




**T.C.  
KASTAMONU  
İL ÖZEL İDARESİ  
İDARE FAALİYET RAPORU  
TASLAĞI**

**01.01.2020 - 31.12.2020**

**2020**





“Hususi İdareler (özel idareler) büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır.”

(1 Kasım 1937, Meclis açılış konuşmasından)

“Efendiler gördüklerimin en kıymetli kısmı bu güzel bölgenin samimi, halkının çok aydın ve çok geniş ve yüksek bir zihniyet sahibi olmalarıdır.”

30 Ağustos 1925

## İLETİŞİM BİLGİLERİ

T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi  
Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 KASTAMONU

**Telefon:** 0 366 215 23 57-58-59 **Faks:** 0 366 215 23 62

**Web:** [www.kastamonuozelidare.gov.tr](http://www.kastamonuozelidare.gov.tr)



## İÇİNDEKİLER

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU .....                                            | 5  |
| İL GENEL MECLİS BAŞKANI SUNUŞU .....                                 | 7  |
| İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ SUNUŞU.....                          | 9  |
| <b>I- GENEL BİLGİLER</b>                                             |    |
| A- Misyon ve Vizyon .....                                            | 10 |
| B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....                               | 11 |
| C- İdareye İlişkin Bilgiler                                          |    |
| 1- Fiziksel Yapı .....                                               | 13 |
| 2- Teşkilat Yapısı .....                                             | 17 |
| 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .....                               | 17 |
| 4- İnsan Kaynakları .....                                            | 18 |
| 5- Sunulan Hizmetler .....                                           | 24 |
| 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi .....                               | 25 |
| D- Diğer Hususlar                                                    |    |
| <b>II- AMAÇ ve HEDEFLER</b> .....                                    | 25 |
| A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.....                                   | 28 |
| B- Temel Politikalar ve Öncelikler .....                             | 29 |
| <b>III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER</b>           |    |
| A- Mali Bilgiler                                                     |    |
| 1- Bütçe Uygulama Sonuçları .....                                    | 31 |
| 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.....                     | 35 |
| 3- Mali Denetim Sonuçları .....                                      | 35 |
| B- Performans Bilgileri                                              |    |
| 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri .....                                 | 36 |
| 2- Performans Sonuçları Tablosu .....                                | 58 |
| 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi - Proje Bazında .....   | 84 |
| 4- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi - Mali Bazda .....      | 85 |
| 5- Diğer Hususlar .....                                              | 86 |
| KÖYDES .....                                                         | 95 |
| İlgaz Yurduntepe.....                                                | 96 |
| <b>IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ</b> ..... | 97 |
| A- Üstünlükler                                                       |    |
| B- Zayıflıklar                                                       |    |
| C- Değerlendirme                                                     |    |
| EKLER - İç Kontrol Güvence Beyanları .....                           | 98 |







## ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU


Ülkemizde Avrupa Birliği uyum süreci ile birlikte kamuda yeniden yapılanma çalışmaları hız kazanmış, bu kapsamda gerek mahalli idareler mevzuatında gerekse kamu mali yönetimi mevzuatında yapılan yasal düzenlemeler ile stratejik plan, performans planı ve faaliyet raporu gibi unsurlar ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda yürürlüğe konulmuş olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, çağdaş kamu yönetim anlayışının bir gereği olarak kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını, şeffaf ve hesap verebilen bir yönetimin oluşturulmasını sağlamayı öngörmüştür. Böylece performans göstergeleri ve değerlendirilmesi ile ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını tespit eden, raporlayan bir bütçeleme sistemi hedeflenmiştir.

Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel unsurlarından biridir. Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet raporları ile ilgili 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi; "idare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte, kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir." hükmünü taşımaktadır.

Bu itibarla, Kastamonu İl Özel İdaresinin 2020 yılı faaliyet raporu 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 39.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporu Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre; İdaremiz birimlerinin faaliyet raporlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Şeffaflık ilkesi ve hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışıyla hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, emeği geçen personele teşekkür eder ve çalışmalarında başarılar dilerim.

Avni ÇAKIR  
Vali





CİDE İLÇESİ GÖKÇEÖREN – KOVANÖREN – TOYGARLI – ALAYÜZ GR.KY. BSK YOL ÇALIŞMASI 7,80 KM







## İL GENEL MECLİS BAŞKANI SUNUŞU

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda ve gerekse kamu mali yönetimi mevzuatında yapılan yasal düzenlemeler ile stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu vb. unsurlar ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede; kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet raporları ile ilgili 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi; " idare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir." hükmünü taşımaktadır.

Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verebilme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir. Bu nedenle 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddeleri gereğince Kastamonu İl Özel İdaresi 2020 Yılı Faaliyet Raporu Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre bütçe sisteminde harcama yetkilisi konumunda olan birim müdürlüklerinin faaliyet raporlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Kastamonu İl Özel İdaresi 2020 Yılı Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen il özel idaresi çalışanlarına teşekkür eder, Kastamonumuza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

**Güray PARÇAL**  
**İl Genel Meclis Başkanı**







## GENEL SEKRETER SUNUŞU

Günümüzde gelişmenin hızlı ve etkin olabilmesi için kamu yönetiminin daha demokratik, katılımcı, şeffaf, hesap verebilirlik ve etkinlik ilkelerini esas alması gerekmektedir. İşte bu anlayışın sonucu olarak gerek 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda ve gerekse kamu mali yönetimi mevzuatında yapılan yasal düzenlemeler ile stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu vb. unsurlar ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede; kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet raporları ile ilgili 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi; "idare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir." hükmünü taşımaktadır.

Faaliyet raporları, mali saydamlık ve hesap verebilme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir. Bu nedenle 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddeleri gereğince Kastamonu İl Özel İdaresi 2020 Yılı Faaliyet Raporu Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, bütçe sisteminde harcama yetkilisi konumunda olan birim müdürlüklerinin faaliyet raporlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Kastamonu İl Özel İdaresi; "Adaletli, ilkel, inançlı, çağdaş ve katılımcı bir anlayış ile çevreyi koruyan, kent estetiğine önem veren 'Bölgesinin Lideri' olma yolunda bölgemizde lider, saygın ve örnek bir kurum olarak hizmet vermek" vizyonuna bağlı kalarak, ildeki yaşam kalitesini yükseltmek için; ilimizin turizm, sağlık, eğitim, tarım, güvenlik, çevre, kültür, spor ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit, şeffaf ve kaliteli olarak toplumun istek ve beklentilerine dönük en verimli şekilde kullanılmasını sağlamayı misyon olarak belirlemiştir. Bu anlayış ile her geçen gün hizmet kalitesini daha üst düzeye çıkarmak için tüm il özel idare personeli büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

Şeffaflık ilkesi ile hesap verebilme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporunun başta il genel meclisi üyelerimiz olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu raporun hazırlamasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür eder bu çalışmanın bir önceki yılın performans programını ölçmede etkili olmasını temenni ederim.

**İbrahim ÇENET**  
**İl Özel İdaresi Genel Sekreteri**



# GENEL BİLGİLER

## A- Misyon ve Vizyon

### **Misyonumuz;**

“İlimizin turizm, sağlık, eğitim, tarım, güvenlik, çevre, kültür, spor ve sosyal hizmetlerini en üst düzeyde eşit, şeffaf ve kaliteli olarak toplumun istek ve beklentilerine dönük en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.”

### **Vizyonumuz;**

“Adaletli, ilkeli, inancılı, çağdaş ve katılımcı bir anlayış ile çevreyi koruyan, kent estetiğine önem veren ‘Dünya Kenti Kastamonu’ olma yolunda bölgemizde lider, saygın ve örnek bir kurum olarak hizmet etmektir.”






## Temel Değerler;



## B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

| Yasal Yükümlülük                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dayanak                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. İl Özel İdaresi, İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali Karar organıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.3)   |
| 2. İl özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer. Görev alanı il sınırlarını kapsar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.4-5) |
| 3. İl sınırları içinde;<br>-Gençlik ve spor,<br>-Sağlık,<br>-Tarım, sanayi ve ticaret;<br>-Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı,<br>-Bayındırlık ve iskân,<br>-Toprağın korunması, erozyonun önlenmesi,<br>-Kültür, sanat, turizm,<br>-Sosyal hizmet ve yardımlar,<br>-Yoksullara mikro kredi verilmesi,<br>-Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları;<br>-İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir. | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)   |
| 4. Belediye sınırları dışında;<br>-İmar,<br>-Yol,<br>-Su,<br>-Kanalizasyon,<br>-Katı atık, çevre,<br>-Acil yardım ve kurtarma,<br>-Orman köylerinin desteklenmesi,<br>-Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkilidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5.Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)     |
| 6. Kamu kurum ve kuruluşlarının 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.                                                          | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)     |
| 5. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.                                                                                                                                                                                                            | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)     |
| 6. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.                                                                                                                                                                                        | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)     |
| 7. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.                                                                                                                                                                                                                      | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)     |
| 8. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır                                                                                                                                                                                                           | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.6)     |
| 9.Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyet-te bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.                                                                                                                                                                          | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/a)   |
| 10.Görev alanına giren hususlarla ilgili yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.                                                                                                                                                                                                                                          | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/b)   |
| 11.Taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.                                                                                                                                                                                                                                                | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/c)   |
| 12.Borç almak ve bağış kabul etmek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/d)   |
| 13.Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.                                                                                                                                                                                                                         | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/e)   |
| 14.İl özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/f)   |
| 15.Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.                                                                                                                                                                                                                                                    | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/g)   |
| 16.Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.                | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/h)   |
| 17.Hizmet alanları ile ilgili olarak kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.7/h/1) |
| 18.Sivil toplum örgütleri ile ilişkiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Md.16/4)  |

| Dayanak                   |                                                                                                                          | Yasal Yükümlülük                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI | 181, 264, 844.1.numaralı politika paragrafları                                                                           | Öz gelirin artırılması                                                         |
|                           | 434.,798.,798.1,799.,799.1., numaralı politika paragrafları                                                              | Kurumsal kapasite artırılması                                                  |
|                           | 571, 571.7., numaralı politika paragrafları                                                                              | Gençlerin istihdamının artırılmasının desteklenmesi                            |
|                           | 598., 598.1., 598.2.,632.1., 674.2., 675.,675.1., 690., 690.1.,802.,802.1.,802.2.,802.3., numaralı politika paragrafları | Aile dostu çevre ve mekânların, yeşil alanların yaygınlaşmasının desteklenmesi |
|                           | 700., 700.1., numaralı politika paragrafları                                                                             | Katı Atık Programının uygulanması ve yaygınlaştırılması                        |
|                           | 743., 785., 785.2., 785.5.,796, 808. 808.3, 810., 810.2, numaralı politika paragrafları                                  | Vatandaşa etik ilkeler çerçevesinde hızlı hizmet sunulması                     |





## C- İdareye İlişkin Bilgiler

### 1- Fiziksel Yapı

| Kod no                                     | Makinanın Cinsi                | Valilik makamı ve İlçe Özel İdareleri Hizmet Araçları | Özel İdare | Kod No | Makinanın Cinsi              | Özel İdare |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| 00                                         | BİNEK TİPİ OTO                 | 15                                                    | 9          | 34     | FORKLİFT                     | 2          |
| 00                                         | STW TİPİ OTO                   | 1                                                     | 5          | 35     | KONKASÖR                     | 2          |
| 01                                         | ARAZİ BİNEK (Jeep)             | 1                                                     | 2          | 35     | KONKASÖR ELEĞİ               | 1          |
| 07                                         | PICK-UP 4X4 Çift Şöfor.Mahalli |                                                       | 18         | 40     | LASTİKLİ EKSKAVATÖR          | 2          |
| 08                                         | OTOBÜS                         |                                                       | 3          | 40     | PALETLİ EKSKAVATÖR           | 11         |
| 08                                         | MİNİBÜS                        | 1                                                     | 4          | 42     | KANAL KAZICI ÖN YÜKLEYİCİ    | 13         |
| 08                                         | KAMYONET                       | 1                                                     | 15         | 50     | SEYYAR KOMPRESÖR             | 3          |
| 10                                         | DAMPERLİ KAMYON                |                                                       | 54         | 59     | ROTARY SONDAJ KAMYONU        | 2          |
| 10                                         | KAR BIÇAKLI KAMYON             |                                                       | 15         | 59     | ROTARY SONDAJ MAKİNESİ       | 3          |
| 11                                         | ÇÖP KAMYONU                    |                                                       | 7          | 61     | DİSTRİBÜTÖR                  | 5          |
| 12                                         | SABİT KASA KAMYON              |                                                       | 3          | 63     | ROLEY TANK                   | 2          |
| 13                                         | VİDANJÖR                       |                                                       | 2          | 64     | ASFALT ROBOTU                | 3          |
| 15                                         | TREYLER                        |                                                       | 5          | 70     | KAR PÜSKÜRTME ROTATİFİ       | 4          |
| 17                                         | AKARYAKIT TANKERİ              |                                                       | 3          | 80     | TREYLER SELESİ (YARI ROMÖRK) | 6          |
| 19                                         | SU TANKERİ                     |                                                       | 4          | 88     | SİLİNDİR                     | 18         |
| 21                                         | GREYDER                        |                                                       | 34         | 88     | YAMA SİLİNDİRİ               | 3          |
| 25                                         | DOZER                          |                                                       | 9          | 92     | SEYYAR TAMİR ARAÇLARI        | 1          |
| 28                                         | LASTİK TEKERLİ TRAKTÖR         |                                                       | 1          | 93     | SEYYAR KAYNAK MAKİNESİ       | 2          |
| 31                                         | YÜKLEYİCİ                      |                                                       | 23         | 94     | JENERATÖR                    | 7          |
| <b>İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ PARKI TOPLAMI</b>  |                                |                                                       |            |        |                              | <b>306</b> |
| <b>VALİLİK DİĞER BİRİMLER ARAÇ TOPLAMI</b> |                                |                                                       |            |        |                              | <b>19</b>  |
| <b>2020 YILI GENEL TOPLAM ARAÇ SAYISI</b>  |                                |                                                       |            |        |                              | <b>325</b> |



## Atölye ve seyyar tamir iş emirleri Kiraya Verilen Makineler

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Ağır Şasi Atölyesi  | 173         |
| Hafif Şasi Atölyesi | 233         |
| Seyyar Tamir        | 734         |
| <b>TOPLAM</b>       | <b>1140</b> |

|                     |                                       |                   |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Cinsi               | Saat / km                             | Tutar (TL)        |
| Dozer               | 89                                    | 23.931,78         |
| Greyder             | 5                                     | 1.236,00          |
| Vidanjör            | 38                                    | 6.846,00          |
| Ekskavatör          | 25                                    | 6.454,00          |
| Komprasör           | 5                                     | 469,40            |
| <b>TOPLAM</b>       | <b>162</b>                            | <b>36.937,18</b>  |
|                     |                                       |                   |
| <b>Cinsi</b>        | <b>km</b>                             | <b>Tutar (TL)</b> |
| Treyler-Çekici      | 260                                   | 4.069,00          |
| <b>TOPLAM</b>       | <b>260</b>                            | <b>4.069,00</b>   |
|                     |                                       |                   |
| <b>Cinsi</b>        | <b>Gün</b>                            | <b>Tutar (TL)</b> |
| Kamp-Treyler        | 15(Gün)                               | 939,00            |
| <b>TOPLAM</b>       | <b>15 (Gün)</b>                       | <b>939,00</b>     |
| <b>GENEL TOPLAM</b> | <b>162 Saat<br/>260 Km<br/>15 Gün</b> | <b>41.945,18</b>  |

## Akaryakıt ve Madeni Yağ İcmalleri

| Cinsi            | 2019 devir | Alınan       | Harcanan     | Devir      |
|------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Motorin (lt.)    | 122.430,08 | 1.396.122,00 | 1.407.049,94 | 111.502,14 |
| Benzin (lt.)     | 7.032,14   | 33.916,00    | 32.342,59    | 8.605,55   |
| Madeni yağ (kg.) | 7.244,83   | 29.269,00    | 24.042,00    | 12.471,83  |
| Gazyağı (lt.)    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Adblue           | 1.964,83   | 24.200,00    | 24.397,45    | 1.767,38   |

## Doğrudan Temin ile Alımlar

| Yedek parça  | Madeni Yağ | Lastik     | Servis ve İşçilik | Toplam (TL)  |
|--------------|------------|------------|-------------------|--------------|
| 4.747.536,76 | 150.214,96 | 542.781,12 | 920.830,50        | 6.361.363,34 |





## Taşınmazlar Mevcudu

| Sıra No | Gayrimenkulün Cinsi                                                                           | Gayrimenkulün |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|         |                                                                                               | İÖİ           | Tahsisli |
| 1       | Arsa                                                                                          | 115           | 10       |
| 2       | Arazi                                                                                         | 6             | 0        |
| 3       | Okul Bahçesi ve Okul Arsası                                                                   | 62            | 0        |
| 4       | Tarla                                                                                         | 7             | 0        |
| 5       | Toklu Tepe İl Ormanı (Botanik Park, Şehitlik, Vericiler)                                      | 1             | 0        |
| 6       | Hizmet Binası ve Müştemilatları (lojman, Misafirhane, Depo, Atölye vb.)                       | 5             | 2        |
| 7       | Hizmet Büroları                                                                               | 1             | 4        |
| 8       | İş hanları (Daday İşhanı 1. Katı 13 Büro)-Site İşhanı (10 Adet Büro)                          | 2             | 0        |
| 9       | Konak ve Bahçeli Ahşap Ev                                                                     | 11            | 0        |
| 10      | Kaymakam Evi                                                                                  | 11            | 4        |
| 11      | Lojman (1 Ad. 10 Daireli Lojman Binası, 1 Ad. Lojman Dairesi)                                 | 2             | 0        |
| 12      | Kargir Bina                                                                                   | 2             | 0        |
| 13      | Eski Yazma Eserler Kütüphanesi                                                                | 1             | 1        |
| 14      | Millet Kırathanesi                                                                            | 0             | 1        |
| 15      | Türk Ocağı Binası                                                                             | 0             | 1        |
| 16      | Doğa ve Spor Kompleksi (Otel,Restoran, Spor Tesisi vb. Yapılar)                               | 1             | 0        |
| 17      | M.Vedat Tek Kültür Merkezi (Özel 75.Yıl Cumhuriyet Müzesi, Otel, Restoran, 3 Adet Tenis Kortu | 1             | 0        |
| 18      | Otel                                                                                          | 1             | 0        |
| 19      | Çıkarlık Eğitim Merkezi                                                                       | 1             | 0        |
| 20      | Tavuk Çiftliği                                                                                | 1             | 0        |
| 21      | Süt Toplama Merkezi                                                                           | 1             | 2        |
| 22      | Sellektör Binası                                                                              | 1             | 0        |
| 23      | Değirmen                                                                                      | 1             | 0        |
| 24      | Ecevit Hanı                                                                                   | 0             | 1        |
| 25      | 112 Acil İstasyonu                                                                            | 0             | 1        |
| 26      | Sağlık Tesisi (Hastane, Verem Savaş Dispanserliği)                                            | 2             | 0        |
| 27      | Spor Salonu                                                                                   | 1             | 0        |
| 28      | İsmail Dikmenli Spor Tesisi                                                                   | 1             | 0        |
| 29      | Halime Çavuş İstiklal Yolu Panoraması                                                         | 0             | 1        |
| 30      | Park                                                                                          | 3             | 0        |
| 31      | Yol                                                                                           | 5             | 0        |
| 32      | İlgaz -2-Yurduntepe Kayak Tesisleri                                                           | 0             | 5        |
| 33      | Rehberlik Araştırma Merkezi                                                                   | 1             | 0        |
| 34      | Öğrenci Yurdu                                                                                 | 2             | 0        |
| 35      | Anaokulu                                                                                      | 6             | 0        |
| 36      | İlköğretim Okulu                                                                              | 74            | 1        |
| 37      | Ortaöğretim Okulu                                                                             | 24            | 0        |
| 38      | Lise                                                                                          | 14            | 0        |
| 39      | MYO ve Danışma Binası                                                                         | 4             | 0        |
| 40      | Atölye ve Müştemilatı                                                                         | 0             | 2        |
| 41      | Asfalt Şantiyesi                                                                              | 0             | 3        |
| 42      | Şantiye ve Müştemilatı                                                                        | 2             | 13       |
| 43      | Şadırvan –Tuvalet-Yangın Havuzu- Su Kuyusu                                                    | 3             | 1        |
| 44      | Sulama Kanalı                                                                                 | 0             | 4        |
| 45      | Sulama Goleti                                                                                 | 0             | 5        |
| 46      | Köy Mezarlığı                                                                                 | 0             | 5        |
| 47      | Şehitlik                                                                                      | 0             | 2        |
| TOPLAM  |                                                                                               | 373           | 68       |



| Ortak Olunan Şirketler                                           | Kuruluş Yılı | Özel İdare Pay Oranı% | Durum |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------|
| Kastamonu İl Özel İdaresi Personel A.Ş.                          | 31.10.2019   | 100,00                | Faal  |
| İl Özel İdaresi Yurduntepe İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi    | 28.11.2019   | 100,00                | Faal  |
| KÖYAŞ A.Ş. Turizm Gıda Pazarlama İnşaat Taahhüt ve Personel A.Ş. | 1970         | %97,30                | Faal  |
| KKV Yakacak Pazarlama Ltd. Şti.                                  | 1993         | %20                   | Faal  |
| Kastamonu Ticaret Borsası Ağaç ve Orman Ürünleri San. A.Ş.       | 2019         | %5                    | Faal  |
| Kastamonu Teknokent A.Ş.                                         | 26.11.2019   | %5,13                 | Faal  |

| Ortak Olunan Birlik Adı                            | Bütçeden Aktarılan Pay (Kesin Hesap) % |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Kastamonu Ilgaz Dağı Turizm Altyapı Hizmet Birliği | 04                                     |
| Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB)        | 01                                     |
| Vilayetler Hizmet Birliği                          | 1                                      |


| Ortak Olunan Organize Sanayi Bölgeleri                         | Kuruluş Yılı | Özel İdare Pay Oranı% | Durum |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------|
| Tosya Organize Sanayi Bölgesi                                  | 2009         | 60                    | Faal  |
| Seydiler Organize Sanayi Bölgesi                               | 2013         | 40                    | Faal  |
| Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi                               | 2014         | 45                    | Faal  |
| Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi | 10.05.2018   | 46                    | Faal  |

| Satışı Yapılan Taşınmazlar        | Satış Bedeli        | Tahsil Edilen       | Kalan             |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Merkez Site İşhanı 7 No'lu İşyeri | 531.000,00          | 331.875,00          | 199.125,00        |
| Merkez Site İşhanı 2 No'lu İşyeri | 325.000,00          | 243.750,00          | 81.250,00         |
| Abana Kaymakam Konutu             | 1.010.000,00        | 1.040.000,00        | 0,00              |
| Pınarbaşı Arsa                    | 2.250,00            | 2.250,00            | 0,00              |
| Pınarbaşı Arsa                    | 1.750,00            | 1.750,00            | 0,00              |
| <b>TOPLAM</b>                     | <b>1.870.000,00</b> | <b>1.619.625,00</b> | <b>280.375,00</b> |





## 2- Teşkilat Yapısı



## 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

| Birimi                                 | Bilgisayar | Dizüstü   | Yazıcı     | Tarayıcı  | Plotter  | PROGRAMLAR                |               |
|----------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|---------------------------|---------------|
| Genel Sekreterlik                      | 2          | 5         | 3          |           |          | NETCAD                    | 10 Kullanıcı  |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü            | 12         | 5         | 12         |           |          | AUTOCAD                   | 5 Kullanıcı   |
| Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü | 30         | 3         | 25         | 1         |          | AMP                       | 20 Kullanıcı  |
| Encümen Müdürlüğü                      | 7          | 2         | 5          | 1         |          | Makine İkmal Programı     | 1 Adet        |
| Yatırım İnşaat Müdürlüğü               | 16         | 4         | 11         | 2         |          | Araç Takip Sistemi        | 300 Araçlık   |
| Strateji Geliştirme Müdürlüğü          | 17         | 4         | 21         |           |          | Akaryakıt Otomasyonu      | 1 Adet        |
| KÖYDES                                 | 4          |           | 4          |           |          | Nod 32 Antivirüs Programı | 150 Kullanıcı |
| Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü            | 7          | 2         | 5          | 0         |          | Log Analizler 2 Adet      | 2 Adet        |
| İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü  | 10         |           | 7          | 2         |          |                           |               |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   | 16         | 3         | 17         | 5         |          |                           |               |
| Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü     | 22         |           | 15         | 1         |          |                           |               |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       | 8          |           | 7          |           |          |                           |               |
| Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü       | 40         | 1         | 6          | 1         | 2        |                           |               |
| Plan Proje Müdürlüğü                   | 5          | 1         | 5          |           |          |                           |               |
| <b>TOPLAM</b>                          | <b>194</b> | <b>30</b> | <b>144</b> | <b>15</b> | <b>2</b> |                           |               |



## 4- İnsan Kaynakları

### Memur Personel Kaynağı Kadro ve Kadroyu Karşılama Durumu

| Kadro Unvanı                | Norm Kadro Sayısı | Dolu | Boş |
|-----------------------------|-------------------|------|-----|
| Genel Sekreter              | 1                 | 0    | 1   |
| Genel Sekreter Yardımcısı   | 2                 | 2    | 0   |
| Birim Müdürlükleri          | 12                | 4    | 8   |
| Müdür                       | 1                 | 0    | 1   |
| Avukat                      | 3                 | 1    | 2   |
| Hukuk Müşaviri              | 1                 | 0    | 1   |
| Uzman                       | 8                 | 1    | 7   |
| Mali Hizmetler Uzmanı       | 2                 | 0    | 2   |
| Mali Hizmetler Uzman Yrd.   | 1                 | 0    | 1   |
| İç Denetçi                  | 3                 | 1    | 2   |
| İlçe Özel İdare Müdürü      | 19                | 12   | 7   |
| Ayniyat Saymanı             | 1                 | 0    | 1   |
| Sivil Savunma Uzmanı        | 1                 | 0    | 1   |
| Şef                         | 30                | 20   | 10  |
| Muhasebeci                  | 4                 | 4    | 0   |
| Bilgisayar İşletmeni        | 3                 | 2    | 1   |
| Programcı                   | 2                 | 1    | 1   |
| Kontrol Memuru              | 1                 | 0    | 1   |
| Ayniyat Memuru              | 2                 | 2    | 0   |
| Ambar Memuru                | 3                 | 2    | 1   |
| Veznedar                    | 1                 | 1    | 0   |
| Mutemet                     | 2                 | 0    | 2   |
| Veri Hazırlama Kontrol İşl. | 27                | 23   | 4   |
| Memur                       | 4                 | 4    | 0   |
| Şoför                       | 8                 | 5    | 3   |
| Mühendis                    | 43                | 42   | 1   |
| Mimar                       | 4                 | 4    | 0   |
| Sanat Tarihçisi             | 1                 | 1    | 0   |
| Arkeolog                    | 1                 | 1    | 0   |
| Kimyager                    | 1                 | 1    | 0   |
| Şehir Plancısı              | 2                 | 2    | 0   |
| Laborant                    | 1                 | 0    | 1   |
| Tekniker                    | 23                | 23   | 0   |
| Teknisyen                   | 9                 | 8    | 1   |
| Tabib                       | 1                 | 0    | 1   |
| Veteriner                   | 1                 | 0    | 1   |
| Hemşire                     | 1                 | 0    | 1   |
| Biolog                      | 1                 | 1    | 0   |
| Teknisyen Yardımcısı        | 3                 | 0    | 3   |
| Hizmetli                    | 8                 | 6    | 2   |
| Kaloriferci                 | 2                 | 1    | 1   |
| Bekçi                       | 5                 | 4    | 1   |
| Norm Kadro Dışı             |                   | 1    |     |
| Norm Kadro Dışı             |                   | 1    |     |
| TOPLAM                      | 249               | 179  | 70  |



### Teknik Personel Kaynağı Kadro ve Kadroyu Karşılama Durumu

| Kadro Unvanı           | Kadro İçeriği                 | Norm Kadro Sayısı | Dolu      | Boş      |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| <b>Mimar</b>           | Mimar                         | 4                 | 4         | 0        |
| <b>Mühendis</b>        | Makine Mühendisi              | 7                 | 7         | 0        |
| <b>Mühendis</b>        | Elektrik Elektronik Mühendisi | 1                 | 1         | 0        |
| <b>Mühendis</b>        | Harita Mühendisi              | 3                 | 3         | 0        |
| <b>Mühendis</b>        | Ziraat Mühendisi              | 4                 | 4         | 0        |
| <b>Mühendis</b>        | İnşaat Mühendisi              | 17                | 17        | 0        |
| <b>Mühendis</b>        | Jeoloji Mühendisi             | 3                 | 3         | 0        |
| <b>Mühendis</b>        | Orman Mühendisi               | 1                 | 1         | 0        |
| <b>Mühendis</b>        | Çevre Mühendisi               | 2                 | 2         | 0        |
| <b>Mühendis</b>        | Endüstri Mühendisi            | 1                 | 1         | 0        |
| <b>Mühendis</b>        | Peyzaj Mühendisi              | 1                 | 1         | 0        |
| <b>Mühendis</b>        | Maden Mühendisi               | 1                 | 1         | 0        |
| <b>Mühendis</b>        | Bilgisayar Mühendisi          | 1                 | 1         | 0        |
| <b>Mühendis</b>        | Mühendis                      | 1                 | 0         | 1        |
| <b>Sanat Tarihçisi</b> | Sanat Tarihçisi               | 1                 | 1         | 0        |
| <b>Şehir Plancısı</b>  | Şehir Plancısı                | 2                 | 2         | 0        |
| <b>Arkeolog</b>        | Arkeolog                      | 1                 | 1         | 0        |
| <b>Kimyager</b>        | Kimyager                      | 1                 | 1         | 0        |
| <b>Tekniker</b>        | Makine Teknikeri              | 4                 | 4         | 0        |
| <b>Tekniker</b>        | Elektrik Teknikeri            | 5                 | 5         | 0        |
| <b>Tekniker</b>        | İnşaat Teknikeri              | 7                 | 7         | 0        |
| <b>Tekniker</b>        | Hazır Beton Teknikeri         | 2                 | 2         | 0        |
| <b>Tekniker</b>        | Restorasyon Teknikeri         | 1                 | 1         | 0        |
| <b>Tekniker</b>        | Elektronik Teknikeri          | 2                 | 2         | 0        |
| <b>Tekniker</b>        | Tekniker                      | 1                 | 1         | 0        |
| <b>Teknisyen</b>       | Elektronik Teknisyeni         | 1                 | 1         | 0        |
| <b>Teknisyen</b>       | Elektrik Teknisyeni           | 3                 | 3         | 0        |
| <b>Teknisyen</b>       | Motor Teknisyeni              | 3                 | 3         | 0        |
| <b>Teknisyen</b>       | Ağaç İşleri Teknisyeni        | 1                 | 1         | 0        |
| <b>Teknisyen</b>       | Metal Teknisyeni              | 1                 | 1         | 0        |
| <b>Teknisyen</b>       | Teknisyen                     | 1                 | 0         | 1        |
| <b>Laborant</b>        | Laborant                      | 1                 | 0         | 1        |
| <b>TOPLAM</b>          |                               | <b>85</b>         | <b>82</b> | <b>3</b> |





### İşçi Personel Kadro Durumu

| Sıra No      | Pozisyon Adı            | Kadro Adedi |
|--------------|-------------------------|-------------|
| 1            | AMBAR GÖREVLİSİ         | 4           |
| 2            | AMBAR HİZMETLİSİ        | 0           |
| 3            | ASFALT USTASI           | 0           |
| 4            | AŞÇI                    | 2           |
| 5            | ATÖLYE FORMENİ          | 3           |
| 6            | ATELYE İMAL TAMİR KONT. | 1           |
| 7            | ATELYE USTA YARDIMCISI  | 6           |
| 8            | ATELYE USTASI           | 19          |
| 9            | BAHÇIVAN                | 2           |
| 10           | BİNA VE MAL BAKICISI    | 17          |
| 11           | BÜRO GÖREVLİSİ          | 26          |
| 12           | DÜZ İŞÇİ                | 7           |
| 13           | ELEKTRİFİKASYON USTASI  | 1           |
| 14           | ELEKTRİK TEKNİSYENİ     | 1           |
| 15           | ELEKTRİK TESİSAT USTASI | 1           |
| 16           | FORMEN (ARAZİ)          | 2           |
| 17           | İNŞAAT USTASI           | 2           |
| 18           | İŞ MAKİNALARI OPR.(B)   | 12          |
| 19           | İŞ MAKİNALARI ŞOFÖRÜ    | 24          |
| 20           | İŞLETME TEKNİSYENİ      | 4           |
| 21           | KÖY TESİS. TEKNİSYENİ   | 7           |
| 22           | LABORANT                | 3           |
| 23           | MAKİNA ARAZİ TEKNİSYENİ | 1           |
| 24           | MONTAJ USTASI           | 1           |
| 25           | OPERATÖR                | 5           |
| 26           | POMPA TEKNİSYENİ        | 1           |
| 27           | SAHA AMİRİ              | 2           |
| 28           | SANTRAL HİZMETLİSİ      | 1           |
| 29           | SATINALMA GÖREVLİSİ     | 3           |
| 30           | SEYYAR TAM. USTA YRD.   | 1           |
| 31           | SEYYAR TAMİR USTASI     | 2           |
| 32           | SONDAJ İŞÇİSİ           | 1           |
| 33           | SONDÖR                  | 3           |
| 34           | ŞOFÖR                   | 30          |
| 35           | TABLDOT HİZMETLİSİ      | 2           |
| 36           | TAKIMCI                 | 1           |
| 37           | TEKNİK HESAPÇI          | 2           |
| 38           | TEMİZLİK İŞÇİSİ         | 1           |
| 39           | TOPOGRAF                | 3           |
| 40           | TOPOGRAF EKİPBAŞI       | 1           |
| GENEL TOPLAM |                         | 205         |




### PERSONEL A.Ş. KADRO DURUMU

| S.N.   | KADRO ÜNVANI            | DOLU |
|--------|-------------------------|------|
| 1      | Atölye Usta Yardımcısı  | 28   |
| 2      | Ağır Vasıta Şoförü      | 39   |
| 3      | İş Makinesi Operatörü   | 32   |
| 4      | Makine Bakımcısı        | 7    |
| 5      | Düz İşçi                | 23   |
| 6      | Temizlik Görevlisi      | 44   |
| 7      | Özel Güvenlik Görevlisi | 28   |
| 8      | Şoför                   | 13   |
| 9      | Operatör (Yol)          | 2    |
| TOPLAM |                         | 216  |

**Norm Kadro Cetveli :** 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ekindeki, Özel İdare Tasnif cetvelinde, ilimiz A-4 grubu iller arasında yer aldığından, Kastamonu İl Özel İdaresi norm kadro cetveli, 249 adet memur kadrosu ve 116 adet sürekli işçi kadrosu olmak üzere, toplam 365 adet norm kadro öngörülmüştür.

**Memur Kadro Durumu:** İdareimizde 230 olan memur norm kadrosuna 19 ilçe Özel İdare Müdürü, toplam memur kadrosu 249 olmuştur. Halen bu kadrolarda 179 memur personel görev yapmakta olup, 70 kadro ise boş bulunmaktadır. İhtiyaca göre Norm kadro uygulanmasına bağlı kalınarak, Kastamonu İl Genel Meclisi tarafından ihdaslar yapılacaktır.

**İşçi Kadro Durumu:** İdareimizde 116 adet norm işçi kadrosu bulunmakta olup, buna karşılık 205 adet işçi personel çalışmaktadır. 89 adet norm fazlası işçi çalışmamız bulunmaktadır.



### İnsan Kaynakları

2020 Yılı içinde emekli olan 33 S/S personeline 7.073.154,69 TL. İhbar ve Kıdem tazminatı ve 67.058,00 TL. Yurt İçi Sürekli görev yolluğu ödenmiştir. 2020 Yılı içinde 4 M/S Personeline 575.586,00 TL. Emekli ikramiyesi ve 7.435,00 TL. Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu Ödenmiştir. M/S ve S/S personellerine 2020 yılı içinde TOPLAM : 7.723.233,69 TL. Emeklilere Ödeme yapılmıştır. 2020 yılı içinde 3308 Sayılı Çıraklık Eğitimi Kanun uyarınca Mesleki Eğitim kapsamında 2020 yılı birinci altı ayda 20 ikinci altı ayda 20 Stajyer öğrenci istihdam edilmiş olup, söz konusu öğrencilere 2020 yılı içinde Toplam 90.048,00 TL. Stajyer öğrenci ücreti ödenmiştir.

### Coğrafi Bilgi Sistemi

CBS Birimi tarafından sayısallaştırılması yapılan köy yollarımızdan 2020 yılında Araç ilçesinin köy yolları ve yol sanat yapıları (köprü-menfez) arazide koordinatlandırılarak veri toplanması gerçekleştirildi ve veri tabanına entegre edildi. Yıl içerisinde hem Özel İdare hem KÖYDES programlarında yapımı gerçekleştirilen BSK, Beton, Parke gibi köy yollarının standartlarının yükseltilmesini sağlayan yollara ait sayısal yol verileri de ayrıca yerinde koordinatlandırılarak veri tabanına entegre edildi. Sayısallaştırılması yapılan köy yerleşik alanlarının da CBS veri tabanına entegre edilmesi devam etmektedir. 2020 yılında ihalesi yapılan İdaremiz yetki alanında yer alan tüm içme suları, atık su ve sulama tesislerine ait bilgilerin yerinde sayısallaştırılması işi yüklenici firma tarafından devam etmekte olup 7 ilçe (Bozkurt, Abana, Çatalzeytin, İnebolu, Cide, Doğan-yurt, Şenpazar) tamamlanmıştır.

### Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (Kapı Numaraları çalışması)

- a) 31.12.2019 tarihi itibarı ile Ulusal Adres Kayıt Sistemi kapatılmış olup, 01.01.2020 Tarihi itibarı ile Mekânsal Adres Kayıt Sistemine geçilmiştir. Bu nedenle UAVT' sistemindeki kayıtların tamamı MAKS Sistemine entegre edilmediğinden 2020 yılı içinde 164.435 adet iç kapı numarataji silme işlemi ve 5.035 adet oturan kaydı MAKS Sistemine entegre işlemi yapılmıştır.
- b) 2020 yılı MAKS sistemi üzerinde 1450 numara verilmiş olup, 300 adet numara üzerinde güncelleme yapılmıştır.

| S.No | Eğitim Konusu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eğitimi Veren                                                                                                                                                                                                                                                                 | Süresi (Gün) | Katılımcı | Tarih                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------|
| 1    | Maks Eğitimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ASELSAN Yetkilileri                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | 23        | 15.01.2020              |
| 2    | Merkez ve İlçe S/S Personeline Hizmet İçi Eğitim Resmi Yazışmalar Etik Davranış ve Ast-Üst İlişkileri- İlk Yardım Eğitimi Yangın Eğitimi Trafik ve İleri Sürüş Tekn.Eğitimi İş Makinalarının Verimli Kullanımı ve Bakım Eğitimi                                                                                                | Halil İbrahim SANIK, Ahmet ŞİRİN (İl Milli Eğt.Şb.Md.), Sadettin AKTAŞ (İl Sağlık Md. Sağlık Mem.), Mustafa ÇATAL (Belediye Başk. İtfaiye Eri), Mustafa SİNANOĞLU (İl Jand. Komt.Uzm.Jand.V.Kad.Çvş.), Hüseyin ÇORBACI-Ufuk PORTAKAL (Mercedes ve Volvo Servisi Görevlileri)  | 5            | 201       | 20-24 Ocak 2020         |
| 3    | KASİMİB Entegre Katık Atık Yönetimi Projesi Yapım İş Değerlendirme Komisyonu                                                                                                                                                                                                                                                   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Başkanlığı)                                                                                                                                                 | 4 Hafta      | 2         | 03.02.2020 İlk toplantı |
| 4    | İş Kamyonu Karla Mücadele Aracı Kullanma Eğitimi                                                                                                                                                                                                                                                                               | Çetinler Eğitim Kurumları                                                                                                                                                                                                                                                     | 1            | 5         | 02 Şubat 2020           |
| 5    | Personel Mevzuatı                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANKAMARKO Eğitim Hizmetleri                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 gün        | 1         | 13-14 Şubat 2020        |
| 6    | Merkez ve İlçe M/S Personeline Hizmet İçi Eğitim Resmi Yazışmalar İç Kontrol Standartları Eğitimi Harcama İşlemleri Eğitimi - E-İşleri Uygulama Eğitimi İmar Mevzuatı Eğitimi - İhale Mevzuatı Eğitimi- Modüllerin Kullanımı Eğitimi- EKAP Eğitimi- E-İhale Eğitimi-4483 Sayılı Kanun-Etik Davranış Eğitimi-İlk Yardım Eğitimi | Halil İbrahim SANIK, Hakkı ATAY, Mehmet BEKAR -M.Emin ÖZER, S.Seda HORUZOĞLU, Mehmet YAZICI, İhsan SIVACIOĞLU, Yenal YÜCEBİYİK, Sabri TUNCAY (İl Sağlık Müdürlüğü), Tahsin YAZAN (İl Milli Eğt.Müfettişi) Ahmet ŞİRİN (Milli Eğitim Şb.Müd.), Saadettin AKTAŞ (Sağlık Memuru) | 5 gün        | 126       | 24-28 Şubat 2020        |
| 7    | İnsan Kaynakları Mevzuatı Eğitim Semineri                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vilayetler Birliği Sürekli Eğitim Merkezi                                                                                                                                                                                                                                     | 5 gün        | 1         | 09-13 Mart 2020         |
| 8    | Uzaktan Eğitim (Ufuk 2020 Programı Tanıtımı)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vilayetler Birliği Sürekli Eğitim Merkezi                                                                                                                                                                                                                                     | 1 gün        | 2         | 24.06.2020              |
| 9    | Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği Eğitim                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vilayetler Birliği Sürekli Eğitim Merkezi                                                                                                                                                                                                                                     | 1 gün        | 2         | 9.07.2020               |
| 10   | Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulanması Farkındalık Programı                                                                                                                                                                                                                                                         | Vilayetler Birliği Sürekli Eğitim Merkezi                                                                                                                                                                                                                                     | 1 gün        | 3         | 23 Eylül 2020           |
| 11   | Kamu İhale Mevzuatı Uzaktan Eğitim Semineri                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vilayetler Birliği Sürekli Eğitim Merkezi                                                                                                                                                                                                                                     | 1 gün        | 2         | 29 Eylül 2020           |
| 12   | İl Özel İdareleri Genel Sekreterlerine Yönelik Eğitim Semineri                                                                                                                                                                                                                                                                 | İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Vilayetler Birliği Başkanlığı Koordinasyonunda                                                                                                                                                                           | 3 gün        | 1         | 2-3-4 Ekim 2020         |
| 13   | Sıfır Atık Yönetim Semineri                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 gün        | 1         | 22 Ekim 2020            |
| 14   | Kamu Binalarında Pandemi Tedbirleri Eğitimi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 gün        | 3         |                         |
| 15   | Aday memurların eğitimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği                                                                                                                                                                                                                                            | 45 Gün       | 6         | 14.10-11.12.2020        |





Kurslara Katılma ve Eğitim Gideri Harcama Kaleminden, 4.590,00 TL ödenmiştir. Memur Personellerimize Yurt İçi Geçici Görev Yoluğu olarak 2020 yılında 52.096 TL. ödenmiş olup, Toplamda : 56.686,00 TL. ödeme yapılmıştır.

2019 yılı içinde personel ihtiyacının karşılanması amacıyla alınan Tam zamanlı 10 teknik personel 1 Kısmi Zamanlı Avukat istihdamına 2020 yılı içinde de 1 teknik personel alınarak 11 adet tam 1 adet Kısmi zamanlı olarak Sözleşmeye devam edilmiştir.

2020 Yılı içinde 27.09.2020 tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavında başarılı olan 5 personelimizden, İdaremiz Sınav Komisyonu tarafından 16.11.2020 tarihinde yapılan sözlü sınavı kazanarak, iki kişi İlçe Özel İdare Müdürü bir kişi Şef kadrosuna atamaları yapılmıştır.

### **Evrak Kayıt İşleri**

2020 yılı içinde İdaremiz Genel Evrak Servisine 24.343 Adet gelen evrak 18.556 Adet Giden evrak kaydı yapılmıştır.

### **Muhtar Bilgi Sistemi**

Muhtar Bilgi Sistemine 2020 yılı içinde 28 adet talep gelmiş olup ilgili dilekçeler cevaplandırılmıştır.

## **Kastamonu İl Özel İdaresi - Genel Başvuru Raporu**

| Başvuru Yoluna Göre Gelen Başvurular |                | Kurum Gelen Kutusunda Zimmetlenmeyen Başvuru Sayısı |                |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Başvuru Yolu                         | Başvuru Sayısı | Başvuru Tipi                                        | Başvuru Sayısı |
| İnternet                             | 673            | Şikayet                                             | 1              |
| Telefon                              | 80             | Görüş Öneri                                         | 1              |
| Mektup                               | 11             | İstek                                               | 10             |
| Şahsen                               | 1              | <b>TOPLAM</b>                                       | <b>12</b>      |
| <b>TOPLAM</b>                        | <b>765</b>     |                                                     |                |

| Başvuru Tipine Göre Gelen Başvuru |                | Verilen Cevap (Onaylanan) Başvurular |                |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Başvuru Tipi                      | Başvuru Sayısı | Başvuru Tipi                         | Başvuru Sayısı |
| Belirtilmemiş                     | 6              | Şikayet                              | 186            |
| Şikayet                           | 350            | Görüş Öneri                          | 5              |
| Görüş Öneri                       | 6              | İstek                                | 160            |
| İstek                             | 356            | İhbar                                | 14             |
| İhbar                             | 30             | Bilgi Edinme                         | 9              |
| Bilgi Edinme                      | 17             | <b>TOPLAM</b>                        | <b>374</b>     |
| <b>TOPLAM</b>                     | <b>765</b>     |                                      |                |

| Gelen Başvuruların Konulara Göre Dağılımı ( İlk 5 Konu) |                                          |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Üst Konu                                                | Konu                                     | Gelen Sevk Toplam |
| Mahalli Hizmetler                                       | Yol ve Yol Bakım                         | 358               |
| Mahalli Hizmetler                                       | Altyapı Hizmetleri(Su, Kanalizasyon vb.) | 104               |
| Elektrik, Su, Doğalgaz                                  | Su Hizmeti Getirilmesi Talebi            | 58                |
| CİMER Başvur İşlemleri                                  | Başvuru Akıbet                           | 54                |
| Mahalli Hizmetler                                       | Asfaltlama                               | 26                |
| <b>TOPLAM</b>                                           | <b>TOPLAM</b>                            | <b>600</b>        |

| Yapılan Sevk Sayıları |                |
|-----------------------|----------------|
| Başvuru Tipi          | Başvuru Sayısı |
| Şikayet               | 244            |
| Görüş Öneri           | 3              |
| İstek                 | 276            |
| İhbar                 | 24             |
| Bilgi Edinme          | 11             |
| <b>TOPLAM</b>         | <b>558</b>     |



## 5- Sunulan Hizmetler

**İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kapsamında;** kurumun faaliyetlerinin kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürülebilmesinin ve geliştirilebilmesinin sağlanması, personel eksikliğinin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması, hizmet içi eğitim seminerleri verilmesi, gelen-giden evrakların zamanında kaydının yapılarak ilgili yerlere gönderilmesi, mutemetlik hizmetlerinin (kurum personeli, il genel meclisi ve muhtarlar) sunulması ve ulusal adres kayıt işlemlerinin süratle yapılması. Muhtar bilgi sistemini takip etmek.

**Strateji Geliştirme Müdürlüğü kapsamında;** mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerinin etkinleştirilmesi, taşınmazların ekonomik ihtiyaçlara ve koşullara uygun biçimde yönetilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması.

**Destek Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında;** Kurumumuz makine parkının ve cihazlarının yenilenmesini sağlamak, genel satın alma, araç ve iş makinesi kiralaması ihaleleri yapmak, elektronik ortamda bilgi kayıtlarının tutulmasını sağlamak, cihazların bakımlarını yapmak. Evsel nitelikli katı atık toplama hizmetlerini yürütmek. Kurumun bilişime yönelik hizmetlerini yürütmek.

**Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü;** Makinelerin bakım - onarımlarının yapılmasını, gerekli akaryakıt ikmallerini gerçekleştirmek, araç ve iş makinalarının mevzuat gereği periyodik muayenelerini ve sigorta işlemlerini yapmak.

**Su ve Kanal Müdürlüğü kapsamında;** tüm köy ve ünitelerde sağlıklı, temiz, içilebilir içme suyu sunmak için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması, tüm köy ve ünitelerde atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasının sağlanması, tüm köy ve ünitelerde sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan tarımsal altyapının geliştirilmesi, sondaj çalışmaları yapılarak yer altından su temin edilmesi ve laboratuvar hizmetlerinin sunulması.

**İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü kapsamında;** mekânsal gelişmeye yön verilmesi ve desteklenmesi gereken yerlerde planlı, düzenli ve yaşanılabilir alanlar oluşturulması, düzensiz yapılaşmaların önüne geçmek adına caydırıcı önlemlerin alınması ve kültür varlıklarının koruma kullanma dengesini gözeterek gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması.

**Yol ve Ulaşım Müdürlüğü kapsamında;** hizmet alanında yer alan köy yolu ağı standardının yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılması ve köy yolu ulaşımının kesintiye mahal vermeksizin yapılabilmesinin sağlanması.

**Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kapsamında;** turizmin gelişmesi için gereken altyapı yatırımlarının yapılması, kurum hizmet alanlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi ile paydaş kuruluşlara ait yapılacak yatırımların kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi.

**Plan ve Proje Müdürlüğü kapsamında;** turizmin gelişmesi için modern ve örnek projelerin hayata geçirilmesi, kuruma ait taşınmazlar üzerine gelir sağlayacak bina ve tesis projeleri çalışmalarının yapılması ve paydaş kuruluşlarını yapacağı yatırımların özgün ve modern yapılar olarak projelendirilmesi.

**Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kapsamında;** maden ocaklarının ruhsatlandırılması ve denetimlerinin yapılması, mücavir alan dışında işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi ve denetlenmesi, jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatları düzenlenmesi ve denetimleri, lisanssız elektrik üretiminde hidrolik kaynaklara dayalı su kullanım hakkı izin belgeleri düzenlenmesi, kurum adına ÇED görüşlerinin verilmesi, 1. sınıf gayrisihhi müesseselerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile mücavir alan dışında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri içkili yer bölgesi tespiti ve diğer iş ve işlemlerinin yapılması.

**Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kapsamında;** İlimizin doğa, kültür ve tarihi unsurlarının tanıtımının yapılarak turizm değerlerinin ön plana çıkartılması, İdaremizin mülkiyetinde bulunan Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezindeki müzelerin faal tutularak kültür ve sanata dair değerlerin korunması ile koruma ve güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi, lojmanların ekonomik kullanımı ve tahsis işlemlerinin yapılması, sosyal tesislerin uygun şartlarda işleyişinin sağlanması ve hizmet alanlarının genel çevre düzenlemesinin yapılması.



## 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Yönetim fonksiyonu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yerine getirilmektedir.

5018 sayılı Kanunun 58. maddesine istinaden Kurumumuzda; gelir-gider işlemleri, varlık ve yükümlülüklerle ilişkin mali karar ve işlemler, birim bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finans programları ile ilgili işlemler İl Genel Meclisince kabul edilen bütçe kararname ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden süreç kontrolüne tabi tutulmakta olup yönetmelikte belirtilen limitler dahilinde sözleşme dosyaları "ön mali kontrol" maksadıyla Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne gönderilmektedir.

2016-2020 periyodunda, 107 aktif denetim alanından 47 tanesinde denetim ve/veya danışmanlık faaliyeti yürütülmüştür. 2020 yılında 1 denetim faaliyeti ve 3 danışmanlık faaliyeti yürütülmüştür. İç kontrol sistemi farkındalığının artırılması için birim yöneticileri başta olmak üzere ilgililere sürekli yüzyüze eğitim-bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir. İç kontrol standartlarına uyumun ölçülmesi her yıl gerçekleştirilmektedir.

## D- Diğer Hususlar

### Kastamonu İli Genel Bilgiler

#### Coğrafi Durum

Kastamonu ili Batı Karadeniz Bölgesinde 41° 21' kuzey enlemi ile 33° 46' doğu boylamları arasında yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 775 m.dir. Yüzölçümü 13.108 km<sup>2</sup>'dir. Kastamonu ili çoğunlukla engebeli arazilerden oluşmaktadır, ilin kuzeyinde Batı Karadeniz Dağları bulunmaktadır. Karadeniz sahiline paralel olarak İsfendiyar (Küre) Dağları uzanmaktadır. Kastamonu ili genel olarak dağlık olduğundan geniş ovaları yoktur. 6 ilçesi sahil kıyısında bulunan Kastamonu'nun Karadeniz'e 176 km. uzunluğunda kıyısı vardır. Kastamonu ili'nde iki ayrı iklim tipi görülmektedir ilin kuzeyinde Karadeniz iklimi egemenken, güneyde İç Anadolu ikliminin etkilerine rastlanmaktadır. İlin iklimini biçimlendiren etkenlerin en önemlilerinden biri yeryüzü şekilleridir. Kastamonu ili'nin kuzeyinde kıyıya koşut olarak uzanan Küre Dağları, ilin kıyı kesimleri ile iç kesimler arasında bir engel oluşturmaktadır. Bu nedenle, iç kesimlere doğru Karadeniz ikliminin etkisi giderek azalmakta, yerini İç Anadolu ikliminin sert ve karasal özellikleri almaktadır.

Kastamonu'da kış dönemindeki düşük sıcaklıkları, kuzeyden gelen hava akımlarıyla durgun hava kütleleri oluşturmaktadır. Batıdan ve güneyden gelen hava akımlarıyla içinde de düşük sıcaklıklara rastlanmasına karşın, genellikle daha sıcaktır. Kastamonu'da yağışın aylara dağılımı oldukça düzenlidir. Kış dönemindeki yağışlar yıllık yağışın % 18'ini, yaz yağışları ise % 27'sini oluşturmaktadır. Yağışların büyük bölümü ise bahar aylarında düşmektedir Ocak ayının % 6'lık yağış oranına karşılık, mayıs ayında yıllık yağışın % 18'i düşmektedir. Kastamonu'ya en az yağış, aralık, ocak ve şubat, en çok yağış ise nisan ve mayıs aylarında düşmektedir. Yılda 19,5 gün kar yağışlı geçen il merkezi, yılda 37,3 gün kar örtüsü altında kalmaktadır. Kastamonu ili, bitki örtüsü ve orman envali bakımından oldukça zengin bir alanda yer almaktadır. Kastamonu İl Özel İdaresi, 19 ilçe özel idare müdürlüğü ve bir merkez ilçe olmak üzere 20 ilçe, 1.054 köy yerleşim alanı ve bağluları ile birlikte toplam 3.637 kırsal yerleşim alanında; 9.358 km'lik yol ağı ile Türkiye'de 3. sırada yer almaktadır. İklim, coğrafi şartlar ve kıt kaynakların olumsuzluklarına rağmen, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde hizmet üreten bir yönetim kuruluşudur. Bahse konu iklim ve doğa şartları göz önüne alındığında, yasal çerçevedeki görevlerini üstün görev anlayışı içinde yerine getirmektedir.


#### İdari Durum

Osmanlı döneminde Bolu, Çankırı ve Sinop'u içine alan Kastamonu Vilayeti, daha sonra 1907'de Bolu'nun, 1918'de Çankırı ve Sinop'un ayrılmaları ile bugünkü durumuna gelmiştir.

İlçe sayısı Merkez ilçe ile beraber 20'dir. İlimiz, Türkiye genelinde toplam 1.054 adet köyü, 2583 bağlısı, toplam 3.637 adet kırsal yerleşim yeri (ünite) ile 2. sırada ve yine toplam 9.362 km köy yolu ağı ile 2. sırada yer almaktadır.

|                                     | Toplam     | Kadın      | Erkek      |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Kastamonu İl Nüfusu                 | 376.377    | 189.113    | 187.264    |
| Kastamonu İl/İlçe Merkezleri Nüfusu | 238.902    | 120.653    | 118.249    |
| Kastamonu Belde ve Köy Nüfusu       | 137.475    | 68.460     | 69.015     |
| Türkiye Toplam Nüfusu               | 83.614.362 | 41.698.377 | 41.915.985 |







# AMAC ve HEDEFLER



**A1 Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,**

- H1.1 9.358 km yol ağının 560 km'lik kısmında yol ulaşım standartlarını arttırmak
- H1.2 Trafik ve yol güvenliğini arttırmak için 800 km'lik yol ağında yatay, 1300 km lik yol ağında düşey işaretleme yapmak
- H1.3 Yol ağında bakım onarım çalışması yapmak
- H1.4 3 Adet köprü, 25 adet menfez, 50 mt istinat duvarı, 6000 mt HDPE boru sanat yapılarının inşasını yapmak

**A2 Köy ve ünitelerinde ulusal standartlarda su, kanal ve kanalizasyon hizmetlerinin sunulması,**

- H2.1 75 Köy ve ünitelerinde içme suyu alt yapı çalışmalarını yapmak
- H2.2 50 Köy ve ünitelerinde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamak
- H2.3 15 Adet tarımsal sulama altyapı tesisi yapmak
- H2.4 İçme ve sulama suyu temini için 35 adet sondaj yapmak
- H2.5 Tarım üretimindeki verimi arttırmak için 3500 adet sulama suyu, toprak tahlili ve analizi yapmak

**A3 Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,**

- H3.1 Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m<sup>2</sup> 'yi tamamlamak
- H3.2 10.000 m<sup>2</sup>'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak
- H3.3 Toplam 7.500 m<sup>2</sup>'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak
- H3.4 Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m<sup>2</sup>'lik alanda, "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapmak
- H3.5 Toplam 9.150 m<sup>2</sup>'lik turizm tesisi yatırımları yapmak
- H3.6 Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak

**A4 Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi,**

- H4.1 Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerini yerine getirmek

**A5 Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi**

- H5.1 İç kontrol sistemini güçlendirmek
- H5.2 İl Genel Meclisinin ve Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin tamamını karşılamak
- H5.3 Personel performans değerlendirme sistemini kurmak
- H5.4 Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak
- H5.5 Plan dönemi içinde 660 personele kişi başı 40 saat eğitim verilmesini sağlamak

**A6 Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi,**

- H6.1 İnsan kaynakları bilgi yönetim sistemi kurmak
- H6.2 İşletme, saha çalışması, bakım onarım iş süreçleri yönetim sistemi kurmak
- H6.3 Maden ve ruhsatlar için verilen ruhsat/izin müracaatlarının kurum web sitesi üzerinden yapılmasını sağlamak
- H6.4 27 adet araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak

**A7 Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması,**

- H7.1 1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 8 Adet imar planı yapmak
- H7.2 1/100000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 10 adet imar uygulamasını yapmak

**A8 Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi,**

- H8.1 Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak
- H8.2 Turizm potansiyali yüksek olan yerlerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak
- H8.3 Hedef 1 ve hedef 2 güzergahındaki ünitelerin evsel katı atık toplama hizmetini yapmak
- H8.4 Toplam 957 konteynırın %50'sini yenilemek

**A9 Kültürel ve turistik unsurların tanıtımına katkı sağlanması,**

- H9.1 İlimizin kültürel ve turistik değerlerini tanıtıcı fuar ve organizasyonların tamamına katılmak

**A10 Maden ve işyerleri için verilen ruhsat/izinlerin düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi,**

- H10.1 Ruhsat/İzin belgesi düzenlenmiş olan işyerlerine yönelik denetimleri arttırmak
- H10.2 Ruhsatlandırılmış maden ve kum ocaklarının denetimlerini yapmak





## B- Temel Politika ve Öncelikler

### Temel Politikalar

- Katılımcılığı sağlayarak,
- Şeffaf ve adil,
- İhtiyaçlara duyarlı, vatandaş memnuniyetini esas alan,
- Kaynak israfını önleyerek,
- Hızlı, etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunmaktır.

Bu ilkeler çerçevesinde; istikrarlı bir ortamda, ilin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminin sağlanmasını, insan kaynaklarının geliştirilmesini, bütüncül kırsal kalkınmaya önem vererek köy-kent farkını en aza indirmeyi ve ilimizi turizm merkezi haline getirmeyi amaçlayan, insanca yaşamak için gerekli olan ilin fiziki altyapısını tamamlayan, yerinden yönetim anlayışını geliştiren temel politikalar benimsenerek çalışmalar sürdürülmektedir.

### Öncelikler

- 1- İlimizin büyük turizm potansiyelini harekete geçirmek üzere Ilgaz Yurduktepe Telesiyej Mekanik Tesisleri hizmete açılmış olup geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.
- 2- Kırsal kesim köy yolu ağı miktarı bakımından Türkiye genelinde 3.sırada yer almaktadır İlimizin kırsal alandaki yol standardının yükseltilmesi amacıyla 2020 yılında 82,00 km BSK – Beton Yol, 20,70 km 1.kat, 70,55 km 2.kat, 8257 m2 Kilitli Parke, 1000 km Stabilize Malzemeli Bakım, 17.487 ton Asfalt Yama yapılmıştır. 2021 yılında da yol standardının yükseltilmesi amacına yönelik yol yapım çalışmalarına devam edilmesi, ayrıca seyyar konkasörlerle ile üretilen malzeme kullanılmak suretiyle stabilize köy yollarının standardının arttırılması.
- 3- İlimiz köy sayısı ve bağılısı yönünden Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğundan kırsaldaki kanalizasyon hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi için kriterlere uygun (en az 100 nüfus, turizm potansiyeli içermesi, çevreye olumsuz etkisi olması şartı ile) köylerde proje ve yapım işlerine öncelik verilmesi.
- 4- Makine parkı yenileştirme projesi kapsamında, makine yenileme ve iyileştirme çalışmalarına devam edilmesi.
- 5- Mülkiyeti il özel idaresine ait Doğa ve Spor Kompleksindeki Futbol Sahasının hazır hale getirilmesi, spor salonu ihalesinin yapılması
- 6- Sayısal harita çalışmalarına hız verilmesi.
- 7- Restorasyonu bitirilen Hükümet Konağı içinde yer alan Kent Müzesinin hizmete açılması.
- 8- İlimiz dahilinde mücavir alan dışında kalan yerleşim yerlerine katı atık yönetimine ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun olarak hizmetin getirilmesi.
- 9- Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkının proje çalışmalarının başlatılması.
- 10- Paydaş kuruluşlar olan Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Kültür Turizm, Sağlık, Tarım, Emniyet ve Sosyal Hizmetler çalışmalarının titizlikle takip edilerek en ekonomik, en verimli ve en estetik şekilde zamanında tamamlanmasının sağlanması.



# FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER



## A- Mali Bilgiler

### 1- Bütçe Uygulama Sonuçları


#### 2020 Yılı Mali Bilgiler - Gider Kesin Hesap

| Tahmini Gider Bütçesi + Finansman Bütçesi | 2018'den Devir | Ek Ödenek      | Ödenek Toplamı |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 159.496.195,00 + 7.500.000,00             | 61.144.034,42  | 234.817.266,80 | 455.457.496,22 |
| 166.996.195,00                            |                |                |                |

| Harcama        | Devir         | İptal         |
|----------------|---------------|---------------|
| 338.662.652,81 | 90.750.828,78 | 26.044.014,63 |

#### Bütçe Giderleri Hesap Cetveli

| Harcama Birimi                    | Bütçe Ödeneği Toplamı | Harcama               | İptal Edilen Ödenek  | Devreden Ödenek      |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Özel Kalem                        | 436.584,96            | 436.494,15            | 90,81                | 0,00                 |
| Genel Sekreterlik                 | 172.950.746,15        | 96.496.622,89         | 5.443.125,09         | 71.010.998,17        |
| İnsan Kayn. ve Eğt.Müd.           | 93.897.935,61         | 91.285.891,31         | 417.749,50           | 2.194.294,80         |
| Destek Hizm.Müd.                  | 11.020.748,43         | 9.362.326,96          | 1.400.862,41         | 257.559,06           |
| İmar ve Kent.İyileş.Müd.          | 1.598.473,42          | 306.331,92            | 231.005,78           | 1.061.135,72         |
| Kültür ve Sosyal İşler Müd.       | 307.000,00            | 236.270,55            | 70.729,45            | 0,00                 |
| Ruhsat ve Denetim Müd.            | 150.000,00            | 27.849,56             | 122.150,44           | 0,00                 |
| Plan Proje Müd.                   | 14.916.682,64         | 7.386.226,35          | 814.295,39           | 6.716.160,90         |
| Strateji Geliştirme Müd.          | 14.086.543,76         | 13.160.915,42         | 864.755,79           | 60.872,55            |
| Su ve Kanal Hizm.Müd.             | 8.990.438,82          | 4.861.486,13          | 3.244.581,75         | 884.370,94           |
| Yatırım ve İnşaat Müd.            | 13.797.686,54         | 8.401.412,94          | 791.743,69           | 4.604.529,91         |
| Yol ve Ulaşım Hizm.Müd.           | 65.265.087,17         | 56.520.949,00         | 6.972.080,83         | 1.772.057,34         |
| Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd. | 19.121.193,33         | 14.549.905,83         | 4.571.287,50         | 0,00                 |
| Encümen Müd.                      | 34.000,00             | 0,00                  | 34.000,00            | 0,00                 |
| İlçe Özel İdareleri               | 38.884.375,39         | 35.629.969,80         | 1.065.556,20         | 2.188.849,39         |
| <b>Toplam</b>                     | <b>455.457.496,22</b> | <b>338.662.652,81</b> | <b>26.044.014,63</b> | <b>90.750.828,78</b> |



## Gelir Kesin Hesap

| Öz Gelir       | Tahsisli Gelir | Toplam Gelir   |
|----------------|----------------|----------------|
| 128.109.385,28 | 234.817.266,80 | 362.926.652,08 |

## Bütçe Gelirleri Hesap Cetveli

| Açıklama                                              | Bütçe İle Tahmin Edilen ve Ek Ödenek | Öz Gelir              | Tahsisli Gelir        | Toplam Gelir          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| İşyeri Açma İzni Harcı                                | 150.000,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Diğer Harçlar                                         | 600.000,00                           | 555.896,47            | 0,00                  | 555.896,47            |
| Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri          | 30.000,00                            | 3.000,00              | 0,00                  | 3.000,00              |
| Diğer Mal Satış Gelirleri                             | 42.250.000,00                        | 3.778.188,66          | 0,00                  | 3.778.188,66          |
| Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri                    | 8.000,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri                 | 50.000,00                            | 20.456,85             | 0,00                  | 20.456,85             |
| Sosyal Tesis İşletme Gelirleri                        | 0,00                                 | 543.883,31            | 0,00                  | 543.883,31            |
| Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler                      | 15.000,00                            | 20.101,04             | 0,00                  | 20.101,04             |
| Tarımsal Hizmetlere İlişkin Gelirler                  | 200.000,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Diğer hizmet gelirleri                                | 20.000,00                            | 65.126,70             | 0,00                  | 65.126,70             |
| Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı         | 0,00                                 | 2.845,00              | 0,00                  | 2.845,00              |
| Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı             | 5.000,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Diğer kurumlar karları                                | 0,00                                 | 47.486,52             | 0,00                  | 47.486,52             |
| Lojman Kira Gelirleri                                 | 250.000,00                           | 478.526,47            | 0,00                  | 478.526,47            |
| Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri                         | 550.000,00                           | 394.422,44            | 0,00                  | 394.422,44            |
| Taşınır Kira Gelirleri                                | 0,00                                 | 36.077,83             | 0,00                  | 36.077,83             |
| Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan          | 0,00                                 | 0,00                  | 39.832.833,42         | 39.832.833,42         |
| Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan | 0,00                                 | 0,00                  | 50.030.041,00         | 50.030.041,00         |
| Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan          | 0,00                                 | 0,00                  | 57.721.505,00         | 57.721.505,00         |
| Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları     | 0,00                                 | 0,00                  | 510.847,12            | 510.847,12            |
| Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları     | 0,00                                 | 0,00                  | 50.331.915,65         | 50.331.915,65         |
| Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları           | 0,00                                 | 0,00                  | 22.621.659,32         | 22.621.659,32         |
| Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları                 | 0,00                                 | 0,00                  | 13.768.465,29         | 13.768.465,29         |
| Kişilerden Alacaklar Faizleri                         | 0,00                                 | 8.090,22              | 0,00                  | 8.090,22              |
| Mevduat Faizleri                                      | 5.000.000,00                         | 777.262,48            | 0,00                  | 777.262,48            |
| Diğer Faizler                                         | 0,00                                 | 232.086,97            | 0,00                  | 232.086,97            |
| Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar       | 109.865.195,00                       | 106.432.501,68        | 0,00                  | 106.432.501,68        |
| Yol Harcamalarına Katılma Payı                        | 0,00                                 | 278.876,29            | 0,00                  | 278.876,29            |
| Maden İşletmelerinden Alınan Paylar                   | 6.100.000,00                         | 5.667.578,97          | 0,00                  | 5.667.578,97          |
| Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar                    | 3.000,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Diğer Paylar                                          | 350.000,00                           | 372.574,43            | 0,00                  | 372.574,43            |
| Diğer İdari Para Cezaları                             | 500.000,00                           | 1.627.950,80          | 0,00                  | 1.627.950,80          |
| Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları            | 250.000,00                           | 61.810,36             | 0,00                  | 61.810,36             |
| İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar                    | 50.000,00                            | 35.465,03             | 0,00                  | 35.465,03             |
| İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları                  | 100.000,00                           | 280.000,00            | 0,00                  | 280.000,00            |
| Kişilerden Alacaklar                                  | 500.000,00                           | 242.765,32            | 0,00                  | 242.765,32            |
| Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler         | 150.000,00                           | 6.146.411,44          | 0,00                  | 6.146.411,44          |
| <b>TOPLAM</b>                                         | <b>166.996.195,00</b>                | <b>128.109.385,28</b> | <b>234.817.266,80</b> | <b>362.926.652,08</b> |






## Ödenen Kanuni Paylar

| Kanuni Payların Ödendiği Birimler                  | Ödenen Limit (TL)    |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| İlköğretim Hizmetleri İçin Ayrılan Ödenek          | 18.915.000,00        |
| Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine Yardım        | 94.571,00            |
| Kastamonu Ilgaz Dağı Turizm Altyapı Hizmet Birliği | 378.283,00           |
| Kalkınma Ajansları Payı                            | 945.708,00           |
| İller Bankası Payı                                 | 1.891.415,00         |
| İdarenin Ortak Olduğu Şirketler, OSB'ler           | 500.000,00           |
| Vilayetler Hizmet Birliği                          | 945.708,00           |
| <b>TOPLAM</b>                                      | <b>23.670.685,00</b> |

## Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Aktarılan Yardımlar

| İlçeler     | Finans Kodu 5 | İlçeler       | Finans Kodu 5       |
|-------------|---------------|---------------|---------------------|
| Merkez      | 1.452.883,14  | Doğanyurt     | 117.627,53          |
| Abana       | 42.542,51     | Hanönü        | 80.085,02           |
| Ağlı        | 42.542,51     | İhsangazi     | 42.542,51           |
| Araç        | 230.255,06    | İnebolu       | 387.743,27          |
| Azdavay     | 172.627,53    | Küre          | 80.085,02           |
| Bozkurt     | 80.085,02     | Pınarbaşı     | 130.085,02          |
| Cide        | 402.743,27    | Seydiler      | 105.342,51          |
| Çatalzeytin | 85.085,02     | Şenpazar      | 80.085,02           |
| Daday       | 117.627,53    | Taşköprü      | 290.255,06          |
| Devrekani   | 255.085,02    | Tosya         | 312.658,25          |
|             |               | <b>Toplam</b> | <b>4.507.985,82</b> |



## Performans Göstergeleri

| Ödenek Tahsis Edilen Birim                   | 2020 Yılı Performans | 2020 Yılı Bütçesi     | Net Bütçe Ödeneği     | 2020 Yılı Harcama     | Gerçekleşme % |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Özel Kalem                                   | -                    | 350.000,00            | 421.584,96            | 421.584,96            | 120,45        |
| Genel Sekreterlik                            | 5.250.000,00         | 7.253.000,00          | 7.990.057,58          | 3.453.960,52          | 47,62         |
| Afet ve Acil Durum Müd.                      | -                    | 1.158.529,00          | 1.173.599,02          | 388.857,93            | 33,56         |
| Emniyet Müd. Jandarma                        | -                    | 100.000,00            | 178.500,00            | 159.111,92            | 159,11        |
| Tarım ve Orman Müd.                          | -                    | 200.000,00            | 200.000,00            | 199.947,56            | 99,97         |
| Gençlik ve Spor Müd. – Kültür ve Turizm Müd. | -                    | 110.000,00            | 110.000,00            | 59.958,94             | 54,51         |
| Milli Eğitim Müd.                            | -                    | 18.915.000,00         | 30.068.826,39         | 3.403.869,99          | 18,00         |
| Aile ve Sosyal Politikalar Müd.              | -                    | 20.000,00             | 20.000,00             | 0,00                  | 0,00          |
| İnsan Kayn. ve Eğt.Müd.                      | 222.690,32           | 31.108.714,00         | 31.325.247,71         | 30.907.498,21         | 99,35         |
| Destek Hizmetleri Müd.                       | 19.252.500,00        | 19.252.500,00         | 9.641.137,68          | 8.241.795,09          | 85            |
| İmar ve Kent.İyl.Müd.                        | 250.000,00           | 423.000,00            | 423.000,00            | 191.994,22            | 45,39         |
| Kültür ve Sosyal İşler Müd.                  | 292.000,00           | 296.000,00            | 307.000,00            | 236.270,55            | 79,82         |
| Strateji Geliştirme Müd.                     | 7.882.685,00         | 17.203.685,00         | 13.023.181,61         | 12.158.425,82         | 70,67         |
| Su ve Kanal Hizm.Müd.                        | 7.150.000,00         | 7.700.000,00          | 7.795.438,82          | 4.550.857,07          | 59,10         |
| Yatırım ve İnşaat Müd.                       | 13.512.000,00        | 6.475.000,00          | 7.331.340,00          | 6.540.660,04          | 101,01        |
| Yol ve Ulaşım Hizm.Müd.                      | 34.340.000,00        | 35.010.000,00         | 36.309.056,73         | 29.336.975,90         | 83,80         |
| Makine İkmal Bakım. ve Onarım Müd.           | -                    | 0,00                  | 10.554.018,41         | 5.982.730,91          | 56,69         |
| Encümen Müd.                                 | -                    | 34.000,00             | 34.000,00             | 0,00                  | 0,00          |
| Plan Proje Müd.                              | -                    | 7.905.000,00          | 8.265.000,00          | 3.627.075,96          | 45,88         |
| Ruhsat ve Denetim Müd.                       | 150.000,00           | 150.000,00            | 150.000,00            | 27.849,56             | 18,57         |
| İlçe Özel İdare Müdürlükleri                 |                      | 5.831.767,00          | 7.048.406,00          | 5.601.192,20          | 96,05         |
| <b>TOPLAM</b>                                | <b>88.301.875,32</b> | <b>159.496.195,00</b> | <b>172.369.394,91</b> | <b>115.490.617,35</b> | <b>69,16</b>  |
| Finansman Bütçesi                            |                      | 7.500.000,00          |                       |                       |               |
| Gider Bütçesi + Finansman Bütçesi            |                      | <b>166.996.195,00</b> |                       |                       |               |

## Bütçe ve Gider Performans Tablosu

### Gelir Performans

| 2020 Yılı Gelir Bütçesi | Öz Gelir       | Gerçekleşme% |
|-------------------------|----------------|--------------|
| 166.996.195,00          | 128.109.385,28 | 76,71        |

### Gider Performans

| 2020 Yılı Gider Bütçesi + Finansman Bütçesi |              | Toplam         | Harcama 05     | Gerçekleşme % |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 159.496.195,00                              | 7.500.000,00 | 166.996.195,00 | 115.490.617,35 | 69,16         |

**2020 Yılında 166.996.195,00 TL'lik gelir bütçemizde 128.109.385,28 TL tahsilat ile % 76,71 oranında gerçekleşme sağlanmış, Giderde ise 159.496.195,00 TL gider bütçemiz ile 7.500.000,00 TL'lik finansman bütçesi olmak üzere toplam 166.996.195,00 TL üzerinden 115.490.617,35 TL harcama ile %69,16 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.**



## 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2020 Mali yılı bütçemiz il genel meclisinin 27.11.2019 tarih ve 248 sayılı kararı ile 166.996.195,00 TL olarak kabul edilmiş olup, buna karşılık 128.109.385,28 TL gelir tahsilatı ile % 76,71 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Gider bütçemiz 159.496.195,00 TL, finansman bütçemiz 7.500.000,00 TL öngörülerek kabul edilmiş olup, toplamda ise 166.996.195,00 TL üzerinden 115.490.617,35 TL harcama ile % 69,16 TL oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2020 Mali yılı toplam gelirimiz 362.926.652,08 TL olup, bu miktarın 128.109.385,28 TL'si öz gelir, 234.817.266,80 TL'si ise Genel ve Katma Bütçeli İdarelerden alınan ödenekler olarak tahsil edilmiştir.

### İlbank'tan Kullanılan Kredi Bilgileri

1. Kastamonu Grup Katı Atık Bertaraf Tesisi Ve Aktarma İstasyonları Yapım İşi için 2013 yılında 676.000,00 TL kredi kullanılmış ve tutar faizler dahil 974.055,56 TL olmuştur. 2020 yılında 105.055,36 TL (faiz dahil ) ödeme yapılmış ve bu krediden 332.675,34 TL (faiz dahil ) borç kalmıştır. 01.02.2024 tarihinde vadesi bitecektir.

2. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Daday ve Pınarbaşı ilçeleri muhtelif köy yolları yapım işi için 2014 yılında onaylanmış 2.500.000 TL tutarındaki kredisinin 1.850.827,79 TL'sini kullanmış ve bu tutar faiz dahil 2.420.997,77 TL olmuştur. 2020 yılında 491.555,66 TL (faiz dahil ) ödeme yapılmış ve bu krediden 204.594,59 TL (faiz dahil ) borç kalmıştır. 01.05.2021 tarihinde vadesi bitecektir.

3. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün, 2019 yılında 4.000.000,00 TL tutarındaki kredi başvurusu onaylanmış ve Bu tutar faiz dahil 4.869.957,91 TL olmuştur. 2020 yılı içinde 1.587.977,47 TL (faiz dahil ) ödeme yapılmış ve bu krediden 3.254.725,31 TL (faiz dahil ) borç kalmıştır. 01.10.2022 tarihinde vadesi bitecektir.

4. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Muhtelif İş Makinesi ve Araç Alımı için 30.12.2019 tarihinde 5.510.562,34 TL kredi kullanılmış ve bu kredi faiz dahil 6.743.865,41 TL olmuştur. 2020 yılında toplam 1.600.798,36 TL (faiz dahil) kredi ödemesi yapılmış ve bu krediden 5.143.067,05 TL borç kalmıştır. 01.02.2023 tarihinde vadesi bitecektir.

5. Destek Hizmetleri Müdürlüğü, muhtelif iş makinesi ve araç alımı için 2017 yılında 9.000.000,00 TL kredi kullanmış ve bu kredi faiz dahil 12.217.842,47 TL olmuştur. 2020 yılında toplam 2.499.305,58 TL kredi ödemesi yapılmış ve bu krediden faiz dahil 3.941.619,42 TL borç kalmıştır. 01.07.2022 tarihinde vadesi bitecektir.

6. Yol ve Ulaşım Müdürlüğü; asfalt, bitüm ve muhtelif yol yapım malzemeleri alımı için 2017 yılında 3.000.000,00 TL kredi kullanmış ve bu tutar faiz dahil 3.818.749,74 TL olmuştur. 2020 yılında 950.076,60 TL (faiz dahil ) ödeme yapılmış ve bu krediden 789.511,70 TL (faiz dahil ) borç kalmıştır. 01.10.2021 tarihinde vadesi bitecektir.

7. Yol ve Ulaşım Müdürlüğü, bitüm alımı için 2018 yılında 7.500.000,00 TL kredi kullanmış ve bu tutar faiz dahil 9.309.181,97 TL olmuştur. 2020 yılında 3.074.868,42 TL (faiz dahil ) ödeme yapılmış ve bu krediden 2.562.390,25 TL (faiz dahil ) borç kalmıştır. 01.10.2021 tarihinde vadesi bitecektir.

8. Yol ve Ulaşım Müdürlüğü, bitüm alımı için 2018 yılında 3.500.000,00 TL kredi kullanılmış, bu tutar faiz dahil 4.335.498,07 TL olmuştur. 2020 yılında 1.433.833,08 TL (faiz dahil ) ödeme yapılmış ve bu krediden 1.433.833,00 TL (faiz dahil ) borç kalmıştır. 01.12.2021 tarihinde vadesi bitecektir.


9. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2019 yılında, Tosya İlçesi Ortalıca ve Suluca Köyleri Kanalizasyon Yapım işi için onaylanmış 4.750.000,00 TL tutarındaki kredisinin 3.074.529,80 TL'sini kullanmış ve bu tutar faiz dahil 4.286.426,61 TL olmuştur. 2020 yılında 621.742,79 TL (faiz dahil ) ödeme yapılmış ve bu krediden 3.585.872,87 TL (faiz dahil ) borç kalmıştır. 01.10.2026 tarihinde vadesi bitecektir.

10. Personel Giderleri ve Diğer Cari Giderlerin ödenebilmesi için 2020 yılında 5.000.000,00 TL kredi kullanılmış ve bu tutar faiz dahil 5.971.358,85 TL olmuştur. 2020 yılında 506.877,25 TL faiz dahil ödeme yapılmış ve bu krediden 5.464.481,60 TL borç kalmıştır. Vadesi 01.07.2023 tarihinde bitecektir.

2020 yılında toplam 12.872.090,59 TL kredi geri ödemesi yapılmış olup, 31.12.2020 tarihi itibarıyla kalan İller Bankası kredisinin toplam tutarı 26.712.771,13 TL'dir.

### 3- Mali Denetim Sonuçları

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, il genel meclisince oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından 2020 yılı içinde 2019 iş ve işlemleri denetlenmiştir.



## B- PERFORMANS BİLGİLERİ

### 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

#### DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| Sıra No | Proje Adı                                                    | F.Kod               | İhale Usulü         | İhale Türü       | KDV Dahil Sözleşme Bedeli | Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil) | Fiziki Gerç% | İşin Durumu |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1       | İş Akışı Takip ve Web Yönetimi ve Raporlama Yazılım Alım İşİ | 5                   | 21/f                | Pazarlık         | 109.740,00                | 0,00                                               | 109.740,00                                   | 100%         | Bitti       |
| 2       | Makine Yenileştirme Projesi                                  | Kredi               | Kredi               |                  | 5.390.052,54              | 0,00                                               | 5.390.052,54                                 | 100%         | Bitti       |
| 3       | Evsel Katı Atık Toplama Sahasının Geniştirilmesi Projesi     | Şartlı Nakdi Yardım | Şartlı Nakdi Yardım |                  | 199.027,76                | 0,00                                               | 199.027,76                                   | 100%         | Bitti       |
| 4       | 7 Adet Personel Taşıma Servis Aracı Kiralanması İşİ          | 5                   | 19.Madde            | Açık İhale Usulü | 838.779,40                | 0,00                                               | 731.027,70                                   | 100%         | Bitti       |
| 5       | Vidanjör Alımı                                               | 8                   | 3/E                 | DMO              | 454.108,72                | 0,00                                               | 454.108,72                                   | %100         | Bitti       |
| TOPLAM  |                                                              |                     |                     |                  | 6.991.708,42              | 0,00                                               | 6.883.956,72                                 | %100         |             |

Destek Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında toplamda 5 proje olup, tüm projeler bitirilmiş ve;  
**Bu işler için TOPLAM 6.883.956,72 TL harcama yapılmıştır.**








## MAKİNE İKMAL BAKIM ve ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ

| Sıra No. | Proje Adı                                                       | F. Kodu | İhale Usulü     | İhale Türü | KDV Dahil Sözleşme Bedeli | Geçmiş Yıllar Harcaması(KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Yılı Harcaması(KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Fiziki Gerç. (%) | Projenin Son Durumu |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1        | Akaryakıt ( Motorin ve Kurşunsuz Benzin -95 Oktan )             | 05-08   | Açık            | Mal        | 4.187.920,00              | 0,00                                              | 4.474.423,10                             | 96,92            | Bitti               |
| 2        | Muhtelif Cins ve Miktarda Madeni Yağlar ile Ad- Blue            | 05      | Açık            | Mal        | 239.695,56                | 0,00                                              | 239.695,56                               | 100,00           | Bitti               |
| 3        | Akaryakıt ( Motorin )                                           | 05-08   | Açık            | Mal        | 2.646.000,00              | 0,00                                              | 3.205.007,30                             | 99,70            | Bitti               |
| 4        | Muhtelif Cins ve Ebatta Dış Lastik Satın Alınması Mal Alımı İşi | 05      | Açık            | Mal        | 302.180,00                | 0,00                                              | 356.572,40                               | 100,00           | Bitti               |
| 5        | Su Tankeri Üst Ekipmanı Montaj Dahil                            | 05      | Açık            | Mal        | 109.500,00                | 0,00                                              | 129.210,00                               | 100,00           | Bitti               |
| 6        | Muhtelif Cins ve Ebatta Dış Lastik                              | 05      | Pazarlık (21/f) | Mal        | 143.788,00                | 0,00                                              | 169.669,84                               | 100,00           | Bitti               |
| TOPLAM   |                                                                 |         |                 |            | 7.629.083,56              |                                                   | 8.574.578,20                             | 99,44            |                     |

**Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü kapsamında toplamda 6 proje olup, tüm projeler bitirilmiş,  
Bu işler için TOPLAM 8.574.589,20 TL harcama yapılmıştır.**



## İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

| Sıra No. | Proje Adı                                                                                                                   | F. Kodu | İhale Usulü | İhale Türü   | KDV Dahil Sözleşme Bedeli | Geçmiş Yıllar Harcaması(KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Yılı Harcaması(KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Fiziki Gerç. (%) | Projenin Son Durumu |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1        | Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Alatarla Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapım İşİ | 5       | Açık İhale  | Hizmet Alımı | 39.884,00                 | 0,00                                              | 39.884,00                                | 100,00           | Bitti               |
| 2        | Kastamonu İli Merkez İlçesi Gököy Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapım İşİ      | 5       | Açık İhale  | Hizmet Alımı | 110.082,20                | 0,00                                              | 110.082,20                               | 51,08            | Devam Ediyor        |
| 3        | Kastamonu İli Küre İlçesi Uzunöz Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Yapım İşİ       | 5       | Açık İhale  | Hizmet Alımı | 0,00                      | 0,00                                              | 0,00                                     | 0,00             | Devam Ediyor        |
| 4        | Kastamonu İli Tosya İlçesi Akbük Köyü Revizyon İmar Planı Yapım İşİ                                                         | 5       | Açık İhale  | Hizmet Alımı | 49.560,00                 | 0,00                                              | 6.258,72                                 | 10,00            | İhale Aşaması       |
| TOPLAM   |                                                                                                                             |         |             |              | 199.526,20                | 0                                                 | 156.224,92                               | %40,27           |                     |


**İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü kapsamında toplamda 4 proje olup, 1 proje bitirilmiş, 2 proje devam ediyor ve 1 proje ihale aşamasındadır.**

**Bu işler için TOPLAM 156.224,92 TL harcama yapılmıştır.**



## YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ - PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

| Sıra No | Proje Adı                                                                                      | F.Kod | İhale Usulü | İhale Türü | KDV Dahil Sözleşme Bedeli | Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil) | Fiziki Gerç% | İşin Durumu |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1       | Vedat Tek Kültür Merkezi Otel ve Restoran Binası Çatı Onarım İşİ                               | 5     | 4734/19     | Yapım      | 109.150,00                | 0,00                                               | 109.150,00                                   | 100,00       | Bitti       |
| 2       | Özel İdare Hizmet Binası ve Lojmanların Bakım ve Onarımı                                       | 5     | 4734/19     | Yapım      | 223.210,96                | 0,00                                               | 223.210,96                                   | 100,00       | Bitti       |
| 3       | Devrekani İlçesi Prefabrik Şantiye Binası ve Çevre Düzenl.Yapım İşİ                            | 5     | 4734/19     | Yapım      | 593.937,55                | 0,00                                               | 593.937,55                                   | 100,00       | Bitti       |
| 4       | Özel İdare (Site) İş Hanı İnşaatı Yapım                                                        | 5     | 4734/19     | Yapım      | 9.583.794,34              | 4.990.055,28                                       | 4.593.739,06                                 | 100,00       | Bitti       |
| 5       | Taşköprü Kaymakam Evi Yapımı                                                                   | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 921.536,48                | 0,00                                               | 921.536,48                                   | 100,00       | Bitti       |
| 6       | İl Özel İdaresi Misafirhanesi Mantolama Yapılması İşİ                                          | 5     | 4734/19     | Yapım      | 139.033,61                | 0,00                                               | 139.033,61                                   | 100,00       | Bitti       |
| 7       | Merkez Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Salon Onarımı                                          | 8     | 4734/19     | Yapım      | 1.619.565,11              | 85.304,10                                          | 1.534.261,01                                 | 100,00       | Bitti       |
| 8       | Kastamonu Merkez Şehit Şerife Bacı Ortaokulu 20 Derslikli Okul Binası ve Spor Salonu Yapım İşİ | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 14.647.717,09             | 9.262.750,40                                       | 5.384.966,69                                 | 100,00       | Bitti       |
| 9       | Araç Yeşilova 8 Derslikli İlkokulu Yapım İşİ                                                   | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 2.906.607,82              | 2.272.890,27                                       | 633.717,55                                   | 100,00       | Bitti       |
| 10      | Ağlı ÇPL Pansiyon Binası Yangın Merdiveni Yapım İşİ                                            | 8     | 4734/19     | Yapım      | 261.960,00                | 81.642,76                                          | 180.317,24                                   | 100,00       | Bitti       |
| 11      | Araç Boyalı Ertürk Yöndem YBO 4 Derslikli Prefabrik Okul Yapımı İşİ                            | 8     | 4734/19     | Yapım      | 622.252,79                | 449.580,00                                         | 172.672,79                                   | 100,00       | Bitti       |
| 12      | Merkez Mehmet Akif Ersoy ASM (6 Hekimlik) ve 112 ASHİ Hizmet Binası Yapım İşİ                  | 8     | 4734/19     | Yapım      | 2.892.870,00              | 2.607.062,91                                       | 285.807,88                                   | 100,00       | Bitti       |
| 13      | Merkez Saraçlar 6 Hekimlik ASM ve 112 ASHİ Binası Yapım İşİ                                    | 8     | 4734/19     | Yapım      | 4.073.076,80              | 2.413.181,59                                       | 1.659.895,21                                 | 100,00       | Bitti       |
| 14      | Tosya 7 Hekimlik ASM+T10 Tip ASM ve 112 ASHİ Binası Yapım İşİ                                  | 8     | 4734/19     | Yapım      | 6.618.652,43              | 4.397.833,58                                       | 2.220.818,85                                 | 100,00       | Bitti       |
| 15      | Devrekani T12 Tip Tsm + 5 Hekimli Asm + 112 Ashi Binası Ypm.İşİ                                | 8     | 4734/19     | Yapım      | 5.525.169,72              | 2.177.525,08                                       | 3.347.644,64                                 | 100,00       | Bitti       |
| 16      | Tosya Huzurevi Onarım İşİ                                                                      | 8     | 4734/19     | Yapım      | 351.857,59                | 83.345,76                                          | 268.511,83                                   | 100,00       | Bitti       |
| 17      | Araç Boyalı Ertürk Yöndem YBO Pansiyon Binası güçlendirme İ İşİ                                | 5-8   | 4734/21-b   | Yapım      | 1.458.897,78              | 0,00                                               | 1.458.897,78                                 | 100,00       | Bitti       |
| 18      | 12 Derslikli Cide Cumhuriyet İlkokulu İkmal İnşaatı Yapım işİ                                  | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 2.173.560,00              | 0,00                                               | 2.108.989,15                                 | 100,00       | Bitti       |
| 19      | Kastamonu ili 12 Derslikli Darende Ortaokulu İnşaatı Yapım İşİ                                 | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 5.237.177,03              | 1.659.117,09                                       | 3.428.059,94                                 | 100,00       | Bitti       |
| 20      | Araç İmam Hatip Ortaokulu 12 Derslikli Okul Binası Yapım İşİ                                   | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 8.662.105,02              | 2.940.449,05                                       | 5.571.655,97                                 | 100,00       | Bitti       |
| 21      | Azdavay Çatak Kanyonu Cam Teras Engelli Yolu Yapım İşİ                                         | 8     | 4734/19     | Yapım      | 502.506,11                | 0,00                                               | 502.506,11                                   | 100,00       | Bitti       |
| 22      | Araç İlçe Jandarma Karakolu Onarım İşİ                                                         | 8     | 4734/19     | Yapım      | 106.016,77                | 0,00                                               | 106.016,77                                   | 100,00       | Bitti       |
| 23      | İl Jandarma Kom. Şehit Jandarma Er Mevlut Tepe Lojmanı Onarım İşİ                              | 8     | 4734/19     | Yapım      | 102.495,81                | 0,00                                               | 102.495,81                                   | 100,00       | Bitti       |
| 24      | Tosya Ömer Halis Demir Kültür Merkezi Onarım İşİ                                               | 8     | 4734/19     | Yapım      | 122.919,41                | 0,00                                               | 122.919,41                                   | 100,00       | Bitti       |
| 25      | İl Jandarma Kom. Bağlı İnebolu Jand. Kom. Hizmet Binası Çatı Onarım İşİ                        | 8     | 4734/19     | Yapım      | 67.260,00                 | 0,00                                               | 67.260,00                                    | 100,00       | Bitti       |




| Sıra No | Proje Adı                                                                           | F.Kod | İhale Usulü | İhale Türü | KDV Dahil Sözleşme Bedeli | Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil) | Fiziki Gerç% | İşin Durumu  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 26      | İl Jandarma Kom. Bağlı Küre Jand. Kom. Garaj ve Kömürlük Çatı Onarım İşi            | 8     | 4734/19     | Yapım      | 26.222,22                 | 0,00                                               | 26.222,22                                    | 100,00       | Bitti        |
| 27      | İl Jandarma Kom. Bağlı Devrekani Jand. Kom. Hizmet Binası Çatı Onarım İşi           | 8     | 4734/19     | Yapım      | 40.521,60                 | 0,00                                               | 40.521,60                                    | 100,00       | Bitti        |
| 28      | İl Jandarma Kom. Bağlı Azdavay Jand. Kom. Hizmet Binası ve Kömürlük Çatı Onarım İşi | 8     | 4734/19     | Yapım      | 92.394,00                 | 0,00                                               | 92.394,00                                    | 100,00       | Bitti        |
| 29      | İl Jandarma Kom. Bağlı Daday Jand. Kom. Gazino ve Kömürlük Çatı Onarım İşi          | 8     | 4734/19     | Yapım      | 43.070,00                 | 0,00                                               | 43.070,00                                    | 100,00       | Bitti        |
| 30      | İl Jandarma Kom. Bağlı Bakım Onarım Bölük Kom. Hizmet Binası Çatı Onarım İşi        | 8     | 4734/19     | Yapım      | 78.470,00                 | 0,00                                               | 78.470,00                                    | 100,00       | Bitti        |
| 31      | İl Jandarma Kom. Bağlı Alatarla Jand. Kom. Hizmet Binası Çatı Onarım İşi            | 8     | 4734/19     | Yapım      | 64.607,36                 | 0,00                                               | 64.607,36                                    | 100,00       | Bitti        |
| 32      | İl Jandarma Kom. Bağlı Pınarbaşı Jand. Kom. Hizmet Binası Çatı Onarım İşi           | 8     | 4734/19     | Yapım      | 51.389,00                 | 0,00                                               | 51.389,00                                    | 100,00       | Bitti        |
| 33      | Araç İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre Duvarı Yapım İşi                               | 8     | 4734/19     | Yapım      | 105.905,00                | 0,00                                               | 105.905,00                                   | 100,00       | Bitti        |
| 34      | 2'nci Jand Tabur Klığı Vardiya Yatakhane Md.lüğü Isı Merk. Doğalgaz Dönüşüm İşi     | 8     | 4734/19     | Yapım      | 132.292,16                | 0,00                                               | 132.292,16                                   | 100,00       | Bitti        |
| 35      | Merkez Yerel Ölçme ve E Sınav Merkezi Yapım İşi                                     | 8     | 4734/19     | Yapım      | 1.568.220,00              | 1.108.900,67                                       | 223.084,23                                   | 100,00       | Bitti        |
| 36      | Tosya 8 Derslikli Atatürk İlkokulu Yapım İşi                                        | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 3.332.320,00              | 1.236.836,99                                       | 1.872.005,62                                 | 100,00       | Bitti        |
| 37      | Araç İbrahim Subaşı Teknik Lisesinin Pansiyona Dönüşüm İşi                          | 8     | 4734/19     | Yapım      | 1.384.140,00              | 0,00                                               | 1.217.819,72                                 | 100,00       | Bitti        |
| 38      | Tosya Bölge İstasyon Amirliği Çevre Güvenlik Kamera Sistem Kurulumu                 | 8     | 4734/19     | Yapım      | 128.748,73                | 0,00                                               | 128.748,73                                   | 100,00       | Bitti        |
| 39      | Merkez Mustafa KayaLisesi Spor Salonu Yapım İşi                                     | 8     | 4734/19     | Yapım      | 2.000.000,00              | 2.157.229,57                                       | 5.129.445,00                                 | 80,00        | Devam ediyor |
| 40      | İnebolu 12 Derslikli Ortaokulu Yapım İşi                                            | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 5.110.840,00              | 0,00                                               | 3.267.303,84                                 | 65,00        | Devam ediyor |
| 41      | Araç Ahmet Yesevi İlkokulu 16 Derslikli Okul Binası Yapım İşi                       | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 6.477.000,00              | 1.805.378,16                                       | 3.140.941,06                                 | 80,00        | Devam ediyor |
| 42      | Şenpazar Ortaokulu 12 Derslikli Okul Binası Yapım İşi                               | 8     | 4734/19     | Yapım      | 4.704.660,00              | 0,00                                               | 3.335.310,67                                 | 85,00        | Devam ediyor |
| 43      | Tosya Yavuz Selim İlkokulu 12 Derslikli Okul Binası Yapım İşi                       | 8     | 4734/19     | Yapım      | 4.909.980,00              | 0,00                                               | 2.975.994,53                                 | 70,00        | Devam ediyor |
| 44      | Araç Şehit Ünsal Aksoy YBO 8 Derslikli Okul Binası Yapım İşi                        | 8     | 4734/19     | Yapım      | 3.291.020,00              | 0,00                                               | 2.482.025,36                                 | 95,00        | Devam ediyor |
| 45      | Merkez Behçet Necatigil 8 Derslikli İlkokul Binası Yapım işi                        | 8     | 4734/19     | Yapım      | 3.099.860,00              | 0,00                                               | 2.122.932,82                                 | 85,00        | Devam ediyor |
| 46      | Doğanyurt TSM ASM 112 ASH İşi                                                       | 8     | 4734/19     | Yapım      | 5.731.260,00              | 0,00                                               | 2.680.650,10                                 | 70,00        | Devam ediyor |
| 47      | Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Yapım İşi                                    | 8     | 4734/19     | Yapım      | 6.620.980,00              | 0,00                                               | 2.036.749,66                                 | 45,00        | Devam ediyor |
| 48      | Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Güçlendirme ve Onarım İşi                       | 8     | 4734/19     | Yapım      | 1.591.820,00              | 0,00                                               | 0,00                                         | 15,00        | Devam ediyor |
| 49      | Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Yapım İşi                             | 8     | 4734/19     | Yapım      | 4.100.498,82              | 0,00                                               | 1.918.983,68                                 | 45,00        | Devam ediyor |
| 50      | Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi Güçlendirme ve Onarım İşi                        | 8     | 4734/19     | Yapım      | 1.571.760,00              | 0,00                                               | 779.999,80                                   | 55,00        | Devam ediyor |
| 51      | Horma Kanyonu Güvenlik Platformu Yapım İşi                                          | 8     | 4734/19     | Yapım      | 392.933,51                | 0,00                                               | 160.162,05                                   | 65,00        | Devam ediyor |
| 52      | Hanönü Hükümet Konağı Yapımı                                                        | 8     | 4734/19     | Yapım      | 6.915.980,00              | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00         | Devam ediyor |
| 53      | Merkez Rehberlik Araştırma Merkezi Yapım İşi                                        | 8     | 4734/19     | Yapım      | 9.346.780,00              | 4.338.598,95                                       | 5.114.872,78                                 | 90,00        | Devam ediyor |





| Sıra No | Proje Adı                                                            | F.Kod | İhale Usulü | İhale Türü | KDV Dahil Sözleşme Bedeli | Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil) | Fiziki Gerç.% | İşin Durumu      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------------|
| 54      | Araç Çok Programlı Lisesi Pansiyon Binası Güçlendirme ve Onarım İşİ  | 8     | 4734/19     | Yapım      | 1.082.060,00              | 0,00                                               | 0,00                                         | 15,00         | Devam ediyor     |
| 55      | Merkez Bilim ve Sanat Merkezi Yapımı                                 | 8     | 4734/19     | Yapım      | 5.639.200,00              | 3.049.679,94                                       | 0,00                                         | 55,00         | Fesih edildi     |
| 56      | Merkez Karaş İlkokulu Güçlendirme işİ                                | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | İhale Aşamasında |
| 57      | Merkez Kuzyaka İlkokulu Güçlendirme işİ                              | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | İhale Aşamasında |
| 58      | Cide İlçesi 16 Derslikli Şehit Necmi Yıldırım İlkokulu Yapım İşİ     | 5     | 4734/19     | Yapım      | 7.540.200,00              | 0,00                                               | 0,00                                         | 5,00          | İş Durduruldu    |
| 59      | Çatalzeytin 8 Derslikli Lise ve Atölye Binası Yapım İşİ              | 8     | 4734/19     | Yapım      | 3.456.220,00              | 321.992,94                                         | 0,00                                         | 12,00         | İş Durduruldu    |
| 60      | Tosya Cumhuriyet Anadolu Lisesi Güçlendirme işİ                      | 8     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 61      | Tosya Mithat Boyner M.T.A.L .Güçlendirme işİ                         | 8     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 62      | Tosya Akbük İlkokulu Güçlendirme işİ                                 | 8     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 63      | Taşköprü YBO Derslik Binası Güçlendirme İşİ                          | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 64      | Taşköprü Bahri Alp Ortaokulu Güçlendirme işİ                         | 5     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 65      | "Taşköprü Anadolu Lisesi Güçlendirme işİ"                            | 8     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 66      | Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Güçlendirme İşİ                   | 5     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 67      | Merkez Kız İHL Pansiyon Güçlendirme İşİ                              | 8     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 68      | Merkez Orhan Şaik Gökyay İlkokulu Güçlendirme işİ                    | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 69      | "Merkez Atatürk İlkokulu Güçlendirme işİ"                            | 8     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 70      | Merkez Şerife Bacı Öğretmenevi Güçlendirme işİ                       | 8     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 71      | Merkez Kuzykent Ortaokulu ve Spor Salonu Güçlendirme işİ             | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 72      | Daday Atatürk İlkokulu Güçlendirme işİ                               | 8     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 73      | Daday Miralay Halit Bey İlkokulu Güçlendirme işİ                     | 5     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 74      | Devrekani Halime Celal Budak İlkokulu Güçlendirme işİ                | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 75      | İnebolu M.T.A.L . Güçlendirme işİ                                    | 8     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 76      | Liva Paşa Konağı Etnoğrafya Müzesi Revize Güvenlik Sistemi Kurulması | 8     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 77      | Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezinin Geliştirilmesi            | 5     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 78      | Küre Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Püskürtme Beton Yapım İşİ            | 8     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 79      | Küre Spor Salonu Yapım İşİ                                           | 8     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |
| 80      | Cide Toygarlı Prefabrik Okul Binası Yapım İşİ                        | 8     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00          | Proje Aşamasında |



| Sıra No       | Proje Adı                                                                                                                           | F.Kod | İhale Usulü | İhale Türü | KDV Dahil Sözleşme Bedeli | Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil) | Fiziki Gerç% | İşin Durumu      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|
| 81            | İnebolu Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım İşi                                                                  | 8     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00         | Sözleşme Aşaması |
| 82            | Şenpazar Harmangeriş YBO Pansiyon ve Okul Binası Onarım İşi                                                                         | 8     | 4734/19     | Yapım      | 354.000,00                | 0,00                                               | 32.040,19                                    | 10,00        | Tasfiye Edildi   |
| 83            | Kastamonu 100 Kişi Kapasiteli Huzurevi Binası Yapım İşi                                                                             | 8     | 4734/19     | Yapım      | 23.468.430,00             | 2.044.676,68                                       | 7.682.087,97                                 | 45,00        | Devam ediyor     |
| 84            | Tescilli Özelci Konağının Restorasyonu                                                                                              | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 1.353.405,19              | 105.000,00                                         | 1.248.405,19                                 | 100,00       | Bitti            |
| 85            | Kastamonu Kent Müzesi Teşhir tanzim İşi                                                                                             | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 3.803.164,78              | 0,00                                               | 0,00                                         | 50,00        | Devam ediyor     |
| 86            | İnebolu Türk Ocağı Binası istiklal Yolu Müzesi Teşhir Tanzim Projesi Yapım işi                                                      | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 2.793.060,00              | 0,00                                               | 2.451.489,71                                 | 90,00        | Devam ediyor     |
| 87            | Kastamonu Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi Kafeterya Yapımı                                                                           | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 3.155.320,00              | 0,00                                               | 3.015.474,53                                 | 98,00        | Devam ediyor     |
| 88            | Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi Yapım işi                                                                       | 5-8   | 4734/19     | Yapım      | 3.528.200,00              | 0,00                                               | 1.562.871,63                                 | 90,00        | Devam ediyor     |
| 89            | Doğa Kültür ve Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu Yapım İşi                                                                          | 5     | 4734/19     | Yapım      | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 0,00         | Proje Aşamasında |
| 90            | Kuzeykent Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi                                                                            | 8     | 4734/19     | Yapım      | 3.879.840,00              | 0,00                                               | 535.770,55                                   | 40,00        | Devam ediyor     |
| 91            | Kurtgömeç Köyü Köy Konağı Restorasyon İşi                                                                                           | 5     | 4734 / 3-i  | Yapım      | 595.801,69                | 0,00                                               | 0,00                                         | 25,00        | Devam ediyor     |
| 92            | İli. Daday İlçesi. Bolatlar Köyü Ömür Bey Camii Restorasyon İşi                                                                     | 8     | 4734 / 3-i  | Yapım      | 792.263,42                | 0,00                                               | 117.052,63                                   | 20,00        | Devam ediyor     |
| 93            | Polis Meslek Yüksekokulu Hizmet Binalarının Deprem Performanslarının Değerlendirilmesi Ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşi | 8     | 4734/19     | Hizmet     | 129.800,00                | 0,00                                               | 0,00                                         | 5,00         | Devam ediyor     |
| <b>TOPLAM</b> |                                                                                                                                     |       |             |            | 204.007.967,70            | 49.589.031,77                                      | 91.605.115,68                                | %58,11       |                  |

## YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ - PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü - Plan Proje Müdürlükleri kapsamında toplamda 93 proje olup,

39 proje bitirilmiş, 25 proje devam ediyor, 1 proje tasfiye edilmiş,  
22 iş proje aşamasında, 1 proje sözleşme aşamasında  
2 proje ihale aşamasında, 1 proje fesih edilmiş ve 2 iş durdurulmuş olup,

**Bu işler için TOPLAM 91.605.115,68 TL harcama yapılmıştır.**



Merkez Halk Eğitim ve  
Akşam Sanat Okulu Salon Onarımı



2.Ağlı ÇPL Pansiyon Binası  
Yangın Merdiveni Yapım İş



Araç Yeşilova 8 Derslikli İlkokulu Binası



Araç Boyalı Ertürk Yöndem YBO 4 Derslikli Prefabrik Okul Yapımı İş



Kastamonu Merkez Şehit Şerife Bacı Ortaokulu 20 Derslikli Okul  
Binası ve Spor Salonu Yapım İş





Hanönü Hükümet Konağı Yapımı



Devrekani İlçesi Prefabrik Şantiye Binası ve Çevre Düzenlemesi Yapım İş




Tescilli Özelci Konağının Restorasyonu



İnebolu Türk Ocağı Binası İstiklal Yolu Müzesi Teşhir Tazim Projesi Yapım İş



Azdavay Çatak Kanyonu Cam Teras Engelli Yolu Yapım İş



Horma Kanyonu Güvenlik Platformu Yapım İş





Araç Şehit Ünsal Aksoy YBO 8 Derslikli Okul Binası Yapım İşi



Merkez Behçet Necatigil 8 Derslikli İlkokul Binası Yapım İşi



Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Güçlendirme ve Onarım İşi



Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi Güçlendirme ve Onarım İşi



Araç Çok Programlı Lisesi Pansiyon Binası Güçlendirme ve Onarım İşi



Merkez Bilim ve Sanat Merkezi Yapımı




Cide İlçesi 16 Derslikli Şehit Necmi Yıldırım İlkokulu Yapım İşi



Merkez Rehberlik Araştırma Merkezi Yapım İşi



12 Derslikli Cide Cumhuriyet İlkokulu İkmal İnşaatı Yapım İşi




## YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| Sıra No | Proje Adı                                                                                                                                                                                           | F.Kod          | İhale Usulü                            | İhale Türü           | KDV Dahil Sözleşme Bedeli              | Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil) | Fiziki Gerç%      | İşin Durumu             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1       | Ilgaz Dağı Yurduntepe 4. Etap Sanat Yapıları ve Yol Kaplama Yapım İşİ                                                                                                                               | 05<br>08       | Pazarlık                               | 21-B                 | 29.783.496,45                          | 2.002.089,57<br>25.221.702,05                      | 1.584.175,06<br>0,00                         | 100,00            | Bitti                   |
| 2       | Pınarbaşı İlçesi Ilıca-Muratbaşı- Valla Gr Ky. PMT ve BSK Yapım İşİ                                                                                                                                 | 05<br>08       | Açık İhale                             | 19-A                 | 6.985.206,81                           | 0,00<br>3.282.997,45                               | 0,00<br>0,00                                 | 50,00             | İş Durduruldu           |
| 3       | BSK Üretimi (150.000 ton)                                                                                                                                                                           | 05<br>08       | Açık İhale                             | 19-A                 | 10.579.758,92                          | 4.009.839,55<br>2.651.747,43                       | 2.253.801,38<br>0,00                         | 84,27             | Devam ediyor            |
| 4       | Azdavay İlçesi Ali Gr Ky ve Kundura-Çamdibi ky ve Doğanyurt İlçesi Başköy-Dört Yol-Köfünambarı Gr Ky. PMT temel yapımı BSK nakli,- serme, sıkıştırma yapım işİ                                      | 05<br>08       | Açık İhale                             | 19-A                 | 4.983.125,62                           | 405.281,10<br>1.704.822,50                         | 2.209.822,62<br>663.000,00                   | 100,00            | Bitti                   |
| 5       | Bozkurt 6 km İnebolu 19,4 km Gr ky Küre 6 km Çatalzeytin 7 km Ky.PMT ve BSK Yapımı, Abana 2,50 km Ky.Beton Yol Yapımı                                                                               | 05<br>08       | Açık İhale                             | 19-A                 | 16.972.936,09                          | 4.260.316,96<br>2.719.534,30                       | 5.701.465,52<br>0,00                         | 74,71             | Devam ediyor            |
| 6       | Merkez 5,30 km, Cide 13,50 km km Gr Ky, Şenpazar 3 km, Küre 4 km Ky, İnebolu 7,50 km PMT Yapımı ve BSK Nakli Serme SıkıştırmaYapılması Kısmi Teklifli Yapım İşİ                                     | 05<br>08       | Pazarlık                               | 21-B                 | 5.675.194,90                           | 1.759.665,23<br>1.255.238,44                       | 2.471.972,50<br>0,00                         | 100,00            | 1.Kısım Bitti           |
| 7       | Azdavay İlçesi Sabuncular Grup Köy Yolu, Devrekani İlçesi Contay-Belovacık Grup Köy Yolu ile Taşköprü İlçesi Akseki Köy Yolu ve Alisaray-Köçekli Grup Köy Yollarının Hendek Kaplama ve Dolgu Yapımı | 05<br>05<br>05 | Açık İhale<br>Açık İhale<br>Açık İhale | 19-A<br>19-A<br>19-A | 633.837,00<br>652.337,43<br>677.911,48 | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 633.695,12<br>651.713,32<br>536.468,88       | 100<br>100<br>100 | Bitti<br>Bitti<br>Bitti |
| 10      | Taşköprü İlçesi Alisaray-Köçekli Grup Köy Yolu ve Çetmi-Bademci-Köy Yolu PMT, BSK Nakli, Serme-Silindir İle Sıkıştırma Yapım İşİ                                                                    | 05<br>08       | Açık İhale                             | 19-A                 | 1.676.331,60                           | 0,00<br>0,00                                       | 155.870,85<br>1.369.433,65                   | 100               | Bitti                   |
| 11      | Bozkurt İlçesi Bayramgazi-Keşlik Grup Köy Yolu PMT (Plentmiks Temel) BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Nakli,Serme, Silindir ile Sıkıştırma Yapım İşİ                                                     | 05             | Açık İhale                             | 19-A                 | 4.661.354,00                           | 0,00                                               | 613.104,21                                   | 13                | Devam ediyor            |
| 12      | Cide İlçesi İlyasbey-Günebakan-Baltacı Gr.Ky. İle Şenpazar İlçesi Sefer Grup Köy Yollarına PMT (Plentmiks Temel) BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) ve Sanat Yapıları Yapım İşİ                            | 08             | Açık İhale                             | 19-A                 | 7.756.745,33                           | 0,00                                               | 1.112.073,17                                 | 14                | Devam ediyor            |
| 13      | Ağlı ve Daday İlçeleri Adalar-Tunuslar-Çayözü-Değirmenözü-Arabacılar Gr.Ky. PMT (Plentmiks Temel) BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) ve Sanat Yapıları Yapım İşİ                                           | 08             | Açık İhale                             | 19-A                 | 9.447.409,41                           | 0,00                                               | 0,00                                         | 25                | Devam ediyor            |



| Sıra No | Proje Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                | F.Kod    | İhale Usulü    | İhale Türü | KDV Dahil Sözleşme Bedeli | Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil) | Fiziki Gerç% | İşin Durumu   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 14      | Bozkurt İlçesi Bayramözü-Şeyhoğlu-Elmalitekke Gr.Ky., Devrekani İlçesi Pınarözü-Elmalıcamı- Bozkurt İlçe Sınırı Gr.Ky ve Kasaplar-Başakpınar Gr.Ky, Küre İlçesi-Kösreli-Afşarımam Grup Köy Yollarına PMT (Plentmiks Temel Yapımı) BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) ve Kilitli Parke Yapım İşİ | 08       | Açık İhale     | 19-A       | 15.740.545,10             | 0,00                                               | 4.971.671,37                                 | 32           | Devam ediyor  |
| 15      | Kastamonu İli Merkez İlçe Üyücek Köy Yolu ve İhsangazi İlçesi Sarıpınar Köy Yolu PMT (Plentmiks Temel) Yapımı                                                                                                                                                                            | 05<br>08 | Açık İhale     | 19-A       | 696.200,00                | 0,00<br>0,00                                       | 0,00<br>329.575,30                           | 47,00        | İş Durduruldu |
| 16      | Kastamonu İli Merkez, Araç, Bozkurt, Daday ve İnebolu İlçeleri Muhtelif Köy Yolları Beton Parke Yapımı                                                                                                                                                                                   | 05       | Açık İhale     | 19-A       | 1.630.697,71              | 0,00                                               | 0,00                                         | 15,00        | Devam ediyor  |
| 17      | Kastamonu İli Pınarbaşı İlçesi Muratbaşı Gr Ky Köy Geçişleri, Taşköprü İlçesi Alatarla Köyü Köy İçi Geçişleri ve Şenpazar İlçesi Edeler Köyü Köy İçi Geçişleri Parke Kaplama Yapım İşİ                                                                                                   | 05       | Açık İhale     | 19-A       | 494.892,00                | 0,00                                               | 476.000,55                                   | 100,00       | Bitti         |
| 18      | Merkez İlçe Sarıca-Gelinören Grup Köy Yolu ve Hüseyinli-Hatıpli-Köseoğlu GrupKöy Yolu PMT (Plentmik Temel Yapımı) BSK (Bitümlü Sıcak Karışım), Kilitli parke ve Sanat Yapıları Yapım İşİ                                                                                                 | 08       | Açık İhale     | 19-A       | 2.148.463,45              | 0,00                                               | 1.935.297,52                                 | 100,00       | Bitti         |
| 19      | Devrekani İlçesi Çorbacı Köyü Mezarlık Yanı Taş Duvar Yapım İşİ İle İnebolu İlçesi YaztepeKöy Yolu İstinat Duvarı ve Sanat Yapıları Yapım İşİ                                                                                                                                            | 05       | Açık İhale     | 19-A       | 175.802,83                | 0,00                                               | 149.330,27                                   | 100,00       | Bitti         |
| 20      | Araç İlçesi Fındıklı-Gölcük-Aş.Oba- Yk.Oba Gr ky. PMT ve BSK Yapımı                                                                                                                                                                                                                      | 05<br>08 | Açık İhale     | 19-A       | 2.320.661,92              | 1.024.359,31<br>250.000,00                         | 909.628,96<br>0,00                           | 100,00       | Bitti         |
| 21      | Küre İlçesi Köşreli Afşarımam Gr.Ky. Bozkurt İlçesi Kestanesökü Sakızcılar Gr.Ky. İnebolu İlçesi Hürmetli Akgüney Gr.Ky. Çatalzeytin Sırakonak Yunuslar Karakaya Kavaklı Gr.Ky. PMT ve BSK Yapım İşİ                                                                                     | 05<br>08 | Pazarlık       | 21-B       | 6.243.340,32              | 0,00<br>5.375.501,64                               | 830.200,80<br>0,00                           | 100          | Bitti         |
| 22      | TUPRAŞ Bitüm Alımı                                                                                                                                                                                                                                                                       | 08       | Protokol       |            | 15.850.000,00             | 0,00                                               | 15.848.966,54                                | 100,00       | Bitti         |
| 23      | İdaremiz Merkez Asfalt Plentinde Kullanılmak Üzere Kalorifer Yakıtı Alımı İşİ                                                                                                                                                                                                            | 05       | Pazarlık       | 21-F       | 342.282,60                | 0,00                                               | 339.170,94                                   | 100,00       | Bitti         |
| 24      | Seydiler Asfalt Plenti Üretimde Kullanılmak Üzere Doğalgaz Alımı                                                                                                                                                                                                                         | 05       |                |            | 1.295.000,00              | 0,00                                               | 1.295.000,00                                 | 100,00       | Bitti         |
| 25      | Merkez Asfalt Plentinde Kullanılmak Üzere Bazalt Bakım Agregası Alım İşİ                                                                                                                                                                                                                 | 05       | Açık İhale     | 19-A       | 4.248.000,00              | 0,00                                               | 1.772.899,62                                 | 45,00        | Devam ediyor  |
| 26      | Seydiler Asfalt Plentinde Kullanılmak Üzere Bakım Agregası Alım İşİ                                                                                                                                                                                                                      | 05       | Açık İhale     | 19-A       | 3.911.700,00              | 0,00                                               | 2.566.194,90                                 | 70,00        | Devam ediyor  |
| 27      | Kastamonu Merkez ve İlçe Köy Yollarının Alt Yapısında Kullanılmak Üzere II.Sınıf CTP Boru Alım işi-1                                                                                                                                                                                     | 05       | Doğrudan Temin | 22-D       | 32.591,60                 | 0,00                                               | 32.591,60                                    | 100,00       | Bitti         |
| 28      | Kastamonu Merkez ve İlçe Köy Yollarının Alt Yapısında Kullanılmak Üzere II.Sınıf CTP Boru Alım işi-2                                                                                                                                                                                     | 05       | Doğrudan Temin | 22-D       | 36.581,18                 | 0,00                                               | 36.581,18                                    | 100,00       | Bitti         |






| Sıra No | Proje Adı                                                                                                                          | F.Kod | İhale Usulü    | İhale Türü | KDV Dahil Sözleşme Bedeli | Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil) | Fiziki Gerç.% | İşin Durumu  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|
| 29      | Merkez ve İlçe Köy Yollarının Alt Yapısında Kullanılmak Üzere Muhtelif Çap ve Ebatta HDPE Korige Boru Mal Alımı                    | 05    | Açık İhale     | 19-A       | 200.364,00                | 0,00                                               | 200.364,00                                   | 100,00        | Bitti        |
| 30      | Kastamonu İli Muhtelif Köy yollarının Alt Yapısında Kullanılmak Üzere HDPE Esaslı Korige Bou Alımı                                 | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 35.407,08                 | 0,00                                               | 35.407,08                                    | 100,00        | Bitti        |
| 31      | Kastamonu İli mekez İlçe Mh.Ky. Ve Devrekani İlçesi Belovacık Ky Alt Yapısında Kull.Üzere Muh.Çap ve Ebatta HDPE Korige Boru Alımı | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 28.634,12                 | 0,00                                               | 28.634,12                                    | 100,00        | Bitti        |
| 32      | Kastamonu İli Merkez ve Muhtelif İlçelerde Kullanılmak Üzere İkmal Köprü Korkuluğu Malzeme Alım işi                                | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 14.304,53                 | 0,00                                               | 14.287,44                                    | 100,00        | Bitti        |
| 33      | Ilgaz Dağı Yurduntepe Yolunda Kullanılmak Üzere Beton Yol Korkuluğu (Newjersey Tipi) ve Beton Yol Korkuluğu Son Elemanı Alımı İşİ  | 05    | Pazarlık       | 21-F       | 330.706,80                | 0,00                                               | 330.140,40                                   | 100,00        | Bitti        |
| 34      | Ilgaz Dağı Yurduntepe Yolunda Kullanılmak Üzere Beton Yol Korkuluğu (Newjersey Tipi) ve Beton Yol Korkuluğu Son Elemanı Alımı İşİ  | 05    | Pazarlık       | 21-F       | 354.885,00                | 0,00                                               | 354.885,00                                   | 100,00        | Bitti        |
| 35      | Merkez,Cide,Devrekani,Hanönü,İnebolu, Pınarbaşı, Taşköprü ve Tosya İlçeleri Yol Korkuluğu ve Son Elemanı Alımı                     | 05    | Pazarlık       | 21-F       | 356.124,00                | 0,00                                               | 321.078,00                                   | 100,00        | Bitti        |
| 36      | Bitüm Nakli Hizmet Alımı İşİ                                                                                                       | 05    | Açık İhale     | 19-A       | 288.285,80                | 0,00                                               | 33.332,13                                    | 15,00         | Devam ediyor |
| 37      | İdareimiz Seydiler Asfalt Plent Tesisine Bitüm Nakli Hizmet Alımı 22-D                                                             | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 34.727,40                 | 0,00                                               | 33.253,65                                    | 100,00        | Bitti        |
| 38      | İdareimiz Seydiler Asfalt Plent Tesisine Bitüm Nakli Hizmet Alımı 22-D                                                             | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 35.931,00                 | 0,00                                               | 35.931,00                                    | 100,00        | Bitti        |
| 39      | İdareimiz Merkez ve Seydiler Asfalt Plentine Bitüm Nakli Hizmet Alımı/1 22-D                                                       | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 27.755,39                 | 0,00                                               | 26.996,85                                    | 100,00        | Bitti        |
| 40      | İdareimiz Merkez ve Seydiler Asfalt Plentine Bitüm Nakli Hizmet Alımı/2 22-D                                                       | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 30.174,96                 | 0,00                                               | 30.047,20                                    | 100,00        | Bitti        |
| 41      | İdareimiz Merkez ve Seydiler Asfalt Plentine Bitüm Nakli Hizmet Alımı/3 22-D                                                       | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 23.251,90                 | 0,00                                               | 23.076,22                                    | 100,00        | Bitti        |
| 42      | İdareimiz Merkez ve Seydiler Asfalt Plent Tesislerine Bitüm Nakli Hizmet Alımı                                                     | 05    | Pazarlık       | 21-F       | 304.381,00                | 0,00                                               | 247.966,26                                   | 100,00        | Bitti        |
| 43      | Köydes Protokollü İşlerde Kullanılmak Üzere Merkez,Seydiler ve Bozkurt Asfalt Plent Tesislerine Bitüm Nakli Hizmet Alımı           | 05    | Pazarlık       | 21-F       | 309.868,00                | 0,00                                               | 306.294,33                                   | 100,00        | Bitti        |
| 44      | PMT ve BSK İşlerinde Kullanılmak Üzere Finişer Kiralanması Hizmet Alımı İşİ                                                        | 05    | Pazarlık       | 21-F       | 307.980,00                | 0,00                                               | 307.980,00                                   | 100,00        | Bitti        |





| Sıra No | Proje Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F.Kod | İhale Usulü    | İhale Türü | KDV Dahil Sözleşme Bedeli | Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil) | Fiziki Gerç% | İşin Durumu         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 45      | PMT ve BSK işlerinde Kullanılmak Üzere 10 Adet ve 28 Gün Süre İle Damperli Kamyon Kiralanması                                                                                                                                                                                                                                  | 05    | Pazarlık       | 21-F       | 313.880,00                | 0,00                                               | 299.307,00                                   | 100,00       | Bitti               |
| 46      | Kastamonu İli Merkez Alıcılar Ky İle Kuşkara KyBSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Nakli İşinde Kullanılmak Üzere 50 Gün Süre İle 5 Adet Damperli Çekicili Kamyon Kiralanması Hizmet Alımı İşİ                                                                                                                                         | 05    | Pazarlık       | 21-F       | 293.525,00                | 0,00                                               | 28.178,40                                    | 9,00         | Tasfiye edilmiştir. |
| 47      | Kastamonu İli Merkez Halifekuyucağı Ky.İle Numanlar Ky.PMT (Plentmiks Temel), BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Nakli İşinde Kullanılmak Üzere 6 Gün Süre İle 4 Adet Damperli Kamyon Kiralanması Hizmet Alım İşİ                                                                                                                     | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 21.240,00                 | 0,00                                               | 21.240,00                                    | 100,00       | Bitti               |
| 48      | İhsangazi İlçesi Sarıpınar Ky.BSK Kaplama İşinde Kullanılmak Üzere 6 Gün Süreli 6 Adet Damperli Kamyon Kiralanması Hizmet Alımı                                                                                                                                                                                                | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 36.108,00                 | 0,00                                               | 36.108,00                                    | 100,00       | Bitti               |
| 49      | Kastamonu İli Hanönü İlçesi Kavak Ky Ve Yeniköy Farkuşa Mah Temel Malzeme (0-25mm) Nakli İşinde Kullanılmak Üzere 25 Gün Süre İle 5 Adet Damperli Çekicili Kamyon Kiralanması                                                                                                                                                  | 05    | Pazarlık       | 21-F       | 135.700,00                | 0,00                                               | 125.929,60                                   | 100,00       | Bitti               |
| 50      | Mobil Konkasör ve Pickup Kiralanması                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05    | Pazarlık       | 21-F       | 345.268,00                | 0,00                                               | 345.268,00                                   | 100,00       | Bitti               |
| 51      | Mobil Konkasör, Ekskavatör ve Pickup Kiralanması                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05    | Açık İhale     | 19-A       | 1.322.898,00              | 0,00                                               | 1.046.542,00                                 | 79,00        | Bitti               |
| 52      | Finişer Kiralanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05    | Pazarlık       | 21-F       | 318.600,00                | 0,00                                               | 84.960,00                                    | 26,00        | Tasfiye edilmiştir. |
| 53      | BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Çalışmaları Tamamlanan Köy Yollarında Trafik Düzen ve Güvenliğini Sağlamak için Yapılacak Yatay İşaretleme Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Yol Çizgi Boyası, Cam Küreciği, Tiner Alım İşİ                                                                                                         | 05    | Pazarlık       | 21-F       | 296.475,00                | 0,00                                               | 296.475,00                                   | 100,00       | Bitti               |
| 54      | BSK Çalışmaları Tamamlanan Merkez Kuşkara, Numanlar, Halifekuyucağı Ky., Cide Soğuksu Gr.Ky., Şenpazar Salman-Kızılcasu Gr. Ky. Azdavay Ali Gr.Ky., Küre Başören Gr.Ky. Da Trafik Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Soğuk Yol Çizgi Boyası İle Yol Çizgilerinin Çizilmesi (Yol çizgi boyası ve cam küreciği idareden) Hizmet Alımı | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 34.515,00                 | 0,00                                               | 34.515,00                                    | 100,00       | Bitti               |
| 55      | Cide İlçesi Gökçeören-Kovanören-Toygarlı-Alayüz Gr.Ky., Küre İlçesi Bediroğlu-Karaman Gr.Ky. Ve Merkez İlçe Numanla Ky. Halifekuyucağı Ky. Kullanılmak Üzere Trafik Bilgi ve İşaret Levhaları Mal Alımı İşİ                                                                                                                    | 08    | Pazarlık       | 21-F       | 330.565,20                | 0,00                                               | 330.464,90                                   | 100,00       | Bitti               |
| 56      | Çatalzeytin İlçesi Yunuslar-Kanbur Gr Ky, Merkez İlçe Kuşkara Ky, Alıcılar Ky, Devrekani İlçesi Çorbacı-Contay Ky Ve Pınarbaşı İlçesi Kerte Ky Trafik Bilgi ve İşaret Levhaları                                                                                                                                                | 08    | Pazarlık       | 21-F       | 359.086,98                | 0,00                                               | 359.086,98                                   | 100,00       | Bitti               |
| 57      | Merkez İlçe Arız, Emirli Devrekani İlçesi Kasaplar Pınarözü Doğanyurt İlçesi Köfünambarı Trafik Bilgi İşaret Levhaları Alımı                                                                                                                                                                                                   | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 36.237,80                 | 0,00                                               | 36.237,80                                    | 100,00       | Bitti               |



| Sıra No       | Proje Adı                                                                                                                                      | F.Kod | İhale Usulü    | İhale Türü | KDV Dahil Sözleşme Bedeli | Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil) | Fiziki Gerç% | İşin Durumu         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 58            | Merkez ve Muhtelif İlçelerde Kullanılmak Üzere Beton Büz Alımı -1 (22-D)                                                                       | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 37.760,00                 | 0,00                                               | 37.760,00                                    | 100,00       | Bitti               |
| 59            | Merkez ve Muhtelif İlçelerde Kullanılmak Üzere Beton Büz Alımı - 2 (22-D)                                                                      | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 37.269,12                 | 0,00                                               | 37.269,12                                    | 100,00       | Bitti               |
| 60            | Kastamonu İli KÖYDES Protokollü Merkez, Araç İlçeleri 2Kat Asfalt Sathi Kaplama Programında Yer Alan Yollarda Kullanılmak Üzere Mıcır Alım İşİ | 05    | Pazarlık       | 21-F       | 230.454,00                | 0,00                                               | 230.454,00                                   | 100,00       | Bitti               |
| 61            | Kastamonu İli Cide İlçesi Kumluca-Ovacık Gr.Ky.'da Kullanılmak Üzere Mıcır Alımı İşİ                                                           | 08    | Doğrudan Temin | 22-D       | 22.066,00                 | 0,00                                               | 18.734,84                                    | 100,00       | Bitti               |
| 62            | Çatalzeytin İlçesi Köklüce-Canlar Gr Ky, Doğanyurt İlçesi Demirci-Küçüktepe Gr Ky ve Boğazcık-Gökçe Gr Ky Kullanılmak Üzere Mıcır Alımı        | 05    | Pazarlık       | 21-F       | 110.793,15                | 0,00                                               | 100.502,96                                   | 100,00       | Bitti               |
| 63            | Kastamonu İli Hanönü İlçesi Kavak Ky ve Yeniköy Farkuşa Mah Temel Malzemesi (0-25mm) Alımı                                                     | 05    | Pazarlık       | 21-F       | 224.152,80                | 0,00                                               | 132.136,40                                   | 58,00        | Tasfiye edilmiştir. |
| 64            | Kastamonu İli İnebolu İlçesi Korupınar Gr.Ky. Hendek Kaplama Onarım İşİ                                                                        | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 37.797,76                 | 0,00                                               | 37.797,76                                    | 100,00       | Bitti               |
| 65            | Kastamonu İli Merkez ve Muhtelif İlçelerde Kullanılmak Üzere Prefabrik Kutu Menfez Alımı İşİ                                                   | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 35.400,00                 | 0,00                                               | 35.400,00                                    | 100,00       | Bitti               |
| 66            | Kastamonu İli Merkez Kemerler Köyü Sanat Yapım İşİ                                                                                             | 05    | Doğrudan Temin | 22-D       | 35.706,56                 | 0,00                                               | 33.522,67                                    | 100,00       | Bitti               |
| <b>TOPLAM</b> |                                                                                                                                                |       |                |            | 62.465.038,06             | 6.649.860,95                                       | 37.530.673,66                                | %88,60       |                     |

**Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında toplamda 66 proje olup,**

**51 proje bitirilmiş, 10 proje devam ediyor, 2 proje durdurulmuş, 2 proje devam ediyor ve;  
Bu işler için TOPLAM 37.530.673,66TL harcama yapılmıştır.**





MERKEZ İLÇE KUŞKARA KY. BSK YOL ÇALIŞMASI 1,40 KM

AZDAVAY İLÇESİ ALIĞIR KY. BSK YOL ÇALIŞMASI 4,50 KM




ÇATALZEYİN EPİCİLER KÖYÜ BSK YOL ÇALIŞMASI 1,50 KM

DEVREKANİ ÇORBAÇI CANTAY KÖY YOLU BSK YOL ÇALIŞMASI 2,60 KM






MERKEZ SARICA - GELİNÖREN GR.KY. BSK YOL ÇALIŞMASI 2,90 KM



ŞENPAZAR SEFER GR.KY. BSK YOL ÇALIŞMASI 2,10 KM




KÜRE KÖSREFLİ AFŞARIMAM GR.KY. BSK YOL ÇALIŞMASI 5,60 KM





## SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| Sıra No | Proje Adı                                                                                                   | F.Kod | İhale Usulü    | İhale Türü   | KDV Dahil Sözleşme Bedeli | Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil) | Fiziki Gerç% | İşin Durumu   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1       | Taşköprü İlçesi Kıran Köyü Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ                                                   | 5     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 159.583,48                | 0,00                                               | 157.249,92                                   | 100          | Bitti         |
| 2       | Taşköprü İlçesi Alatarla Köyü Merkez ve Tepe Mahalleleri Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ                     | 5     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 105.354,64                | 0,00                                               | 103.814,06                                   | 100          | Bitti         |
| 3       | Devrekani İlçesi Hasırlı Köyü (Şabanbeyoğlu Mahallesi) Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ                       | 5     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 154.258,73                | 0,00                                               | 152.208,43                                   | 100          | Bitti         |
| 4       | Araç İlçesi Yeşilova Köyü Kanalizasyon Onarım İnşaatı Yapım İşİ                                             | 5     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 150.723,65                | 0,00                                               | 148.720,34                                   | 100          | Bitti         |
| 5       | Tosya İlçesi Sapaca Köyü( Yeni mahalle) Kanalizasyon Onarım İnşaatı Yapım İşİ                               | 5     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 83.866,17                 | 0,00                                               | 82.751,48                                    | 100          | Bitti         |
| 6       | Taşköprü İlçesi Karşı Köyü ( Tekev ve Karşı mahalleleri) Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ                     | 5     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 487.318,53                | 0,00                                               | 484.161,18                                   | 100          | Bitti         |
| 7       | Taşköprü İlçesi Tavukçuoğlu Köyü Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ                                             | 5     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 154.061,92                | 0,00                                               | 152.915,16                                   | 100          | Bitti         |
| 8       | Taşköprü İlçesi Bükköy Kanalizasyon Onarım İnşaatı Yapım İşİ                                                | 5     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 48.320,23                 | 0,00                                               | 47.490,56                                    | 100          | Bitti         |
| 9       | Taşköprü İlçesi Bekdemirekşi Köyü ( Merkez ve Tepe mahalleri) Kanalizasyon Onarım İnşaatı Yapım İşİ         | 5     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 145.958,61                | 0,00                                               | 0,00                                         | 0            | Devam ediyor. |
| 10      | Merkez İlçesi Etyemez Köyü Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ                                                   | 5     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 144.688,64                | 0,00                                               | 0,00                                         | 0            | Devam ediyor. |
| 11      | Doğanyurt Düzağaç Afet Konutları Kanalizasyon Yapım İşİ                                                     | 8     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 82.686,46                 | 0,00                                               | 0,00                                         | 0            | Bitti         |
| 12      | Kastamonu İli ve İlçelerinde Kullanılmak Üzere Kanalizasyon Borusu Alım işİ                                 | 5     | Açık İhale     | Mal Alım İşİ | 76.983,20                 | 0,00                                               | 76.983,20                                    | 100          | Bitti         |
| 13      | Şenpazar İlçesi Edeler Köyü Bakım Onarım İçme Suyu İnşaatı Yapım İşİ                                        | 5     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 317.274,57                | 0,00                                               | 315.474,37                                   | 100          | Bitti         |
| 14      | İnebolu İlçesi Kabalar-Kuzluk-Göçkün Köyleri İçme Suyu İnşaatı Yapım İşİ                                    | 5     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 889.737,39                | 0,00                                               | 889.464,93                                   | 100          | Bitti         |
| 15      | Cide İlçesi Çamaltı Köyü Merkez ve Ulu Mahalleleri İçme Suyu Tesisi Tesis Geliştirme+Bakım Onarım Yapım İşİ | 8     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 213.921,72                | 0,00                                               | 213.921,72                                   | 100          | Bitti         |
| 16      | Taşköprü İlçesi Alatarla Köyü İçme Suyu Tesisi Tesis Geliştirme+-Bakım Onarım Yapım İşİ                     | 8     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 96.835,65                 | 0,00                                               | 96.707,34                                    | 100          | Bitti         |
| 17      | Kastamonu İli Merkez İlçesi Eşen Köyü İçme Suyu Tesisi Bakım Onarım İşİ                                     | 5     | Doğrudan Temin | Yapım İşİ    | 35.400,00                 | 0,00                                               | 35.400,00                                    | 100          | Bitti         |



| Sıra No | Proje Adı                                                                                                                | F.Kod | İhale Usulü    | İhale Türü   | KDV Dahil Sözleşme Bedeli | Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil) | Fiziki Gerç.% | İşin Durumu |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|
| 18      | Kastamonu İli Tosya İlçesi Suluca Köyü Merkez Mahallesi İçme Suyu Tesisi Bakım Onarım Yapım İşİ                          | 5     | Doğrudan Temin | Yapım İşİ    | 35.400,00                 | 0,00                                               | 35.400,00                                    | 100           | Bitti       |
| 19      | Kastamonu İli Ilgaz Dağı Yurduktepe Kayak Tesisi ( Üst Tesis ) İçmesuyu Bakım Onarım Yapım İşİ                           | 5     | Doğrudan Temin | Yapım İşİ    | 36.564,02                 | 0,00                                               | 36.564,02                                    | 100           | Bitti       |
| 20      | Merkez Halife Köyü (Organize Sanayi İçinde Kalan, Deplase Edilecek Şebeke Hattı ) İçmesuyu Tesisi Bakım Onarım Yapım İşİ | 5     | Doğrudan Temin | Yapım İşİ    | 22.420,00                 | 0,00                                               | 22.420,00                                    | 100           | Bitti       |
| 21      | Kastamonu İli Daday İlçesi Sorkun Köyü İçme Suyu Tesisi Bakım Onarım Yapım İşİ                                           | 5     | Doğrudan Temin | Yapım İşİ    | 32.107,56                 | 0,00                                               | 32.107,56                                    | 100           | Bitti       |
| 22      | Kastamonu İli Pınarbası İlçesi Mirahor Köyü İçmesuyu Tesisi Enerji Nakil Hattı Yapım İşİ                                 | 5     | Doğrudan Temin | Yapım İşİ    | 37.170,00                 | 0,00                                               | 37.170,00                                    | 100           | Bitti       |
| 23      | Kastamonu İli Merkez İlçesi Kavak Köyü Merkez Ve Ortaca Mahallesi İçme Suyu Tesisi Bakım Onarım Yapım İşİ                | 5     | Doğrudan Temin | Yapım İşİ    | 32.446,01                 | 0,00                                               | 32.446,01                                    | 100           | Bitti       |
| 24      | Kastamonu ili Araç ilçesi Çamaltı köyü mesutlar mahallesi içme suyu tesisi Bakım Onarım Yapım İşİ                        | 5     | Doğrudan Temin | Yapım İşİ    | 37.749,14                 | 0,00                                               | 37.749,14                                    | 100           | Bitti       |
| 25      | Kastamonu ili Araç ilçesi Gemi köyü Merkez Mahallesi içme suyu tesisi Bakım Onarım Yapım İşİ                             | 5     | Doğrudan Temin | Yapım İşİ    | 36.573,10                 | 0,00                                               | 36.573,10                                    | 100           | Bitti       |
| 26      | Kastamonu İli Merkez İlçesi Akçabel Köyü İçme Suyu Tesisi Bakım Onarım Yapım İşİ                                         | 5     | Doğrudan Temin | Yapım İşİ    | 37.166,87                 | 0,00                                               | 37.166,87                                    | 100           | Bitti       |
| 27      | Doğanyurt Düzağaç Afet Konutları İçmesuyu İnşaatı Yapım İşİ                                                              | 8     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 94.678,93                 | 0,00                                               | 0,00                                         | 100           | Bitti       |
| 28      | Kastamonu İli ve İlçelerinde Kullanılmak Üzere İçme Suyu Borusu Alım İşİ                                                 | 5     | Açık İhale     | Mal Alım İşİ | 208.009,22                | 0,00                                               | 208.009,22                                   | 100           | Bitti       |
| 29      | Merkez İlçesi Yukarıbatak Köyü Sondaj Yapım İşİ                                                                          | 5     | ---            | Yapım İşİ    | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 100           | Bitti       |
| 30      | Merkez İlçesi Gökçukur Köyü Sondaj Yapım İşİ                                                                             | 5     | ---            | Yapım İşİ    | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 100           | Bitti       |
| 31      | Merkez İlçesi Aş. Yk.Elyakut Köyü Sondaj Yapım İşİ                                                                       | 5     | ---            | Yapım İşİ    | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 100           | Bitti       |
| 32      | Merkez İlçesi Sırasöğütler Köyü Sondaj Yapım İşİ                                                                         | 5     | ---            | Yapım İşİ    | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 100           | Bitti       |
| 33      | Taşköprü İlçesi Ersil köyü Sondaj Yapım İşİ                                                                              | 5     | ---            | Yapım İşİ    | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 100           | Bitti       |
| 34      | İhsangazi İlçesi Futbol Sahası Sondaj Yapım İşİ                                                                          | 5     | ---            | Yapım İşİ    | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 100           | Bitti       |
| 35      | Taşköprü İlçesi Alatarla Köyü Sondaj Yapım İşİ                                                                           | 5     | ---            | Yapım İşİ    | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 100           | Bitti       |
| 36      | Bozkurt Kocaçam Köyü Sondaj Yapım İşİ                                                                                    | 5     | ---            | Yapım İşİ    | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 100           | Bitti       |
| 37      | Taşköprü OSB İçme Suyu Sondaj İşİ                                                                                        | 5     | ---            | Yapım İşİ    | 0,00                      | 0,00                                               | 0,00                                         | 100           | Bitti       |
| 38      | Kastamonu İli ve İlçelerinde Kullanılmak Üzere Sondaj Borusu Alım İşİ                                                    | 5     | Açık İhale     | Mal Alım İşİ | 78.118,36                 | 0,00                                               | 78.118,36                                    | 100           | Bitti       |



| Sıra No       | Proje Adı                                                                                                | F.Kod | İhale Usulü    | İhale Türü   | KDV Dahil Sözleşme Bedeli | Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil) | Fiziki Gerç%   | İşin Durumu |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| 39            | Kastamonu İli ve İlçelerinde Kullanılmak Üzere Sulama Borusu Alım İşİ                                    | 5     | Açık İhale     | Mal Alım İşİ | 14.295,70                 | 0,00                                               | 14.295,70                                    | 100            | Bitti       |
| 40            | Hanönü Bağdere - Halkabük - Yenice - Sarıalan - Gökceağaç Köy-leri Sulama Suyu Projesi inşaatı yapım işİ | 5     | Açık İhale     | Yapım İşİ    | 472.641,22                | 0,00                                               | 471.997,17                                   | 100            | Bitti       |
| 41            | Kastamonu Merkez Kurtköy Sulama Suyu Tesisi inşaatı yapım işİ                                            | 5     | Doğrudan Temin | Yapım İşİ    | 35.018,77                 | 0,00                                               | 35.018,77                                    | 100            | Bitti       |
| 42            | Kastamonu Merkez Mehran Köyü S.S.T İnşaatı Yapım İşİ                                                     | 5     | Doğrudan Temin | Yapım İşİ    | 22.254,33                 | 0,00                                               | 22.254,33                                    | 100            | Bitti       |
| 43            | Kastamonu Merkez Dereköy S.S.T. İnşaatı Yapım İşİ                                                        | 5     | Doğrudan Temin | Yapım İşİ    | 37.978,42                 | 0,00                                               | 37.978,42                                    | 100            | Bitti       |
| 44            | Kastamonu Merkez Kirenli Köyü Q 160-8 Atü HDPE sulama borusu alım işİ                                    | 5     | Doğrudan Temin | Mal Alım İşİ | 36.580,00                 | 0,00                                               | 36.580,00                                    | 100            | Bitti       |
| 45            | Laboratuvar Hizmetleri                                                                                   | 5     | ----           | Yapım İşİ    | 35.000,00                 | 0,00                                               | 35.000,00                                    | 100            | Bitti       |
| <b>TOPLAM</b> |                                                                                                          |       |                |              | <b>4.689.145,24</b>       | <b>0</b>                                           | <b>4.204.111,36</b>                          | <b>% 93,33</b> |             |

**Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında toplamda 45 proje olup,**

**43 proje bitirilmiş, 2 proje devam ediyor ve;**

**Bu işler için TOPLAM 4.204.111,36 TL harcama yapılmıştır.**





İnebolu İlçesi Kabalar  
Kuzluk Göçkün  
Köyleri İçme Suyu  
Kazı Çalışmaları



İnebolu İlçesi Kabalar Köyü  
İçme Suyu Deposu Yapım İşi



Tosya İlçesi Sapaca Köyü  
Sulama Kanalı Yapım İşi



Devrekani İlçesi Hasırlı  
Köyü Sondaj Çalışması



Taşköprü İlçesi Alatarla  
Köyü Fosseptik ve Arıtma



Taşköprü İlçesi Karşıköy  
Kanalizasyon Yapım İşi



Taşköprü İlçesi Tavukçuoğlu  
Köyü Kanalizasyon Yapım İşi





## KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLERMÜDÜRLÜĞÜ

| Sıra No | Proje Adı                                                                                                                                                                                                                                    | F.Kod | İhale Usulü           | İhale Türü | KDV Dahil Sözleşme Bedeli | Geçmiş Yıllar Harcaması (KDV ve Fiyat Farkı Dahil) | Yılı Harcaması (KDV Dahil Fiyat Farkı Dahil) | Fiziki Gerç% | İşin Durumu |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1       | İdaremiz Hizmet Binaları park ve bahçe düzenlemesi ve sulama sistemi bakım onarım işi.                                                                                                                                                       | 5     | Doğrudan Temin (22/d) | Mal Alımı  |                           | 0,00                                               | 10.687,60                                    | 100%         | Bitti       |
| 2       | Sokak hayvanları için kuru mama alımı işi                                                                                                                                                                                                    | 5     | Doğrudan Temin (22/d) | Mal Alımı  |                           | 0,00                                               | 18.891,14                                    | 100%         | Bitti       |
| 3       | İdaremiz Hizmet Binalarının dış temizlikleri için temizlik ve hijyen malzemesi alımı işi                                                                                                                                                     | 5     | Doğrudan Temin (22/d) | Mal Alımı  |                           | 0,00                                               | 28.439,75                                    | 100%         | Bitti       |
| 4       | İdaremiz Hizmet Binaları Sosyal Tesisler ve lojmanların küçük bakım onarım işleri için malzeme alımı işi                                                                                                                                     | 5     | Doğrudan Temin (22/d) | Mal Alımı  |                           | 0,00                                               | 21.708,70                                    | 100%         | Bitti       |
| 5       | İlimizin doğa, tarih ve kültürel unsurlarını tanıtmak için,İdaremin yer aldığı fuar, tören, organizasyon, konferans, seminer gibi etkinliklerde ağırlama, ulaşım, konaklama ve benzeri hizmetlerin gerçekleştirilmesindeki hizmet alımı işi. | 5     | Doğrudan Temin (22/d) | Mal Alımı  |                           | 0,00                                               | 124.238,50                                   | 100%         | Bitti       |
| 6       | İdaremiz Hizmet Binaları, park ve bahçe işlerinde kullanılan zirai araç gereç ve makinelerin tamir bakım onarımı ve malzeme alımı işi.                                                                                                       | 5     | Doğrudan Temin (22/d) | Mal Alımı  |                           | 0,00                                               | 21.802,86                                    | 100%         | Bitti       |
| 7       | İdaremiz Hizmet Binaları ve Sosyal Tesislerde Hes Kodu sorgulama yapmak üzere tablet alımı işi                                                                                                                                               | 5     | Doğrudan Temin (22/d) | Mal Alımı  |                           | 0,00                                               | 10.502,00                                    | 100%         | Bitti       |
| TOPLAM  |                                                                                                                                                                                                                                              |       |                       |            |                           | 0,00                                               | 236.270,55                                   | %100         |             |

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kapsamında toplamda 7 proje olup,

Projelerin tamamı bitirilmiş ve;

**Bu işler için TOPLAM 236.270,55 TL harcama yapılmıştır.**



## 2- Performans Sonuçları Tablosu


| BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                      |                                                                            | YIL : 2020                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 1.                                                                                                 | STRATEJİK HEDEF : 1.1.                                                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.1.                  |
| Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,                   | 9.358 km yol ağının 560 km'lik kısmında yol ulaşım standartları arttırmak. | Bitümlü sıcak asfalt yapılan yol uzunluğu (km) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                              |                                                                            |                                                |
| Plan dönemi başlangıç değeri 250 km. olduğundan stratejik planda 1. yıl gerçekleşmesi 50 km. olarak hedeflenmiştir. |                                                                            |                                                |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                               |                                                                            | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                |
| Bitümlü sıcak asfalt yapılan yol uzunluğu (km)                                                                      |                                                                            | % 164                                          |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                       | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                 |                                                |
| 50                                                                                                                  | 82                                                                         |                                                |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                      |                                                                            |                                                |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                            | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                    |                                                |
| 19.954.262,33                                                                                                       | 16.533.524,69                                                              |                                                |
| SONUÇ                                                                                                               |                                                                            |                                                |
| DEVAM EDİYOR                                                                                                        |                                                                            |                                                |

| BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                |                                                                            | YIL : 2020                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 1.                                                                                                                                                                           | STRATEJİK HEDEF : 1.1.                                                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.2.       |
| Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,                                                                                             | 9.358 km yol ağının 560 km'lik kısmında yol ulaşım standartları arttırmak. | Beton yol kaplama yol uzunluğu (km) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                     |
| Plan dönemi başlangıç değeri 120 km. olduğundan stratejik planda 1. yıl gerçekleşmesi 10 km. olarak hedeflenmiştir. (2020 yol programında beton yol güzergahı bulunmadığından gerçekleşmedi.) |                                                                            |                                     |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                                                                                         |                                                                            | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME     |
| Beton yol kaplama yol uzunluğu (km)                                                                                                                                                           |                                                                            | % 0                                 |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                                                                                                 | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                 |                                     |
| 10 km                                                                                                                                                                                         | 0                                                                          |                                     |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                     |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                                                                                      | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                    |                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       |                                     |
| SONUÇ                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                     |
| GERÇEKLEŞMESİN                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                     |



|                                                                                                                    |                                                                            |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                     |                                                                            | YIL : 2020                        |
| STRATEJİK AMAÇ : 1                                                                                                 | STRATEJİK HEDEF : 1.1.                                                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.3.     |
| Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,                  | 9.358 km yol ağının 560 km'lik kısmında yol ulaşım standartları arttırmak. | Kilit parke taşı döşenen yol (km) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                             |                                                                            |                                   |
| Plan dönemi başlangıç değeri 50 km. olduğundan stratejik planda 1. yıl gerçekleşmesi 10 km. olarak hedeflenmiştir. |                                                                            |                                   |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                              |                                                                            | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME   |
| Kilit parke taşı döşenen yol (km)                                                                                  |                                                                            | % 16                              |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                      | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                 |                                   |
| 10 km                                                                                                              | 1,6 km                                                                     |                                   |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                     |                                                                            |                                   |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                           | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                    |                                   |
| 476.000,55                                                                                                         | 0,00                                                                       |                                   |
| SONUÇ                                                                                                              |                                                                            |                                   |
| DEVAM EDİYOR                                                                                                       |                                                                            |                                   |

|                                                                                                                       |                                                                            |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                        |                                                                            | YIL : 2020                            |
| STRATEJİK AMAÇ : 1.                                                                                                   | STRATEJİK HEDEF : 1.1.                                                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.1.4.         |
| Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,                     | 9.358 km yol ağının 560 km'lik kısmında yol ulaşım standartları arttırmak. | 1.Kat sathi kaplama yol uzunluğu (km) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                |                                                                            |                                       |
| Plan dönemi başlangıç değeri 2.670 km. olduğundan stratejik planda 1. yıl gerçekleşmesi 20 km. olarak hedeflenmiştir. |                                                                            |                                       |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                 |                                                                            | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME       |
| 1.Kat sathi kaplama yol uzunluğu (km)                                                                                 |                                                                            | % 103                                 |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                         | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                 |                                       |
| 20 km                                                                                                                 | 20.70 km                                                                   |                                       |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                        |                                                                            |                                       |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                              | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                    |                                       |
| 1.192.200,60                                                                                                          | 1.735.656,00                                                               |                                       |
| SONUÇ                                                                                                                 |                                                                            |                                       |
| TAMAMLANDI                                                                                                            |                                                                            |                                       |



| BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                         |                                                                                                                              | YIL : 2020                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 1.                                                                                                    | STRATEJİK HEDEF : 1.2.                                                                                                       | PERFORMANS GÖSTERGESİ:1.2.1.                                   |
| Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,                      | "Trafik ve yol güvenliğini arttırmak için 800 km'lik yol ağında yatay, 1300 km lik yol ağında düşey işaretleme yapmak."<br>" | Toplam 700 km'de Yatay işaretleme (yol-çizgi) yapılan yol (km) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                |
| Plan dönemi başlangıç değeri 2.000 km. olduğundan stratejik planda 1. yıl gerçekleşmesi 135 km. olarak hedeflenmiştir. |                                                                                                                              |                                                                |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                  |                                                                                                                              | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                |
| Toplam 700 km'de Yatay işaretleme (yol-çizgi) yapılan yol (km)                                                         |                                                                                                                              | % 18                                                           |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                          | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                                                                   |                                                                |
| 135 km                                                                                                                 | 25 km                                                                                                                        |                                                                |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                               | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                                                                      |                                                                |
| 330.990,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         |                                                                |
| SONUÇ                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                |
| TAMAMLANDI                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                |

| BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                         |                                                                                                                              | YIL : 2020                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 1.                                                                                                    | STRATEJİK HEDEF : 1.2.                                                                                                       | PERFORMANS GÖSTERGESİ:1.2.2.                |
| Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,                      | "Trafik ve yol güvenliğini arttırmak için 800 km'lik yol ağında yatay, 1300 km lik yol ağında düşey işaretleme yapmak."<br>" | Dikey işaretleme (levha) yapılan levha (km) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                 |                                                                                                                              |                                             |
| Plan dönemi başlangıç değeri 2.000 km. olduğundan stratejik planda 1. yıl gerçekleşmesi 235 km. olarak hedeflenmiştir. |                                                                                                                              |                                             |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                  |                                                                                                                              | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME             |
| Dikey işaretleme (levha) yapılan levha (km)                                                                            |                                                                                                                              | % 43                                        |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                          | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                                                                   |                                             |
| 235 km                                                                                                                 | 102 km                                                                                                                       |                                             |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                         |                                                                                                                              |                                             |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                               | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                                                                      |                                             |
| 36.237,80                                                                                                              | 689.551,88                                                                                                                   |                                             |
| SONUÇ                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                             |
| TAMAMLANDI                                                                                                             |                                                                                                                              |                                             |





| BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                     |                                           | YIL : 2020                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 1.                                                                                                | STRATEJİK HEDEF : 1.3.                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.3.1.                                             |
| Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,                  | Yol ağında bakım onarım çalışması yapmak. | Yolağında bakım onarım çalışması<br>2.Kat sathi kaplama yol uzunluğu (km) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                             |                                           |                                                                           |
| Plan dönemi başlangıç değeri 0 km. olduğundan stratejik planda 1. yıl gerçekleşmesi 200 km. olarak hedeflenmiştir. |                                           |                                                                           |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                              |                                           | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                           |
| Yol ağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama yol uzunluğu (km)                                            |                                           | %35                                                                       |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                      | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                |                                                                           |
| 200 km.                                                                                                            | 70,55 km.                                 |                                                                           |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                     |                                           |                                                                           |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                           | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                   |                                                                           |
| 1.374.837,65                                                                                                       | 1.735.656,00                              |                                                                           |
| SONUÇ                                                                                                              |                                           |                                                                           |
| TAMAMLANDI                                                                                                         |                                           |                                                                           |

| BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                         |                                           | YIL : 2020                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 1.                                                                                                    | STRATEJİK HEDEF : 1.3.                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.3.2.                     |
| Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,                      | Yol ağında bakım onarım çalışması yapmak. | Asfalt yama ve bakım onarım yapılan yol (ton/yıl) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                 |                                           |                                                   |
| Plan dönemi başlangıç değeri 0 ton. olduğundan stratejik planda 1. yıl gerçekleşmesi 10.000 ton olarak hedeflenmiştir. |                                           |                                                   |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                  |                                           | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                   |
| Asfalt yama ve bakım onarım yapılan yol (ton/yıl)                                                                      |                                           | %175                                              |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                          | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                |                                                   |
| 10.000 ton                                                                                                             | 17.487 ton                                |                                                   |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                         |                                           |                                                   |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                               | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                   |                                                   |
| 1.772.899,62                                                                                                           | 1.475.310,81                              |                                                   |
| SONUÇ                                                                                                                  |                                           |                                                   |
| TAMAMLANDI                                                                                                             |                                           |                                                   |




| BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                    |                                           | YIL : 2020                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 1.                                                                                               | STRATEJİK HEDEF : 1.3.                    | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.3.3.                               |
| Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,                 | Yol ağında bakım onarım çalışması yapmak. | Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakım yapılması (km) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                            |                                           |                                                             |
| Plan dönemi başlangıç değeri 0 km. olduğundan stratejik planda 1. yıl gerçekleşmesi 500 km olarak hedeflenmiştir. |                                           |                                                             |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                             |                                           | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                             |
| Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakım yapılması (km)                                                       |                                           | %200                                                        |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                     | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                |                                                             |
| 500 km.                                                                                                           | 1.000 km.                                 |                                                             |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                    |                                           |                                                             |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                          | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                   |                                                             |
| 2.880.065,92                                                                                                      | 0                                         |                                                             |
| SONUÇ                                                                                                             |                                           |                                                             |
| TAMAMLANDI                                                                                                        |                                           |                                                             |

| BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                       |                                                                                                          | YIL : 2020                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 1.                                                                                                                                                  | STRATEJİK HEDEF : 1.4.                                                                                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.4.1.   |
| Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,                                                                    | "3 Adet köprü, 25 adet menfez, 50mt istinat duvarı, 6000mt HDPE boru sanat yapılarının inşasını yapmak " | 3 adet köprü                    |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                 |
| Plan dönemi başlangıç değeri 2 adet olduğundan stratejik planda 1. yıl gerçekleşmesi 1 adet olarak hedeflenmiştir. (Yapılan ihaleler sonucu uygun teklif verilmedi.) |                                                                                                          |                                 |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                                                                |                                                                                                          | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME |
| 3 adet köprü                                                                                                                                                         |                                                                                                          | %0                              |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                                                                        | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                                               |                                 |
| 1 adet                                                                                                                                                               | 0                                                                                                        |                                 |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                 |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                                                             | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                                                  |                                 |
| 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |                                 |
| SONUÇ                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                 |
| GERÇEKLEŞMEDİ                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                 |



|                                                                                                                    |                                                                                                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                     |                                                                                                     | YIL : 2020                      |
| STRATEJİK AMAÇ : 1.                                                                                                | STRATEJİK HEDEF : 1.4.                                                                              | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.4.2.   |
| Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,                  | Adet köprü, 25 adet menfez, 50mt istinat duvarı, 6000mt HDPE boru sanat yapılarının inşasını yapmak | 25 adet menfez                  |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                             |                                                                                                     |                                 |
| Plan dönemi başlangıç değeri 0 adet olduğundan stratejik planda 1. yıl gerçekleşmesi 5 adet olarak hedeflenmiştir. |                                                                                                     |                                 |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                              |                                                                                                     | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME |
| 25 adet menfez yapımı                                                                                              |                                                                                                     | % 260                           |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                      | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                                          |                                 |
| 5 adet                                                                                                             | 13 adet                                                                                             |                                 |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                     |                                                                                                     |                                 |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                           | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                                             |                                 |
| 35.400,00                                                                                                          | 313.540,80                                                                                          |                                 |
| SONUÇ                                                                                                              |                                                                                                     |                                 |
| TAMAMLANDI                                                                                                         |                                                                                                     |                                 |

|                                                                                                                       |                                                                                                          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                        |                                                                                                          | YIL : 2020                      |
| STRATEJİK AMAÇ : 1.                                                                                                   | STRATEJİK HEDEF : 1.4.                                                                                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.4.3.   |
| Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,                     | "3 Adet köprü, 25 adet menfez, 50mt istinat duvarı, 6000mt HDPE boru sanat yapılarının inşasını yapmak " | 250 metre duvar                 |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                |                                                                                                          |                                 |
| Plan dönemi başlangıç değeri 0 metre olduğundan stratejik planda 1. yıl gerçekleşmesi 50 metre olarak hedeflenmiştir. |                                                                                                          |                                 |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                 |                                                                                                          | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME |
| 250 metre duvar                                                                                                       |                                                                                                          | % 106                           |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                         | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                                               |                                 |
| 50 metre                                                                                                              | 53 metre                                                                                                 |                                 |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                        |                                                                                                          |                                 |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                              | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                                                  |                                 |
| 182.852,94                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |                                 |
| SONUÇ                                                                                                                 |                                                                                                          |                                 |
| TAMAMLANDI                                                                                                            |                                                                                                          |                                 |



| BİRİM ADI : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                           |                                                                                                          | YIL : 2020                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 1.                                                                                                      | STRATEJİK HEDEF : 1.4.                                                                                   | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 1.4.4.     |
| Güvenli ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkınmayı destekleyecek yol ağının iyileştirilmesi,                        | "3 Adet köprü, 25 adet menfez, 50mt istinat duvarı, 6000mt HDPE boru sanat yapılarının inşasını yapmak " | Toplam 6000 mt HDPE Boru döşemesi |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                   |                                                                                                          |                                   |
| Plan dönemi başlangıç değeri 0 metre olduğundan stratejik planda 1. yıl gerçekleşmesi 1.200 metre olarak hedeflenmiştir. |                                                                                                          |                                   |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                    |                                                                                                          | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME   |
| Toplam 6000 mt HDPE Boru döşemesi                                                                                        |                                                                                                          | % 160                             |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                            | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                                               |                                   |
| 1.200 metre                                                                                                              | 1.921 metre                                                                                              |                                   |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                           |                                                                                                          |                                   |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                 | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                                                  |                                   |
| 408.607,10                                                                                                               | 0,00                                                                                                     |                                   |
| SONUÇ                                                                                                                    |                                                                                                          |                                   |
| TAMAMLANDI                                                                                                               |                                                                                                          |                                   |

| BİRİM ADI: SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                    |                                                                   | YIL : 2020                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 2                                                                                                                                             | STRATEJİK HEDEF : 2.1.                                            | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.1.1.                      |
| Köy ve ünitelerinde ulusal standartlar-<br>da su, kanal ve kanalizasyon hizmetle-<br>rinin sunulması                                                           | 15 köy ve ünitelerinde içme suyu<br>alt yapı çalışmalarını yapmak | Şebekeli altyapıya geçilen<br>yerleşim yeri sayısı |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                                                         |                                                                   |                                                    |
| İlimizin tüm köy ve ünitelerinde sağlıklı, temiz, içilebilir suyu kullanıma sunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının yapılması.<br>16 adet içmesuyu inşaatı |                                                                   |                                                    |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                                                          |                                                                   | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                    |
| 2020 yılında 15 adet köy ve ünitelerin sağlıklı, temiz ve içilebilir suya kavuş-<br>masını sağlamak.                                                           |                                                                   | % 106,67                                           |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                                                                  | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                        |                                                    |
| 15                                                                                                                                                             | 16                                                                |                                                    |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                    |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                                                       | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                           |                                                    |
| 2.000.000,00                                                                                                                                                   | 500.000,00                                                        |                                                    |
| SONUÇ                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                    |
| TAMAMLANDI                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                    |





| BİRİM ADI: SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                 |                                                                                                                    | YIL : 2020                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 2.                                                                                                                                         | STRATEJİK HEDEF : 2.2.                                                                                             | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.2.1.                  |
| Köy ve ünitelerinde ulusal standartlar-<br>da su, kanal ve kanalizasyon hizmetle-<br>rinin sunulması                                                        | 10 köy ve ünitelerindeevsel nitelikli<br>atık suların insanların bulundupu<br>ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamak | Kanalizasyon yapılması gerekli<br>tesis sayısı |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                |
| Köy ve ünitelerimizde evsel nitelikli atık suların insanların bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasının sağlanması için altyapı çalışmaları-<br>nın yapılması. |                                                                                                                    |                                                |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                                                       |                                                                                                                    | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                |
| 2020 yılında 10 adet köy ve ünitelerin evsel nitelikli atıkların insanların bulun-<br>duğu ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamak.                            |                                                                                                                    | %100                                           |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                                                               | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                                                         |                                                |
| 10                                                                                                                                                          | 10                                                                                                                 |                                                |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                                                    | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                                                            |                                                |
| 2.500.000,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               |                                                |
| SONUÇ                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                |
| 10 adet kanalizasyon inşaatı Tamamlandı.<br>2 adet inşaat Devam Ediyor.                                                                                     |                                                                                                                    |                                                |

| BİRİM ADI: SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                               |                                                 | YIL : 2020                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 2.                                                                                                                                                                                       | STRATEJİK HEDEF : 2.3.                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.3.1.           |
| Köy ve ünitelerinde ulusal standartlar-<br>da su, kanal ve kanalizasyon hizmetle-<br>rinin sunulması                                                                                                      | 3 adet tarımsal sulama altyapı tesisi<br>yapmak | Tarımsal altyapı yapılacak tesis sayısı |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                         |
| Köy ve ünitelerimizde sulamada kullanılan su kaynaklarının en ekonomik biçimde kullanılmasını sağlayan, tarımsal altyapının yapılma-<br>sı, geliştirilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlamak. |                                                 |                                         |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                                                                                                     |                                                 | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME         |
| 2020 yılında 3 adet köy ve ünitelerin su kaynaklarının en ekonomik şekilde<br>sulama işlerinde kullanılmasını sağlamak.                                                                                   |                                                 | %200                                    |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                                                                                                             | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                      |                                         |
| 3                                                                                                                                                                                                         | 6                                               |                                         |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                                                                                                            |                                                 |                                         |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                                                                                                  | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                         |                                         |
| 2.500.000,00                                                                                                                                                                                              | 350.000,00                                      |                                         |
| SONUÇ                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                         |
| TAMAMLANDI                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                         |




|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| BİRİM ADI: SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                     |                                                         | YIL : 2020                      |
| STRATEJİK AMAÇ : 2                                                                                                                                                                                                                              | STRATEJİK HEDEF : 2.4.                                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.4.1.   |
| Köy ve ünitelerinde ulusal standartlar-<br>da su, kanal ve kanalizasyon hizmetle-<br>rinin sunulması                                                                                                                                            | İçme ve sulama suyu temini için 7<br>adet sondaj yapmak | Yapılan sondaj sayısı           |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                 |
| Suyu yeterli olmayan veya küresel ısınmadan ve yer altı faaliyetlerinden dolayı suları yetersiz konuma düşen köy ve ünitelerde baraj ve göletlerden sulama imkanı olmayan tarla ve araziler için sulama amaçlı su temin edilmesinin sağlanması. |                                                         |                                 |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME |
| 2020 yılında 7 adet köy ve ünitelerin sondaj çalışmalarını yaparak yer altın-<br>dan su temin edilmesini sağlamak.                                                                                                                              |                                                         | %142,86                         |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                                                                                                                                                   | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                              |                                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                      |                                 |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                 |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                                                                                                                                        | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                 |                                 |
| 150.000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 325.000,00                                              |                                 |
| SONUÇ                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                 |
| TAMAMLANDI                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BİRİM ADI: SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       | YIL : 2020                              |
| STRATEJİK AMAÇ : 2.                                                                                                                                                                                                                               | STRATEJİK HEDEF : 2.5.                                                                                | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 2.5.1.           |
| Köy ve ünitelerinde ulusal standartlar-<br>da su, kanal ve kanalizasyon hizmetle-<br>rinin sunulması                                                                                                                                              | Tarım üretimindeki verimi arttırmak<br>için 750 adet sulama suyu, toprak<br>tahlili ve analizi yapmak | PG2.5.1:Tahmini yapılacak tahlil sayısı |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                         |
| İçme, kullanma ve sulama suyu analizleri ile toprak analizleri konularında tahlil ve analiz yapmak, bu konuda çiftçilerimizi bilgilendire-<br>rek bölgede ekonomik ve en yüksek verim alınmasını sağlamaya yönelik çalışmalara önem verilecektir. |                                                                                                       |                                         |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME         |
| İçme, kullanma ve sulama suyu analizleri ile toprak analizleri konularında<br>tahlil ve analizlerin yapılmasını sağlamak.                                                                                                                         |                                                                                                       | %78,13                                  |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                                                                                                                                                     | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                                            |                                         |
| 750                                                                                                                                                                                                                                               | 586                                                                                                   |                                         |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                         |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                                                                                                                                          | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                                               |                                         |
| 35.000,00                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                  |                                         |
| SONUÇ                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |                                         |
| TAMAMLANDI                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                                         |



| BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ                                                                |                                                                               | YIL : 2020                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 3.                                                                                    | STRATEJİK HEDEF : 3.1.                                                        | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.1.1.                                                   |
| Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması, | Kurumumuza ait devam eden inşaat yatırımından kalan 4.556 m² ' yi tamamlamak. | Özel İdare İş Hanı(Site ) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi % |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                 |                                                                               |                                                                                 |
|                                                                                                        |                                                                               |                                                                                 |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                  |                                                                               | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                                 |
| Özel İdare İş Hanı(Site ) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi                          |                                                                               | %100                                                                            |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                          | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                    |                                                                                 |
| 100%                                                                                                   | 100%                                                                          |                                                                                 |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                               | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                       |                                                                                 |
| 4.593.739,07                                                                                           | 0,00                                                                          |                                                                                 |
| SONUÇ                                                                                                  |                                                                               |                                                                                 |
| TAMAMLANDI                                                                                             |                                                                               |                                                                                 |

| BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ                                                                |                                                                | YIL : 2020                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 3                                                                                     | STRATEJİK HEDEF : 3.2.                                         | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.2.1.                                           |
| Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması, | 10.000 m²'lik fonksiyonel, çevreci idari hizmet binası yapmak. | İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması % |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                 |                                                                |                                                                         |
|                                                                                                        |                                                                |                                                                         |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                  |                                                                | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                         |
| İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi için yeni hizmet binası yapılması                                  |                                                                | %0                                                                      |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                          | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                     |                                                                         |
| 10%                                                                                                    | 0%                                                             |                                                                         |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                         |                                                                |                                                                         |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                               | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                        |                                                                         |
| 0,00                                                                                                   | 0,00                                                           |                                                                         |
| SONUÇ                                                                                                  |                                                                |                                                                         |
| GERÇEKLEŞMEDİ                                                                                          |                                                                |                                                                         |



| BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ                                                                |                                                                   | YIL : 2020                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 3.                                                                                    | STRATEJİK HEDEF : 3.3.                                            | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.3.1.                                                                   |
| Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması, | Toplam 7.500 m²'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak. | İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000m²) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                 |                                                                   |                                                                                                 |
|                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                  |                                                                   | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                                                 |
| İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000m²)        |                                                                   | %100                                                                                            |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                          | GERÇEKLEŞEN (% ,adet km.vb.)                                      |                                                                                                 |
| 500 m2                                                                                                 | 500 m2                                                            |                                                                                                 |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                         |                                                                   |                                                                                                 |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                               | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                           |                                                                                                 |
| 223.210,96                                                                                             | 0,00                                                              |                                                                                                 |
| SONUÇ                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                 |
| TAMAMLANDI                                                                                             |                                                                   |                                                                                                 |

| BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ                                                                |                                                                   | YIL : 2020                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 3.                                                                                    | STRATEJİK HEDEF : 3.3.                                            | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.3.2.                                                        |
| Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması, | Toplam 7.500 m²'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak. | 3.3.2.İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması (3000m²) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                 |                                                                   |                                                                                      |
|                                                                                                        |                                                                   |                                                                                      |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                  |                                                                   | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                                      |
| İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması (3000m²)                         |                                                                   | %100                                                                                 |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                          | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                        |                                                                                      |
| 500 m2                                                                                                 | 500 m2                                                            |                                                                                      |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                         |                                                                   |                                                                                      |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                               | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                           |                                                                                      |
| 109.150,00                                                                                             | 0,00                                                              |                                                                                      |
| SONUÇ                                                                                                  |                                                                   |                                                                                      |
| TAMAMLANDI                                                                                             |                                                                   |                                                                                      |





| BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ                                                                |                                                                    | YIL : 2020                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 3                                                                                     | STRATEJİK HEDEF : 3.3.                                             | PERFORMANS GÖSTERGESİ:3.3.3.                                                       |
| Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması, | Toplam 7.500 m²'lik hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak.. | İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (m²) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                 |                                                                    |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                                    |                                                                                    |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                  |                                                                    | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                                    |
| İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (m²)                     |                                                                    | %100                                                                               |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                          | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                         |                                                                                    |
| 500 m2                                                                                                 | 500 m2                                                             |                                                                                    |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                         |                                                                    |                                                                                    |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                               | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                            |                                                                                    |
| 593.937,55                                                                                             | 0,00                                                               |                                                                                    |
| SONUÇ                                                                                                  |                                                                    |                                                                                    |
| TAMAMLANDI                                                                                             |                                                                    |                                                                                    |

| BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                        |                                                                                                               | YIL : 2020                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 3.                                                                                                                                                                            | STRATEJİK HEDEF : 3.4.                                                                                        | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.4.1.                                                                                                                                                                 |
| Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,                                                                                         | Turizm potansiyeline katkıda bulunmak için 1.310.000 m²'lik alanda, "Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapmak. | İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana ""Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı" yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi. (%) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                                                                                          |                                                                                                               | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                                                                                                                                               |
| İl Özel İdaresine ait Toklutepe mevkiinde bulunan 1019 ada 21 parsel 131 hektar alana ""Açık Hava Müzesi ve Yaban Parkı"" yapılmasıyla ilgili gerekli tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi. (%) |                                                                                                               | %0                                                                                                                                                                                            |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                                                                                                  | GERÇEKLEŞEN (% ,adet km.vb.)                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
| 10%                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                                                                                       | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
| 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                          |                                                                                                                                                                                               |
| SONUÇ                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
| GERÇEKLEŞMEDİ                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |



| BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ                                                                             |                                                       | YIL : 2020                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 3.                                                                                                 | STRATEJİK HEDEF : 3.5.                                | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.5.1.                                                                                       |
| Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,              | Toplam 9.150 m²'lik turizm tesisi yatırımları yapmak. | Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması. |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                              |                                                       |                                                                                                                     |
|                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                     |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                               |                                                       | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                                                                     |
| Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimiz dahilindeki butik otele ek bina yaparak yatak kapasitesinin artırılması. |                                                       | %0                                                                                                                  |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                       | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                            |                                                                                                                     |
| 10%                                                                                                                 | 0                                                     |                                                                                                                     |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                     |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                            | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                               |                                                                                                                     |
| 0,00                                                                                                                | 0,00                                                  |                                                                                                                     |
| SONUÇ                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                     |
| GERÇEKLEŞMEDİ                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                     |

| BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ                                                                |                                                       | YIL : 2020                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 3                                                                                     | STRATEJİK HEDEF : 3.5.                                | PERFORMANS GÖSTERGESİ:3.5.2.                                                       |
| Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması, | Toplam 9.150 m²'lik turizm tesisi yatırımları yapmak. | Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması. |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                 |                                                       |                                                                                    |
|                                                                                                        |                                                       |                                                                                    |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                  |                                                       | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                                    |
| Turizmi desteklemek amacıyla sahil ilçelerimizden birinde turistik otel yapılması                      |                                                       | %0                                                                                 |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                          | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                            |                                                                                    |
| 10%                                                                                                    | 0%                                                    |                                                                                    |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                         |                                                       |                                                                                    |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                               | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                               |                                                                                    |
| 0,00                                                                                                   | 0,00                                                  |                                                                                    |
| SONUÇ                                                                                                  |                                                       |                                                                                    |
| GERÇEKLEŞMEDİ                                                                                          |                                                       |                                                                                    |



| BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ                                                                |                                                       | YIL : 2020                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 3.                                                                                    | STRATEJİK HEDEF : 3.5.                                | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.5.3.                                            |
| Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması, | Toplam 9.150 m²'lik turizm tesisi yatırımları yapmak. | Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması (%) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                 |                                                       |                                                                          |
|                                                                                                        |                                                       |                                                                          |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                  |                                                       | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                          |
| Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezine Yeni Müze Binası yapılması                                   |                                                       | %0                                                                       |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                          | GERÇEKLEŞEN (% ,adet km.vb.)                          |                                                                          |
| 50%                                                                                                    | 0%                                                    |                                                                          |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                         |                                                       |                                                                          |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                               | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                               |                                                                          |
| 0,00                                                                                                   | 0,00                                                  |                                                                          |
| SONUÇ                                                                                                  |                                                       |                                                                          |
| GERÇEKLEŞMEDİ                                                                                          |                                                       |                                                                          |

| BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ                                                                |                                                       | YIL : 2020                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 3.                                                                                    | STRATEJİK HEDEF : 3.5.                                | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.5.4.   |
| Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması, | Toplam 9.150 m²'lik turizm tesisi yatırımları yapmak. | Kent Müzesi Yapılması           |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                 |                                                       |                                 |
|                                                                                                        |                                                       |                                 |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                  |                                                       | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME |
| Kent Müzesi Yapılması                                                                                  |                                                       | %50                             |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                          | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                            |                                 |
| 100%                                                                                                   | 50%                                                   |                                 |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                         |                                                       |                                 |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                               | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                               |                                 |
| 0,00                                                                                                   | 0,00                                                  |                                 |
| SONUÇ                                                                                                  |                                                       |                                 |
| DEVAM EDİYOR                                                                                           |                                                       |                                 |



| BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ                                                                |                                                       | YIL : 2020                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 3.                                                                                    | STRATEJİK HEDEF : 3.5.                                | PERFORMANS GÖSTERGESİ:3.5.5.                                        |
| Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması, | Toplam 9.150 m²'lik turizm tesisi yatırımları yapmak. | İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                 |                                                       |                                                                     |
|                                                                                                        |                                                       |                                                                     |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                  |                                                       | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                     |
| İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi                                    |                                                       | %150                                                                |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                          | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                            |                                                                     |
| 60%                                                                                                    | 90%                                                   |                                                                     |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                         |                                                       |                                                                     |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                               | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                               |                                                                     |
| 1.609.893,29                                                                                           | 841.596,42                                            |                                                                     |
| SONUÇ                                                                                                  |                                                       |                                                                     |
| DEVAM EDİYOR                                                                                           |                                                       |                                                                     |


| BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ                                                                |                                                       | YIL : 2020                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 3.                                                                                    | STRATEJİK HEDEF : 3.5.                                | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.5.6.                           |
| Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması, | Toplam 9.150 m²'lik turizm tesisi yatırımları yapmak. | Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi (%) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                 |                                                       |                                                         |
|                                                                                                        |                                                       |                                                         |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                  |                                                       | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                         |
| Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi                                                    |                                                       | %150                                                    |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                          | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                            |                                                         |
| 60%                                                                                                    | 90%                                                   |                                                         |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                         |                                                       |                                                         |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                               | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                               |                                                         |
| 390.717,91                                                                                             | 1.172.153,72                                          |                                                         |
| SONUÇ                                                                                                  |                                                       |                                                         |
| DEVAM EDİYOR                                                                                           |                                                       |                                                         |





| BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                              |                                                               | YIL : 2020                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 3.                                                                                                                                                                                  | STRATEJİK HEDEF : 3.6.                                        | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.6.1.                              |
| Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması,                                                                                               | Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak. | Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (m²) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                            |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                                                                                                |                                                               | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                            |
| Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması                                                                                                                                                |                                                               | %100                                                       |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                                                                                                        | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                    |                                                            |
| 10%                                                                                                                                                                                                  | 10%                                                           |                                                            |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                            |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                                                                                             | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                       |                                                            |
| 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                          |                                                            |
| SONUÇ                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                            |
| Tamamlandı. (Proje İşleri Tamamlandı)<br>(Proje dahilinde yer alan futbol sahası , tribün ve soyunma odası binası tamamlanmıştır.Kapalı spor salonu projeleri hazırlanmış olup, ihale aşamasındadır. |                                                               |                                                            |

| BİRİM ADI : YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ                                                                |                                                               | YIL : 2020                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 3.                                                                                    | STRATEJİK HEDEF : 3.6.                                        | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 3.6.2.                                            |
| Yerel kalkınma kapasitesinin artırılması için başta turizm olmak üzere gerekli yatırımların yapılması, | Spor faaliyetlerinin gelişmesi için tesis yatırımları yapmak. | 3.6.2.Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m²) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                 |                                                               |                                                                          |
|                                                                                                        |                                                               |                                                                          |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                  |                                                               | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                          |
| Ilgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması                                          |                                                               | %100                                                                     |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                          | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                    |                                                                          |
| 100%                                                                                                   | 100%                                                          |                                                                          |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                         |                                                               |                                                                          |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                               | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                       |                                                                          |
| 924.846,05                                                                                             | 2.090.628,48                                                  |                                                                          |
| SONUÇ                                                                                                  |                                                               |                                                                          |
| TAMAMLANDI                                                                                             |                                                               |                                                                          |



| BİRİM ADI : PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | YIL : 2020                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | STRATEJİK HEDEF : 4.1.                                                                                              | PERFORMANS GÖSTERGESİ:4.1.1.                                  |
| Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi                                                                                                                                                                                                  | Paydaş kuruluşlar ile protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşların müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi | Yatırımcı paydaş kuruluşların projelerinin gerçekleşme oranı% |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                               |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                               |
| Yatırımcı paydaş kuruluşların projelerinin gerçekleşme oranı %                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | % 100                                                         |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                                                          |                                                               |
| 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20%                                                                                                                 |                                                               |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                               |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                                                             |                                                               |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                |                                                               |
| SONUÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                               |
| İl milli eğitim müdürlüğü ne ait 2020 yılında 12 iş tamamlandı, İl jandarma komutanlığı na ait 2020 yılında 13 iş tamamlandı, il kültür ve turizm müdürlüğüne ait 2020 yılında 2 iş tamamlandı,il sağlık müdürlüğüne ait 2 iş tamamlandı,aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü ne ait 1 iş tamamlandı.(TAMAMLANDI) |                                                                                                                     |                                                               |

| BİRİM ADI : STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | YIL : 2020                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 5.                                                                                                                                                                                                                                                                       | STRATEJİK HEDEF : 5.1.            | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 5.1.1.                                                                     |
| Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                       | İç kontrol sistemini güçlendirmek | İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması ve Uygulamaya geçilmesi (plan bölümleri tamamlanma düzeyi) |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                   |
| Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirtilen COVID-19 salgını nedeniyle personellerimizin çeşitli nedenlerle idari izinli olmaları, dönüşümlü ve uzaktan çalışmaları sebebi ile planlamanın %80 ini tamamlanabilmiştir.                                                       |                                   |                                                                                                   |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                                                   |
| Kurumun gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla, olası riskleri belirleyerek, önlemler almak, karar oluşturmak, izlemek ve değerlendirmek. |                                   | %80                                                                                               |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                                                                                                                                                                                             | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)        |                                                                                                   |
| %100                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80%                               |                                                                                                   |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                   |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)           |                                                                                                   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                              |                                                                                                   |
| SONUÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                   |
| DEVAM EDİYOR                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                   |



|                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BİRİM ADI : İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                             |                                                                                      | YIL : 2020                                                                                          |
| STRATEJİK AMAÇ : 5.                                                                                          | STRATEJİK HEDEF : 5.2.                                                               | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 5.2.1.                                                                       |
| Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi                                                                          | İl Genel Meclisinin ve Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerinin tamamını karşılamak | İl Genel Meclisinin ve Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmet İçİ Eğitim Taleplerinin Karşılama Oranı |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                     |
| Hedef başarı ile gerçekleştirilmiştir.                                                                       |                                                                                      |                                                                                                     |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                        |                                                                                      | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                                                     |
| Hizmet içi Eğitim talepleri 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarında verilen hizmet içi eğitimlerle karşılanmıştır. |                                                                                      | %80                                                                                                 |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                           |                                                                                                     |
| 100%                                                                                                         | 80                                                                                   |                                                                                                     |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                     |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                     | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                              |                                                                                                     |
| 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                                     |
| SONUÇ                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                     |
| TAMAMLANDI                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| BİRİM ADI : İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                               |                                                    | YIL : 2020                                                                  |
| STRATEJİK AMAÇ : 5.                                                                                                                                                                                                                            | STRATEJİK HEDEF : 5.2.                             | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 5.3.1.                                               |
| Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi                                                                                                                                                                                                            | Personel performans değerlendirme sistemini kurmak | Çalışanların Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminden Memnuniyet Oranı |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                             |
| Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirtilen COVID-19 salgını nedeniyle personellerimizin çeşitli nedenlerle idari izinli olmaları, dönüşümlü ve uzaktan çalışmaları sebebi ile takvime bağlanan çalışmalarımız tamamlanamamıştır. |                                                    |                                                                             |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                             |
| İdareemiz çalışanlarının hedef ve yetkinlikler doğrultusunda belirlenen standartlara göre değerlendirilerek, geri bildirim verilmesi, raporların hazırlanması ve performans değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi ve uygulanması              |                                                    | %50                                                                         |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                                                                                                                                                  | GERÇEKLEŞEN (% ,adet km.vb.)                       |                                                                             |
| 10%                                                                                                                                                                                                                                            | %5                                                 |                                                                             |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                             |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                                                                                                                                       | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                            |                                                                             |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                               |                                                                             |
| SONUÇ                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                             |
| DEVAM EDİYOR                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| BİRİM ADI : İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            | YIL : 2020                                         |
| STRATEJİK AMAÇ : 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STRATEJİK HEDEF : 5.4.                                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 5.4.1.                      |
| Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kurum çalışanlarının görev tanımlarını yapmak ve uygulamak | Görev tanımları hazırlanmasının tamamlanması oranı |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                    |
| İş analiz süreci tamamlanmış ve İş yükü analizi ile İş gereklilikleri çalışmaları son aşamaya gelmiş ancak Pandemi sürecinde zorunlu olarak ara verildiğinden en kısa sürede tamamlanacaktır.                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                    |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                    |
| İdaremiz amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için, birimlerimizin görev tanımları doğrultusunda iş akışlarını belirlemek, iş akışlarına göre personel sayılarını tespit etmek ve bu doğrultuda personele verilecek görev ve yetkileri belirleyerek, performans yönetiminde gerekli çalışmaları organize etme, izleme ve değerlendirmelerinin yapılmasının sağlanması. |                                                            | %50                                                |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                 |                                                    |
| %100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50%                                                        |                                                    |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                    |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                    |                                                    |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                       |                                                    |
| SONUÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |
| DEVAM EDİYOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                    |

|                                                                                                                         |                                                                                |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| BİRİM ADI : İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                        |                                                                                | YIL : 2020                      |
| STRATEJİK AMAÇ : 5.                                                                                                     | STRATEJİK HEDEF : 5.5                                                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 5.5.1.   |
| Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi                                                                                     | Plan dönemi içinde 600 personele kişi başı 40 saat eğitim verilmesini sağlamak | Eğitim alan personel sayısı     |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                  |                                                                                |                                 |
| 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarında verilen hizmet içi eğitimlerle hedeflenen göstergeden daha üstün başarı sağlanmıştır. |                                                                                |                                 |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                   |                                                                                | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME |
| 2020 yılı hizmet içi eğitim verilmesi                                                                                   |                                                                                | % 192                           |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                           | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                     |                                 |
| 132                                                                                                                     | 254                                                                            |                                 |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                          |                                                                                |                                 |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                        |                                 |
| 0,00                                                                                                                    | 0,00                                                                           |                                 |
| SONUÇ                                                                                                                   |                                                                                |                                 |
| TAMAMLANDI                                                                                                              |                                                                                |                                 |





|                                                                                |                                               |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| BİRİM ADI : İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                               |                                               | YIL : 2020                                             |
| STRATEJİK AMAÇ : 6.                                                            | STRATEJİK HEDEF : 6.1.                        | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 6.1.1.                          |
| Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi                          | İnsan kaynakları bilgi yönetim sistemi kurmak | Çalışan bilgilerinin bilgisayar ortamına girilme Oranı |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                         |                                               |                                                        |
| Bütçe yetersizliğinden program satın alınamamıştır.                            |                                               |                                                        |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                          |                                               | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                        |
| 2020 yılı için hedeflenen personel bilgilerinin elektronik ortama aktarılması. |                                               | %0                                                     |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                  | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                    |                                                        |
| 25%                                                                            | 0%                                            |                                                        |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                 |                                               |                                                        |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                       | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                       |                                                        |
| 0,00                                                                           | 0,00                                          |                                                        |
| SONUÇ                                                                          |                                               |                                                        |
| GERÇEKLEŞMEDİ                                                                  |                                               |                                                        |

|                                                       |                                                                         |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               |                                                                         | YIL : 2020                                                                          |
| STRATEJİK AMAÇ : 6.                                   | STRATEJİK HEDEF : 6.2.                                                  | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 6.2.1.                                                       |
| Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi | İşletme saha çalışması bakım onarım iş süreçleri yönetim sistemi kurmak | İşletme(%25).atölye(%25), satınalma(%25),maliyet(%25) modüllerinin tamamlanma oranı |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                |                                                                         |                                                                                     |
| Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi |                                                                         |                                                                                     |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                 |                                                                         | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                                     |
| Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi |                                                                         | %100                                                                                |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                         | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                              |                                                                                     |
| %100                                                  | %100                                                                    |                                                                                     |
| FİNANSMAN TİPİ                                        |                                                                         |                                                                                     |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                              | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                 |                                                                                     |
| 109.740,00                                            | 0,00                                                                    |                                                                                     |
| SONUÇ                                                 |                                                                         |                                                                                     |
| TAMAMLANDI                                            |                                                                         |                                                                                     |



| BİRİM ADI : RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | YIL : 2020                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 6.                                                                                                                                                                                                     | STRATEJİK HEDEF : 6.3.                                                                                        | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 6.3.1.                                                   |
| Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi                                                                                                                                                                   | "Maden ve ruhsatlar için verilen ruhsat/izin müracaatlarının kurum web sitesi üzerinden yapılmasını sağlamak" | İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenleme işlerinin web ortamına aktarılma oranı |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                 |
| İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatları müracaat formları ve istenilen evraklar idaremiz web sitesinde yayınlanmıştır. Ancak henüz web üzerinden ruhsat müracaatının yapılması sağlanamamış olup çalışmalar devam etmektedir. |                                                                                                               |                                                                                 |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                                 |
| 2020 Yılı içerisinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları düzenlenmesinde istenilen evrakların web ortamına aktarılması                                                                                                    |                                                                                                               | %0                                                                              |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                                                                                                                           | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                                                    |                                                                                 |
| %10                                                                                                                                                                                                                     | %0                                                                                                            |                                                                                 |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                 |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                                                                                                                | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                                                       |                                                                                 |
| 150.000,00                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                          |                                                                                 |
| SONUÇ                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                 |
| GERÇEKLEŞMEDİ                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                 |

| BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                             |                                                                                   | YIL : 2020                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 6.                                                                                 | STRATEJİK HEDEF : 6.4.                                                            | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 6.4.1.     |
| Kurumsal teknik ve teknolojik yapının güçlendirilmesi                                               | 27 adet araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak | Alınan araç ve iş makinesi sayısı |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                              |                                                                                   |                                   |
| 2020 yılı için hedeflenen araç ve iş makinesi alınarak araç ve makine parkı modernizasyonu sağlamak |                                                                                   |                                   |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                               |                                                                                   | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME   |
| Kurumsal Teknik ve Teknolojik yapının güçlendirilmesi                                               |                                                                                   | %0                                |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                       | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                        |                                   |
| 3                                                                                                   | 0                                                                                 |                                   |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                      |                                                                                   |                                   |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                            | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                           |                                   |
| 0,00                                                                                                | 0,00                                                                              |                                   |
| SONUÇ                                                                                               |                                                                                   |                                   |
| GERÇEKLEŞMEDİ                                                                                       |                                                                                   |                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| BİRİM ADI : İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | YIL : 2020                                                                             |
| STRATEJİK AMAÇ : 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STRATEJİK HEDEF : 7.1.                                                         | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 7.1.1.                                                          |
| Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 8 Adet imar planı yapmak. | 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak yaptırılan imar planlarının sayısı |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                                        |
| Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Alatarla Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı(%100), Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Gölköy Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (%51.08), Kastamonu İli Küre İlçesi Uzunöz Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (ihale aşamasında), Kastamonu İli Tosya İlçesi Akbük Köyü Revizyon İmar Planı (%10) çalışmaları |                                                                                |                                                                                        |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                                        |
| Stratejik planda 1. yıl için hedeflenen 1 adet imar planı bitirilmiş olup; 3 adet imar plan çalışması devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                | %100                                                                                   |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                     |                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                              |                                                                                        |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                                        |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                        |                                                                                        |
| 50.291,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                           |                                                                                        |
| SONUÇ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                        |
| DEVAM EDİYOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| BİRİM ADI : İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                                                                             |                                                                                        | YIL : 2020                                                                           |
| STRATEJİK AMAÇ : 7.                                                                                                                                                                                           | STRATEJİK HEDEF : 7.2.                                                                 | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 7.2.1.                                                        |
| Kaliteli yaşam alanları için imar çalışmalarının yapılması.                                                                                                                                                   | 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak, 10 adet imar uygulamasını yapmak. | 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak yaptırılan imar uygulama sayısı" |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                      |
| Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. COVID 19 ve 14.02.2020 tarihinde mevzuatta meydana gelen değişiklik hedefe ulaşmamızda engel teşkil etmektedir. |                                                                                        |                                                                                      |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                                      |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        | %0                                                                                   |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                                                                                                                                 | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                             |                                                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                      |                                                                                      |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                      |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                                                                                                                                      | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                                |                                                                                      |
| 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                   |                                                                                      |
| SONUÇ                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                      |
| GERÇEKLEŞMEDİ                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                      |



| BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      |                                                                                                                       | YIL : 2020                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 8                                           | STRATEJİK HEDEF : 8.1.                                                                                                | PERFORMANS GÖSTERGESİ:8.1.1.                                                                                   |
| Evsel katı atık toplama hizmet sahası-<br>nın genişletilmesi | Envanter verilerine göre 250 ve<br>daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin<br>evsel katı atık toplama hizmetini<br>yapmak | Envanter verilerine göre 250 ve daha<br>fazla nüfusa sahip 33 ünitenin<br>evsel katı atık hizmetinin yapılması |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                |
| Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi      |                                                                                                                       |                                                                                                                |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                        |                                                                                                                       | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                                                                |
| Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi      |                                                                                                                       | %475                                                                                                           |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                                                            |                                                                                                                |
| 20                                                           | 95                                                                                                                    |                                                                                                                |
| FİNANSMAN TİPİ                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                     | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                                                               |                                                                                                                |
| 0,00                                                         | 400.000,00                                                                                                            |                                                                                                                |
| SONUÇ                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                |
| TAMAMLANDI                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                |

| BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      |                                                                                        | YIL : 2020                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 8.                                          | STRATEJİK HEDEF : 8.2.                                                                 | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 8.2.1.                                                                       |
| Evsel katı atık toplama hizmet sahası-<br>nın genişletilmesi | Turizm potansiyeli yüksek olan<br>yerlerin evsel katı atık toplama<br>hizmetini yapmak | Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerde<br>evsel katı atık toplama faaliyetinin<br>%10 arttırılması |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                       |                                                                                        |                                                                                                     |
| Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi      |                                                                                        |                                                                                                     |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                        |                                                                                        | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                                                     |
| Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi      |                                                                                        | %172                                                                                                |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                             |                                                                                                     |
| 55                                                           | 95                                                                                     |                                                                                                     |
| FİNANSMAN TİPİ                                               |                                                                                        |                                                                                                     |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                     | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                                |                                                                                                     |
| 0,00                                                         | 400.000,00                                                                             |                                                                                                     |
| SONUÇ                                                        |                                                                                        |                                                                                                     |
| TAMAMLANDI                                                   |                                                                                        |                                                                                                     |





| BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 |                                                                                                                                            | YIL : 2020                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 8                                      | STRATEJİK HEDEF : 8.3.                                                                                                                     | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 8.3.1.                                                                                                                        |
| Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi | Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerlerin evsel katı atık hizmetini yapmak | Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerlerin evsel katı atık hizmetinin %40 artırılması |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                   |                                                                                                                                            | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                                                                                                      |
| Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi |                                                                                                                                            | %153,33                                                                                                                                              |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                           | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
| 60                                                      | 95                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |
| FİNANSMAN TİPİ                                          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |
| 0,00                                                    | 400.000,00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
| SONUÇ                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| TAMAMLANDI                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |

| BİRİM ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      |                                              | YIL : 2020                                                       |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 8.                                          | STRATEJİK HEDEF : 8.4.                       | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 8.4.1.                                    |
| Evsel katı atık toplama hizmet sahası-<br>nın genişletilmesi | Toplam 957 konteynırın %50 sini<br>yenilemek | Yenilenen konteynır sayısının<br>toplam konteynır sayısına oranı |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                       |                                              |                                                                  |
| Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi      |                                              |                                                                  |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                        |                                              | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                                  |
| Evsel katı atık toplama hizmet sahasının genişletilmesi      |                                              | % 46                                                             |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                   |                                                                  |
| 857                                                          | 395                                          |                                                                  |
| FİNANSMAN TİPİ                                               |                                              |                                                                  |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                     | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                      |                                                                  |
| 0,00                                                         | 400.000,00                                   |                                                                  |
| SONUÇ                                                        |                                              |                                                                  |
| TAMAMLANDI                                                   |                                              |                                                                  |




| BİRİM ADI : KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                    |                                                                                                | YIL : 2020                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 9.                                                                             | STRATEJİK HEDEF : 9.1.                                                                         | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 9.1.1.                       |
| Kültürel ve turistik faaliyetlerin tanıtımına katkı sağlanması                                  | İlimizin kültürel ve turistik değerlerini tanıtıcı fuar ve organizasyonların tamamına katılmak | Ulusal düzeyde düzenlenen 8 organizasyona katılması |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                          |                                                                                                |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                |                                                     |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                           |                                                                                                | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                     |
| Kovid-19 Salgını nedeniyle ulusal düzeyde organizasyonlar yapılmadığından katılım yapılmamıştır |                                                                                                | %0                                                  |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                   | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                                     |                                                     |
|                                                                                                 |                                                                                                |                                                     |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                  |                                                                                                |                                                     |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                        | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                                        |                                                     |
| 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                           |                                                     |
| SONUÇ                                                                                           |                                                                                                |                                                     |
| GERÇEKLEŞMEDİ                                                                                   |                                                                                                |                                                     |

| BİRİM ADI : RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                               |                                                                                | YIL : 2020                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| STRATEJİK AMAÇ : 10.                                                                                  | STRATEJİK HEDEF : 10.1.                                                        | PERFORMANS GÖSTERGESİ:10.1.1.          |
| Maden ve işyerleri için verilen ruhsat/ izinlerin düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi | Ruhsat/İzin belgesi düzenlenmiş olan işyerlerine yönelik denetimleri arttırmak | Maden hariç işyerinin denetleme sayısı |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                |                                                                                |                                        |
| KOVİD 19 salgını nedeniyle hedeflenen sayıda denetleme yapılamamıştır.                                |                                                                                |                                        |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                 |                                                                                | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME        |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                         | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                                     | %29                                    |
| 225                                                                                                   | 71                                                                             |                                        |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                        |                                                                                |                                        |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                              | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                                        |                                        |
| 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                           |                                        |
| SONUÇ                                                                                                 |                                                                                |                                        |
| DEVAM EDİYOR                                                                                          |                                                                                |                                        |



|                                                                                                       |                                                                  |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| BİRİM ADI : RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                               |                                                                  | YIL : 2020                                                   |
| STRATEJİK AMAÇ : 10.                                                                                  | STRATEJİK HEDEF : 10.2.                                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 10.2.1.                               |
| Maden ve işyerleri için verilen ruhsat/ izinlerin düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi | Ruhsatlandırılmış maden ve kum ocaklarının denetimlerini yapmak. | 1 a grubu hariç maden ruhsatlı işyerlerinin denetleme sayısı |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                |                                                                  |                                                              |
|                                                                                                       |                                                                  |                                                              |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                 |                                                                  | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                              |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                         | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                       | %6                                                           |
| 102                                                                                                   | 6                                                                |                                                              |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                        |                                                                  |                                                              |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                              | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                          |                                                              |
| 0,00                                                                                                  | 0,00                                                             |                                                              |
| SONUÇ                                                                                                 |                                                                  |                                                              |
| DEVAM EDİYOR                                                                                          |                                                                  |                                                              |

|                                                                                                       |                                                                  |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| BİRİM ADI : RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                               |                                                                  | YIL : 2020                                           |
| STRATEJİK AMAÇ : 10                                                                                   | STRATEJİK HEDEF : 10.2.                                          | PERFORMANS GÖSTERGESİ: 10.2.2.                       |
| Maden ve işyerleri için verilen ruhsat/ izinlerin düzenleme ve denetleme hizmetlerinin geliştirilmesi | Ruhsatlandırılmış maden ve kum ocaklarının denetimlerini yapmak. | 1 a grubu ruhsatlı kum ocaklarının denetlenme sayısı |
| AÇIKLAMA - ÖZEL NOTLAR                                                                                |                                                                  |                                                      |
|                                                                                                       |                                                                  |                                                      |
| PERFORMANS AÇIKLAMASI                                                                                 |                                                                  | % .....<br>FİZİKSEL GERÇEKLEŞME                      |
|                                                                                                       |                                                                  | %50                                                  |
| HEDEF BİRİMİ (% ,adet km.vb.)                                                                         | GERÇEKLEŞEN (%adet km.vb.)                                       |                                                      |
| 14                                                                                                    | 7                                                                |                                                      |
| FİNANSMAN TİPİ                                                                                        |                                                                  |                                                      |
| 5 (ÖZEL İDARE ÖZ GELİRİ)                                                                              | 8 (TAHSİSLE GELEN PARA)                                          |                                                      |
| 0,00                                                                                                  | 0,00                                                             |                                                      |
| SONUÇ                                                                                                 |                                                                  |                                                      |
| DEVAM EDİYOR                                                                                          |                                                                  |                                                      |



## Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

### 3- PROJE BAZINDA PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

| No                            | Perf. No | Birim                          | Hedef                                                                                                                                                | Hedef      | Gerçekleşen | Fiziksel Gerçekleşme % |
|-------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|
| 1                             | 1.1.1.   | Yol ve Ulaşım Hizmetleri       | Bitümlü sıcak asfalt yapılan yol uzunluğu (km)                                                                                                       | 50 km      | 82 km       | 164                    |
| 2                             | 1.1.2.   | Yol ve Ulaşım Hizmetleri       | Beton yol kaplama yol uzunluğu (km)                                                                                                                  | 10 km      | 0           | 0                      |
| 3                             | 1.1.3.   | Yol ve Ulaşım Hizmetleri       | Kilit parke taşı döşenen yol (km)                                                                                                                    | 10 km      | 1,6 km      | 16                     |
| 4                             | 1.1.4.   | Yol ve Ulaşım Hizmetleri       | 1.Kat sathi kaplama yol uzunluğu (km)                                                                                                                | 20 km      | 20,70 km    | 103                    |
| 5                             | 1.2.1.   | Yol ve Ulaşım Hizmetleri       | Toplam 700 km'de Yatay işaretleme (yol-çizgi) yapılan yol km)                                                                                        | 135 km     | 25 km       | 18                     |
| 6                             | 1.2.2.   | Yol ve Ulaşım Hizmetleri       | Dikey işaretleme (levha) yapılan levha (km)                                                                                                          | 235 km     | 102 km      | 43                     |
| 7                             | 1.3.1.   | Yol ve Ulaşım Hizmetleri       | Yol ağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama yol uzunluğu (km)                                                                              | 200 km     | 70,55 km    | 35                     |
| 8                             | 1.3.2.   | Yol ve Ulaşım Hizmetleri       | Asfalt yama ve bakım onarım yapılan yol (ton/yıl)                                                                                                    | 10.000 ton | 17.487 ton  | 175                    |
| 9                             | 1.3.3.   | Yol ve Ulaşım Hizmetleri       | Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakım yapılması (km)                                                                                          | 500 km     | 1.000 km    | 200                    |
| 11                            | 1.4.2.   | Yol ve Ulaşım Hizmetleri       | 25 adet menfez                                                                                                                                       | 5 adet     | 13 adet     | 260                    |
| 12                            | 1.4.3.   | Yol ve Ulaşım Hizmetleri       | 250 metre duvar                                                                                                                                      | 50 metre   | 53metre     | 106                    |
| 13                            | 1.4.4.   | Yol ve Ulaşım Hizmetleri       | Toplam 6000 mt HDPE Boru döşemesi                                                                                                                    | 1200 metre | 1.921 metre | 160                    |
| 14                            | 2.1.1.   | Su ve Kanal Hizmetleri         | Şebekeli altyapıya geçilen yerleşim yeri sayısı                                                                                                      | 15 adet    | 16 adet     | 106,67                 |
| 15                            | 2.2.1.   | Su ve Kanal Hizmetleri         | Kanalizasyon yapılması gerekli tesis sayısı                                                                                                          | 10 adet    | 10 adet     | 100                    |
| 16                            | 2.3.1.   | Su ve Kanal Hizmetleri         | Tarımsal altyapı yapılacak tesis sayısı                                                                                                              | 3 adet     | 6 adet      | 200                    |
| 17                            | 2.4.1.   | Su ve Kanal Hizmetleri         | Yapılan sondaj sayısı                                                                                                                                | 7 adet     | 10 adet     | 142,86                 |
| 18                            | 2.5.1.   | Su ve Kanal Hizmetleri         | Tahmini yapılacak tahlil sayısı                                                                                                                      | 750 adet   | 586 adet    | 78,13                  |
| 19                            | 3.1.1.   | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü    | Özel İdare İş Hanı(Site ) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi                                                                        | 100        | 100         | 100                    |
| 20                            | 3.3.1.   | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü    | İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000m <sup>2</sup> )                                         | 500 m2     | 500 m2      | 100                    |
| 21                            | 3.3.2.   | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü    | İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması (3000m <sup>2</sup> )                                                          | 500 m2     | 500 m2      | 100                    |
| 22                            | 3.3.3.   | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü    | İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (m <sup>2</sup> )                                                      | 500 m2     | 500 m2      | 100                    |
| 23                            | 3.5.4.   | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü    | Kent Müzesi Yapılması                                                                                                                                | %100       | %50         | 50                     |
| 24                            | 3.5.5.   | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü    | İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi                                                                                  | %60        | %90         | 150                    |
| 25                            | 3.5.6.   | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü    | Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi (%)                                                                                              | %60        | %90         | 150                    |
| 26                            | 3.6.1.   | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü    | Doğa ve Spor Kompleksine Kapalı Spor salonu Yapılması (m <sup>2</sup> )                                                                              | %10        | %10         | 100                    |
| 27                            | 3.6.2.   | Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü    | İlgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması                                                                                        | %100       | %100        | 100                    |
| 28                            | 4.1.1.   | Plan ve Proje Müdürlüğü        | Yatırımcı paydaş kuruluşların projelerinin gerçekleşme oranı%                                                                                        | %20        | %20         | 100                    |
| 29                            | 5.1.1.   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. | İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması ve Uygulamaya geçilmesi (plan bölümleri tamamlanma düzeyi)                                                    | %100       | %80         | 80                     |
| 30                            | 5.2.1.   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. | İl Genel Meclisinin ve Birimlerin Farklı Konulardaki Hizmet İçi Eğitim Taleplerinin Karşılama Oranı                                                  | %100       | %80         | 80                     |
| 31                            | 5.3.1.   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. | Çalışanların Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminden Memnuniyet Oranı                                                                          | %10        | %5          | 50                     |
| 32                            | 5.4.1.   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. | Görev tanımları hazırlanmasının tamamlanması oranı                                                                                                   | %100       | %50         | 50                     |
| 33                            | 5.5.1.   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. | Eğitim alan personel sayısı                                                                                                                          | %132       | %254        | 192                    |
| 34                            | 6.2.1.   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü    | İşletme(%25).atölye(%25),satınalma(% 25),maliyet(%25)modüllerinin tamamlanma oranı                                                                   | %100       | %100        | 100                    |
| 35                            | 7.1.1.   | İmar ve Kentsel İyileştirme    | 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak yaptırılan imar planlarının sayısı                                                               | 1 adet     | 1 adet      | 100                    |
| 36                            | 8.1.1.   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü    | Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık hizmetinin yapılması                                             | 20 ünite   | 95 ünite    | 475                    |
| 37                            | 8.2.1.   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü    | Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerde evsel katı atık toplama faaliyetinin %10 artırılması                                                         | 55 adet    | 95 adet     | 172                    |
| 38                            | 8.3.1.   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü    | Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerlerin evsel katı atık hizmetinin %40 artırılması | 60         | 95          | 153,33                 |
| 39                            | 8.4.1.   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü    | Yenilenen konteynır sayısının toplam konteynır sayısına oranı                                                                                        | 857        | 395         | 46                     |
| 40                            | 10.1.1.  | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü    | Maden hariç işyerinin denetleme sayısı                                                                                                               | 225 adet   | 71 adet     | 31,56                  |
| 41                            | 10.2.1.  | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü    | 1 a grubu hariç maden ruhsatlı işyerlerinin denetleme sayısı                                                                                         | 102 adet   | 6 adet      | 6                      |
| 42                            | 10.2.2.  | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü    | 1 a grubu ruhsatlı kum ocaklarının denetlenme sayısı                                                                                                 | 14 adet    | 7 adet      | 50                     |
| ORTALAMA FİZİKSEL GERÇEKLEŞME |          |                                |                                                                                                                                                      |            | %110,82     |                        |





## Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

### 4- MALİ BAZDA PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

| Sıra No       | Perf. No | Faaliyet Adı                                                                                                                                         | Finansman Tipi (5)   | Finansman Tipi (8)   | Toplam               |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1             | 1.1.1.   | Bitümlü sıcak asfalt yapılan yol uzunluğu (km)                                                                                                       | 19.954.262,33        | 16.533.524,69        | 36.487.787,02        |
| 2             | 1.1.3.   | Kilit parke taşı döşenen yol (km)                                                                                                                    | 476.000,55           | 0,00                 | 476.000,55           |
| 3             | 1.1.4.   | 1.Kat sathi kaplama yol uzunluğu (km)                                                                                                                | 1.192.200,60         | 1.735.656,00         | 2.927.856,60         |
| 4             | 1.2.1.   | Toplam 700 km'de Yatay işaretleme (yol-çizgi) yapılan yol (km)                                                                                       | 330.990,00           | 0,00                 | 330.990,00           |
| 5             | 1.2.2.   | Dikey işaretleme (levha)yapılanlevha(km)                                                                                                             | 36.237,80            | 689.551,88           | 725.789,68           |
| 6             | 1.3.1.   | Yolağında bakım onarım çalışması 2.Kat sathi kaplama yol uzunluğu (km)                                                                               | 1.374.837,65         | 1.735.656,00         | 3.110.493,65         |
| 7             | 1.3.2.   | Asfalt yama ve bakım onarım yapılan yol (ton/yıl)                                                                                                    | 1.772.899,62         | 1.475.310,81         | 3.248.210,43         |
| 8             | 1.3.3.   | Stabilize nitelikli yollarda malzemeli bakım yapılması (km)                                                                                          | 2.880.065,92         | 0,00                 | 2.880.065,92         |
| 9             | 1.4.2.   | 25 adet menfez                                                                                                                                       | 35.400,00            | 313.540,80           | 35.400,00            |
| 10            | 1.4.3.   | 250 metre duvar                                                                                                                                      | 182.852,94           | 0,00                 | 182.852,94           |
| 11            | 1.4.4.   | Toplam 6000 mt HDPE Boru döşemesi                                                                                                                    | 408.607,10           | 0,00                 | 408.607,10           |
| 12            | 2.1.1.   | Şebekeli altyapıya geçilen yerleşim yeri sayısı                                                                                                      | 2.000.000,00         | 500.000,00           | 2.500.000,00         |
| 13            | 2.2.1.   | Kanalizasyon yapılması gerekli tesis sayısı                                                                                                          | 2.500.000,00         |                      | 2.500.000,00         |
| 14            | 2.3.1.   | Tarımsal altyapı yapılacak tesis sayısı                                                                                                              | 2.500.000,00         | 350.000,00           | 2.850.000,00         |
| 15            | 2.4.1.   | Yapılan sondaj sayısı                                                                                                                                | 150.000,00           | 325.000,00           | 475.000,00           |
| 16            | 2.5.1.   | Tahmini yapılacak tahlil sayısı                                                                                                                      | 35.000,00            | 0,00                 | 35.000,00            |
| 17            | 3.1.1.   | Özel İdare İş Hanı(Site ) Yapım İşinin tamamlanarak binanın faaliyete geçmesi %                                                                      | 4.593.739,07         | 0,00                 | 4.593.739,07         |
| 19            | 3.3.1.   | İl Özel İdaresine ait olan hizmet binalarının gerekli bakım ve onarımlarının yapılması (3000m <sup>2</sup> )                                         | 223.210,96           | 0,00                 | 223.210,96           |
| 20            | 3.3.2.   | 3.3.2.İl Özel İdaresine ait olan lojmanların gerekli bakımlarının yapılması (3000m <sup>2</sup> )                                                    | 109.150,00           | 0,00                 | 109.150,00           |
| 21            | 3.3.3.   | İl Özel İdaresine ait olan şantiye binalarının gerekli bakımlarının yapılması (m <sup>2</sup> )                                                      | 593.937,55           | 0,00                 | 593.937,55           |
| 26            | 3.5.5.   | İnebolu Türkocağı binası, İstiklal yolu Müzesi teşhir ve tanzim işi                                                                                  | 1.609.893,29         | 841.596,42           | 2.451.489,71         |
| 27            | 3.5.6.   | Daday atlı terapi merkezi ve model binicilik tesisi (%)                                                                                              | 390.717,91           | 1.172.153,72         | 1.562.871,63         |
| 28            | 3.6.2.   | İlgaz Yurduntepe Kayak Tesislerine Kafeterya Binası Yapılması (m <sup>2</sup> )                                                                      | 924.846,05           | 2.090.628,48         | 3.015.474,53         |
| 33            | 6.2.1.   | İşletme(%25).atölye(%25),satınalma(% 25),maliyet(%25) modüllerinin tamamlanma oranı                                                                  | 109.740,00           | 0,00                 | 109.740,00           |
|               | 6.3.1.   | İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenleme işlerini web ortamına aktarılma oranı                                                                       | 150.000,00           | 0,00                 | 150.000,00           |
| 35            | 7.1.1.   | 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olarak yaptırılan imar planlarının sayısı                                                               | 50.291,60            | 0,00                 | 50.291,60            |
| 36            | 8.1.1.   | Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin evsel katı atık hizmetinin yapılması                                             | 0,00                 | 400.000,00           | 400.000,00           |
| 37            | 8.2.1.   | Turizm potansiyeli yüksek olan yerlerde evsel katı atık toplama faaliyetinin %10 artırılması                                                         | 0,00                 | 400.000,00           | 400.000,00           |
| 38            | 8.3.1.   | Envanter verilerine göre 250 ve daha fazla nüfusa sahip 33 ünitenin ve turizm potansiyeli yüksek yerlerin evsel katı atık hizmetinin %40 artırılması | 0,00                 | 400.000,00           | 400.000,00           |
| 39            | 8.4.1.   | Yenilenen konteynır sayısının toplam konteynır sayısına oranı                                                                                        | 0,00                 | 400.000,00           | 400.000,00           |
| <b>TOPLAM</b> |          |                                                                                                                                                      | <b>44.584.880,94</b> | <b>29.362.618,80</b> | <b>73.633.958,94</b> |



## 5- DİĞER HUSUSLAR

### İL GENEL MECLİSİ ve ENCÜMENİ İL ENCÜMENİ



**AVNİ ÇAKIR**  
**KASTAMONU VALİSİ**  
**İL ENCÜMENİ BAŞKANI**



**İbrahim ÇENET**  
**İL Özel İdaresi Genel Sekreteri**



**Mehmet BEKAR**  
**Strateji Geliştirme Md. V.**



**S.Seda HORUZOĞLU**  
**İmar ve Kentsel İyileştirme Md. V.**



**Mehmet BUTUR**  
**Merkez - Ak Parti**



**Süleyman YÖRÜR**  
**Ağlı - Ak Parti**



**Hüsnü YILMAZ**  
**Taşköprü - Ak Parti**



2020 YILI ENCÜMEN ÇALIŞMALARI

|                                        |                                                                                                                                                  |     |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ     | Çeşitli İşler                                                                                                                                    | 2   | GENEL TOPLAM 839 |
| MAKİNE İKMAL BAKIM ve ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | Çeşitli İşler                                                                                                                                    | 13  |                  |
| KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ       | Çeşitli İşler                                                                                                                                    | 1   |                  |
| STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ          | Birliklere yardım, Taşınmaz satışı ve kiralamaları, Süre uzatımı, İhale kararları, Aktarmalar ve Çeşitli İşler                                   | 136 |                  |
| RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ            | Hammadde Üretim İzni, Süre Uzatımı, 1(a) Grubu (Kum - ariyet-çakıl) ruhsatları, Ruhsat pazar cezaları ve Çeşitli İşler                           | 17  |                  |
| İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ  | İmar Hizmetleri, Tevhit, İfraz, Yola terk, Cezalar ve Çeşitli İşler                                                                              | 656 |                  |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ            | Taşıt ve İş Makinesi Satışı, ihaleleri, servis dışı- hurdaya ayırma, bakım ve onarım hizmetleri, aktarma ve ihale kararları dahil, çeşitli işler | 3   |                  |
| YATIRIM İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ               | Aktarmalar ve Çeşitli İşler                                                                                                                      | 6   |                  |
| İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ   | Disiplin kuruluna üye seçimi ve Çeşitli işler                                                                                                    | 3   |                  |
| MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                 | Ödenek Aktarma, okul lojman yıkımı ve çeşitli işler                                                                                              | 2   |                  |

NOT: 01.01.2020 - 31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA

2020 YILI MECLİS ÇALIŞMALARI

|                                                         |                                                                                                                                      |    |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
| PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                    | Çeşitli İşler                                                                                                                        |    | GENEL TOPLAM 213 |
| STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                           | Performans planı, Bütçe, Faaliyet raporu, Kesin hesap, Stratejik plan, Taşınmaz tahsis, Aktarma, Devirler, İptaller ve Çeşitli işler | 26 |                  |
| RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                             | Hammadde üretim izni, süre uzatımı                                                                                                   | 7  |                  |
| İMAR ve KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                   | İmar hizmetleri, Köy Yerleşik Alanları Mevzi İmar planları                                                                           | 16 |                  |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                             | Makine kiralama bedelleri, Hizmet aracı alımı, kredi kullanımı, Evsel Nitelikli Katı Atık Toplama Hizmetleri Çeşitli işler           | 2  |                  |
| İNSAN KAY. ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                          | Sözleşmeli avukat çalıştırılması, Norm kadro, Derece değişikliği, İşçi pozisyonları                                                  | 3  |                  |
| ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ                                       | Seçimler, İlgili komisyon seçimleri, Mütevelli heyeti, Köy ve mahalle isim değişiklikleri, Çeşitli işler.                            | 8  |                  |
| SU ve KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                        | Toprak Su analizleri, İhtilaflı memba suları                                                                                         | 36 |                  |
| KURUMLARA HAV. EDİLEN KOM. RAPORLARI                    | Meclisçe; Önerge ve teklifler hakkında yapılan komisyon çalışmaları                                                                  | 31 |                  |
| MECLİSCE KOMİSYONA HAVALE EDİLEN TEKLİFLER ve ÖNERGELER | Meclisçe; çeşitli konularda komisyona havale edilen teklif ve önergeler                                                              | 82 |                  |
| MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                  | Ödenek aktarma                                                                                                                       | 1  |                  |
| YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                      | Çeşitli işler                                                                                                                        | 1  |                  |

NOT: 01.01.2020 - 31.12.2020 TARİHİ İTİBARIYLA

2020 YILI KOMİSYON ÇALIŞMALARI

|                                                      |    |                 |
|------------------------------------------------------|----|-----------------|
| PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU                              | 9  | GENEL TOPLAM 75 |
| İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU                        | 15 |                 |
| EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU          | 6  |                 |
| ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU                            | 7  |                 |
| TARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK KOMİSYONU                | 6  |                 |
| HUKUK İŞLERİ KOMİSYONU                               | 6  |                 |
| GENÇLİK SPOR VE TURİZM KOMİSYONU                     | 6  |                 |
| KÖYLERE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU                  | 9  |                 |
| AR-GE(ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU              | 6  |                 |
| ESNAF, SANAYİİ, TİCARET VE DOĞAL KAYNAKLAR KOMİSYONU | 5  |                 |

NOT: 01.01.2020 - 31.12.2020  
TARİHİ İTİBARIYLA



**İL GENEL MECLİSİ İLÇELERE ve SİYASİ PARTİLERE GÖRE DURUM ÇİZELGESİ**

T.C.  
KASTAMONU İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI  
SİYASİ PARTİ DAĞILIMI

31.12.2020

| Sıra No. | İLÇESİ      | ADI ve SOYADI       | SİYASİ PARTİSİ |
|----------|-------------|---------------------|----------------|
| 1.       | MERKEZ      | GÜRAY PARÇAL        | AK PARTİ       |
| 2.       | "           | MEHMET BUTUR        | AK PARTİ       |
| 3.       | "           | HÜSNÜ DINGİLOĞLU    | MHP            |
| 4.       | "           | ABDULLAH UÇAR       | MHP            |
| 5.       | "           | İZZET KABULOĞLU     | MHP            |
| 6.       | ABANA       | CELAL ŞEN           | AK PARTİ       |
| 7.       | "           | ERCAN ÖZTÜRK        | CHP            |
| 8.       | AĞLI        | SÜLEYMAN YÖRÜR      | AK PARTİ       |
| 9.       | "           | HARUN ŞAHİN         | MHP            |
| 10.      | ARAÇ        | SÜLEYMAN YAZKAN     | AK PARTİ       |
| 11.      | "           | SADIK KÜÇÜKGÜZEL    | MHP            |
| 12.      | AZDAVAY     | FAHRETTİN CEBECİ    | AK PARTİ       |
| 13.      | "           | MUZAFFER PAMİR      | CHP            |
| 14.      | BOZKURT     | MUSTAFA KARTAL      | AK PARTİ       |
| 15.      | "           | İSMAİL GÖKSEL       | MHP            |
| 16.      | CİDE        | MEHMET ARİF ÖZDEMİR | AK PARTİ       |
| 17.      | "           | MUSTAFA ÖZCAN       | AK PARTİ       |
| 18.      | ÇATALZEYTİN | MEVLÜT KAPLAN       | AK PARTİ       |
| 19.      | "           | SEYHUN YILMAZER     | MHP            |
| 20.      | DADAY       | MEHMET APAYDIN      | AK PARTİ       |
| 21.      | "           | ATILLA BAYRAM PİRCİ | CHP            |
| 22.      | DEVREKANİ   | UĞUR AYDIN          | AK PARTİ       |
| 23.      | "           | ALİ KAYA            | AK PARTİ       |
| 24.      | DOĞANYURT   | VEFA YAŞAR          | AK PARTİ       |
| 25.      | "           | HAYRETTİN EROL      | AK PARTİ       |
| 26.      | HANÖNÜ      | ABDULSELAM KIZILCA  | AK PARTİ       |
| 27.      | "           | METİN YAMALI        | MHP            |
| 28.      | İHSANGAZİ   | MUSTAFA KALINÇILDIR | AK PARTİ       |
| 29.      | "           | İLHAN BOZAHMETOĞLU  | MHP            |
| 30.      | İNEBOLU     | ERKAN KÜREKÇİ       | AK PARTİ       |
| 31.      | "           | YETKİN KÖSEOĞLU     | AK PARTİ       |
| 32.      | KÜRE        | REŞAT DİNLER        | AK PARTİ       |
| 33.      | "           | MUSTAFA CANBAZ      | MHP            |
| 34.      | PINARBAŞI   | KAZIM GÜL           | AK PARTİ       |
| 35.      | "           | YAVUZ GÖK           | MHP            |
| 36.      | SEYDİLER    | NEVZAT KOCATÜRK     | AK PARTİ       |
| 37.      | "           | KAZIM DEMİR         | MHP            |
| 38.      | ŞENPAZAR    | TURAN ÖZŞİRAY       | AK PARTİ       |
| 39.      | "           | KAMİL SARI          | AK PARTİ       |
| 40.      | TAŞKÖPRÜ    | HÜSNÜ YILMAZ        | AK PARTİ       |
| 41.      | "           | SADIK YILDIZ        | AK PARTİ       |
| 42.      | "           | SALİH HÜNAL         | MHP            |
| 43.      | TOSYA       | HÜSEYİN ÖRÜ         | AK PARTİ       |
| 44.      | "           | ŞERAFETTİN ÇİÇEK    | AK PARTİ       |
| 45.      | "           | CİHAN ÇETİN         | MHP            |

**AK PARTİ : 28, MHP:14, CHP: 3, TOPLAM: 45**



## İL GENEL MECLİS ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

### MECLİS BAŞKANI

Ak Parti Güray PARÇAL (Merkez)

### 1.BAŞKAN VEKİLİ

Ak Parti Mehmet BUTUR (Merkez)

### 2.BAŞKAN VEKİLİ

Ak Parti Fahrettin CEBECİ (Azdavay)

### ASİL DİVAN KATİPLERİ

1- Ak Parti Mehmet APAYDIN (Daday)

2- AK Parti Kamil SARI (Şenpazar)

### YEDEK DİVAN KATİPLERİ

1- Ak Parti Uğur AYDIN (Devrekani)

2- Ak Parti Turan ÖZŞİRAY (Şenpazar)

### İL ENCÜMEN ÜYELERİ

1- AK Parti Mehmet BUTUR (Merkez)

2- Ak Parti Süleyman YÖRÜR (Ağlı)

3- Ak Parti Hüsnü YILMAZ (Taşköprü)

### AK PARTİ GRUP BAŞKANI

Mehmet BUTUR

### AK PARTİ GRUP BŞK.V

Uğur AYDIN

### GRUP SÖZCÜSÜ

M.Arif ÖZDEMİR

### MHP GRUP BAŞKANI

İlhan BOZAHMETOĞLU

### MHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ

Abdullah UÇAR

### GRUP SÖZCÜSÜ

Hüsnü DINGİLOĞLU

### CHP PARTİ GRUP BAŞKANI

Muzafer PAMİR

### PARTİ GRUP BŞK. VEKİLİ

Ercan ÖZTÜRK

### GRUP SÖZCÜSÜ

A.Bayram PİRCİ

## İL GENEL MECLİSİ İHTİSAS KOMİSYONLARI LİSTESİ

### 5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU'NUN 16.MADDESİ GEREĞİ ZORUNLU KURULMASI GEREKEN KOMİSYONLAR (4 ADET)

#### ZORUNLU KURULMASI GEREKEN KOMİSYONLAR (4 ADET)

##### PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU (1)

- 1- Güray PARÇAL BŞK.
- 2- Kamil SARI BŞK.YRD.
- 3- Erkan KÜREKÇİ
- 4- Kazım GÜL
- 5- Harun ŞAHİN
- 6- Seyhun YILMAZER

##### İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU (2)

- 1- Uğur AYDIN BŞK.
- 2- Mustafa ÖZCAN BŞK.YRD.
- 3- Abdülselem KIZILCA
- 4- Hüseyin ÖRÜ
- 5- İlhan BOZAHMETOĞLU
- 6- İsmail GÖKSEL

##### EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU (3)

- 1- Turan ÖZŞİRAY BŞK.
- 2- Vefa YAŞAR BŞK.YRD.
- 3- Mevlüt KAPLAN
- 4- Abdullah UÇAR
- 5- Sadık KÜÇÜKGÜZEL

##### ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU (4)

- 1- Celal ŞEN BŞK.
- 2- Sadık YILDIZ BŞK.YRD.
- 3- Mehmet APAYDIN
- 4- İzzet KABULOĞLU
- 5- Salih HÜNAL

#### İLAVE KURULAN KOMİSYONLAR (6 Adet)

##### TARIM ORMAN VE HAY. KOM (5)

- 1- Ali KAYA BŞK.
- 2- Reşat DİNLER BŞK.YRD.
- 3- Mustafa CANBAZ

##### HUKUK İŞLERİ KOMİSYONU (6)

- 1- Şerafettin ÇİÇEK BŞK.
- 2- Turan ÖZŞİRAY BŞK.YRD.
- 3- Yavuz GÖK

##### GENÇLİK SPOR VE TURİZM KOM.(7)

- 1- Mustafa KARTAL BŞK.
- 2- Süleyman YAZKAN BŞK.YRD.
- 3- Kazım DEMİR

##### KÖYLERE YÖNELİK HİZ. KOM.(8)

- 1- Yetkin KÖSEOĞLU BŞK.
- 2- Mehmet ARİF ÖZDEMİR BŞK.YRD.
- 3- Hüsnü DINGİLOĞLU

##### AR-GE ( ARAŞTIRMA. VE GELİŞTİRME KOM.)

- 1- Mustafa KALINÇILDIR BŞK.
- 2- Hayrettin EROL BŞK.YRD.
- 3-Cihan ÇETİN

##### ESNAF SAN.TİC. DOĞAL KAY. KOM.

- 1- Fahrettin CEBECİ
- 2- Nevzat KOCATÜRK
- 3 -Yavuz GÖK





## İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

2020 yılının (Ocak-Aralık) Döneminde

Planlama çalışmaları kapsamında 1 adet halihazır harita ve 5 adet imar planı onaylanmış olup; 16 adet imar planı çalışması devam etmektedir.

### Onaylanan İmar Planı Çalışmaları:

- Araç, Araç Barajı ve HES 1/5000-1/1000 İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı
- Araç, İğdir 133 ada 7 nolu parsel ile ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- Araç-İğdir 132 ada 2-3-4-5-6 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
- Araç, Boğdam, Araç Barajı ve HES 1/5000-1/1000 İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı
- Araç-İğdir 116 ada 1 nolu parsel ile ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

### Devam eden İmar Planı Çalışmaları:


- Merkez, Gököy Genel İmar Planı (1/5000-1/1000)
- Tosya, Akbük Köyü, Geneline İlişkin Revizyon İmar Planı (1/5000-1/1000)
- Küre, Uzunöz Köyü, Geneline İlişkin Revizyon İmar Planı
- Tosya, Dilküşah Mahallesi, 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği
- Merkez, Bostan Köyü, 203 ada 1 parsel ile ilişkin İmar Planı (1/5000-1/1000)
- Merkez, Bostan Koyu 201 ada 1 parsel, turizm tesis alanına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 Nazım Uygulama İmar Planı
- Daday-Dereköy 550 nolu parsel ile ilişkin "Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisi" Amaçlı 1/5000-1/1000 Nazım ve Uygulama İmar Planı
- Daday-Sarıçam 438 nolu parsel ile ilişkin "Konaklama Tesisi ve Düşün Salonu" Amaçlı 1/5000-1/1000 Nazım ve Uygulama İmar Planı
- Merkez-Arız 140 ada 15 nolu parsel ile ilişkin GES Amaçlı 1/5000-1/1000 Nazım ve Uygulama İmar Planı
- Merkez-Arız 140 ada 5 nolu parsel ile ilişkin Un Fabrikası Amaçlı 1/5000-1/1000 Nazım ve Uygulama İmar Planı
- Devrekani-Kınık 128 ada 22 nolu parsel ile ilişkin "Tarımsal Turizme Dayalı Ahşap Kahvaltı Salonu ve Bungalov Konaklama Tesisi" Amaçlı 1/5000-1/1000 Nazım ve Uygulama İmar Planı
- Cide-Çayyaka 119 ada 8 nolu parsel "Akaryakıt İstasyonu" Amaçlı 1/5000-1/1000 Nazım ve Uygulama İmar Planı
- Taşköprü-Alatarla 153 ada 19 nolu parsel ile ilişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği
- İnebolu-Evrenye 101 ada 1 nolu parsel ile ilişkin "Konaklama Tesisi" Amaçlı 1/5000-1/1000 Nazım ve Uygulama İmar Planı
- Merkez-Konukça 154 ada 5 nolu parsel ile ilişkin "Turizm" Amaçlı 1/5000-1/1000 Nazım ve Uygulama İmar Planı
- Merkez-Ümit 101 ada 20 nolu parsel ile ilişkin "Turizm" Amaçlı 1/5000-1/1000 Nazım ve Uygulama İmar Planı

### ► Ruhsatlandırma çalışmaları kapsamında 808 işlem yapılmıştır.

- 58 adet yapı ruhsatı ve 16 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.
- Köy yerleşik alan sınırları içerisinde 734 adet yapıya da yapı izni verilmiştir.
- Kurumlara verilen görüşler kapsamında 1199 adet görüş talebi değerlendirilmiştir.
- Talebe bağlı işlemler kapsamında (ifraz, tevhid, irtifak hakkı vb.) toplam 442 adet dosya işlem görmüştür.
- Kaçak yapılaşmalarla mücadele çalışmaları kapsamında 261 adet yapı tatil zaptı düzenlenmiş, 27 yıkım cezası verilmiş ve toplam 1.899.446,69 TL para cezası kesilmiştir.
- Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) çalışmaları kapsamında toplam 122 adet dosya işlem görmüştür.



| FAALİYET ÖZETİ RAPORU                         |                                                        | T.C. KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ<br>İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |           |                               |             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| YILI                                          | :                                                      |                                                                         |           |                               | 2020        |
| DÖNEMİ                                        | :                                                      |                                                                         |           |                               | OCAK-ARALIK |
|                                               |                                                        |                                                                         |           |                               |             |
| FAALİYETLER                                   | Adet                                                   |                                                                         |           |                               |             |
| EVRAK SAYISI                                  | Gelen Evrak                                            | Giden Evrak                                                             |           | Toplam                        |             |
|                                               | 8541                                                   | 5361                                                                    |           | 13902                         |             |
| SONUÇLANAN İMAR PLANI ÇALIŞMALARI             | Nazım İmar Planı/Değişikliği                           | Uygulama İmar Planı/Değişikliği                                         |           | Mevzii İmar Planı/Değişikliği |             |
|                                               | 5                                                      | 5                                                                       |           | -                             |             |
| SONUÇLANAN HALİHAZIR HARİTA ÇALIŞMALARI       | 1                                                      |                                                                         |           |                               |             |
| DEVAM EDEN İMAR PLANI ÇALIŞMALARI             | 16                                                     | 16                                                                      |           | -                             |             |
| DEVAM EDEN HALİHAZIR HARİTA ÇALIŞMALARI       | -                                                      |                                                                         |           |                               |             |
| RUHSATLANDIRMA ÇALIŞMALARI                    | Yapı Ruhsatı                                           | Yapı Kullanma İzni                                                      | Yapı İzni | Toplam                        |             |
|                                               | 58                                                     | 16                                                                      | 734       | 808                           |             |
| GÖRÜŞ TALEPLERİ                               | Satış/Tescil/Hisseli Satış/Tahsis                      | ÇED                                                                     |           | Toplam                        |             |
|                                               | 1190                                                   | 9                                                                       |           | 1199                          |             |
| TALEBE BAĞLI İŞLEMLER                         | Vaziyet Planı-Bağımsız Bölüm                           | Tevhid                                                                  | İfraz     | Toplam                        |             |
|                                               | 18                                                     | 101                                                                     | 295       | 442                           |             |
|                                               | Cins Değişikliği                                       | İrtifak Hakkı                                                           |           |                               |             |
|                                               | 19                                                     | 9                                                                       |           |                               |             |
| KAÇAK YAPILAŞMALARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI     | Yapı Tatil Zaptı                                       | Yıkım Cezası                                                            |           | Para Cezası                   |             |
|                                               | 261                                                    | 27                                                                      |           | 1,899,446.69 TL               |             |
| KÖY YERLEŞİK ALAN SAYISALLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI | -                                                      |                                                                         |           |                               |             |
| İMAR DURUMU TALEBİ                            | İmar Durumu                                            | İmara Açma                                                              | Kiralama  | Toplam                        |             |
|                                               | 152                                                    | 23                                                                      | 51        | 226                           |             |
| KUDEB ÇALIŞMALARI                             | Basit Onarım Ön İzin Belgesi Verilen Yapı Sayısı       | 5                                                                       | Toplam    |                               |             |
|                                               | Onarım Uygunluk Belgesi Verilen Yapı Sayısı            | 2                                                                       | 122       |                               |             |
|                                               | Esaslı Onarım Gereği Tespit Edilen Yapı Sayısı         | 3                                                                       |           |                               |             |
|                                               | Koruma Kuruluna Bildirilen Mevzuata Aykırı Yapı Sayısı | 3                                                                       |           |                               |             |
|                                               | Yıkım Görüş Raporları                                  | 3                                                                       |           |                               |             |
|                                               | Grup Kararları                                         | 1                                                                       |           |                               |             |
|                                               | Yeni Yapılanma Görüş Raporları                         | 2                                                                       |           |                               |             |
|                                               | İskân Görüş Raporları                                  | 15                                                                      |           |                               |             |
|                                               | Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı        | 2                                                                       |           |                               |             |
|                                               | Tescil Görüşü                                          | 12                                                                      |           |                               |             |
|                                               | Proje Onayı                                            | 21                                                                      |           |                               |             |
|                                               | İnceleme Raporları                                     | 53                                                                      |           |                               |             |



## Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İlimizde, Maden Kanunun 1(a) grubu madenler ile ilgili uygulama yönetmeliği çerçevesinde, hâlihazırda 5 adet özel sektöre ait kum-çakıl ocağı ruhsatı, 15 adet özel ve kamu kurumlarına ait hammadde Üretim izni bulunmaktadır. Denetim Komisyonlarımızca, yıl içerisinde özel teşebbüse ait maden sahalarına ve kamu kurumlarına ait hammadde üretim sahalarına en az 1 kez denetim yapılmaktadır.

**Tablo1: 2020 Yılı Özel Şahıslara Ait 1(a) Grubu Maden (Kum – Çakıl - Ariyet) Ruhsatları**

| S. No | Ocağın Bulunduğu |              |       | Ruhsat   |                |              |            |
|-------|------------------|--------------|-------|----------|----------------|--------------|------------|
|       | İlçe             | Köy - Mevkii | Cinsi | No       | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Alanı (m2) |
| 1     | Taşköprü         | Alamabatak   | Kum   | 2014/10  | 20.03.2019     | 20.03.2024   | 10.000,00  |
| 2     | Bozkurt          | Bayramgazi   | Kum   | 2017/02  | 26.04.2017     | 126.04.2022  | 7.135,00   |
| 3     | Cide             | Gökçeler     | Kum   | 2011/20  | 19.06.2017     | 19.06.2022   | 10.348,00  |
| 4     | Cide             | Mencekli     | Kum   | 2012/26  | 28.03.2017     | 28.03.2022   | 10.947,24  |
| 5     | Araç             | Karacalar    | Kum   | 2013 / 5 | 22.08.2018     | 22.08.2023   | 12.000,00  |

**Denetim:** 2020 yılı içerisinde özel teşebbüse ait güncel olan 5 adet kum ocağı denetlenmiştir. (Tablo 1) Kamu kurum ve kuruluşlarından faal ocak bildirilmemiştir. Denetim tarihi itibarıyla güncel olan 1(a) grubu 50 adet Hammadde Üretim izni bulunmakta olup, Kamu kurum ve kuruluşlarınca faal ocak bildirilmemiştir. Özel Teşebbüse ait denetimi yapılan ocakların tamamının ÇED belgesi olduğu görülmüştür. Madencilik faaliyetleri gözlenen maden sahalarında, daimi nezaretçi ataması ve defterleri incelenmiştir. 1 adet kum ocağında ise henüz GSM izni bulunmadığı ve üretim yapılmadığı tespit edilmiştir. Madencilik faaliyetleri gözlenen maden sahalarında, çay yatağı içerisinde kalan ve su debisi yüksek olan kesimlerde, köşe noktalarını gösteren kazıkların kısmen bulunduğu, İdareimizden alınan sevk fişlerinin kullanıldığı görülmüştür. Çay yatağında su debisi fazla olduğunda malzeme alımı yapılmadığı, talveg kotu altına inme ya da ruhsat alanı dışından malzeme alma gibi durumlara rastlanmamıştır.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 3213 sayılı maden kanununun 7.maddesi gereğince, 2020 yılı içerisinde 26 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir(Tablo 2). Mevcut ruhsatlı işyerlerinin denetimleri yapılmış, tespit edilen eksiklikler ilgili işyerleri sahiplerine bildirilerek mevzuata uygunlukları sağlanmıştır. Maden Kanununa ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik mevzuatlarına muhalefet eden 7 adet ruhsat sahibine toplam 833,504.41 TL para cezası uygulanmıştır. (Tablo 3) 14/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin "Su Kullanım Hakkı İzin Belgesi" başvuruları hakkında 2020 yılı içerisinde herhangi bir başvuru yapılmamış olup, 02.10.2013 tarih 28783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve aynı tarih sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğdeki istenilen kriterler sağlanamadığından başvurusu onaylanmış talep bulunmamaktadır.






**Tablo2: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İcmali**

| <b>KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNCE<br/>VERİLEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATLARI İCMALİ<br/>(01.01.2020-31.12.2020 tarihi itibariyle)</b> |                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>RUHSAT SINIFI</b>                                                                                                                                               | <b>2020 - VERİLEN RUHSATLAR (ADET)</b> |           |
| <b>GAYRİ SİHHİ MÜESSESE</b>                                                                                                                                        | 1. SINIF                               | -         |
|                                                                                                                                                                    | 2. SINIF                               | 12        |
|                                                                                                                                                                    | 3. SINIF                               | 3         |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                                                                                      |                                        | <b>15</b> |
| <b>SİHHİ MÜESSESE</b>                                                                                                                                              | 1. SINIF                               | -         |
|                                                                                                                                                                    | 2. SINIF                               | -         |
|                                                                                                                                                                    | 3. SINIF                               | 9         |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                                                                                      |                                        | <b>9</b>  |
| <b>UMUMA AÇIK<br/>İSTİRAHAT VE<br/>EĞLENCE YERİ</b>                                                                                                                | 1. SINIF                               | -         |
|                                                                                                                                                                    | 2. SINIF                               | -         |
|                                                                                                                                                                    | 3. SINIF                               | 2         |
| <b>TOPLAM</b>                                                                                                                                                      |                                        | <b>2</b>  |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                                                                                                                                                |                                        | <b>26</b> |

**Tablo3: Maden Kanununa ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin  
Yönetmelik mevzuatlarına muhalefet eden ruhsat sahiplerine uygulanan idari para cezaları**

| <b>S.NO</b>   | <b>İlçe - Köy/<br/>Mevkii</b> | <b>İdari Yaptırım Uygulanan Mev-<br/>zuat</b> | <b>İdari Yaptırım Gerektiren<br/>Aykırlık</b> | <b>Encümen<br/>Kararı Tarih/Sayısı</b>                    | <b>İdari Para<br/>Cezası TL</b> |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.            | Araç- İğdir                   | Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu<br>6.Md      | Mevzuata aykırı olarak<br>işletilmesi         | 14.01.2020/31                                             | 2,000.00                        |
| 2.            | Araç - Gökçeçat               | 3213 sayılı Maden Kanunu 12. Md               | Sevk fişi olmadan<br>sevkiyat yapılması       | 27.05.2020/261                                            | 10,816.00                       |
| 3.            | Azdavay -Başören              | 3213 sayılı Maden Kanunu 12. Md               | Sevk fişi olmadan<br>sevkiyat yapılması       | 22.05.2020/714<br>(İlçe Kaymakamlığı'nca<br>uygulamıştır) | 116,796.95                      |
| 4.            | Araç - Gökçeçat               | 3213 sayılı Maden Kanunu 12. Md               | Sevk fişi olmadan<br>sevkiyat yapılması       | 06.10.2020/615                                            | 6,760.00                        |
| 5.            | Araç - Gökçeçat               | 3213 sayılı Maden Kanunu 12. Md               | Yapılan üretimin<br>bildirilmemesi            | 29.12.2020/839                                            | 598,970.46                      |
| 6.            | Araç - Gökçeçat               | 3213 sayılı Maden Kanunu 10. Md               | Yanılıcı beyanda<br>bulunulması               | 29.12.2020/839                                            | 95,161.00                       |
| 7.            | Araç - Sofcular               | Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu<br>6.Md      | Mevzuata aykırı<br>olarak işletilmesi         | 14.04.2020/216                                            | 3,000.00                        |
| <b>TOPLAM</b> |                               |                                               |                                               |                                                           | <b>833.504,41</b>               |



### Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün (01 Ocak -31 Aralık 2020) aylarına ait bir yıllık faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

Kültür ve turizm amaçlı İlimize gelen misafirlerin İdaremize ait misafirhanemizde konaklamaları sağlanmıştır..

İdaremize ait A Sosyal Tesislerimizde 200 kişilik yemekhane ve Protokol Salonu bulunmaktadır.

B Sosyal Tesislerinde 80 kişilik yemekhane, Lokal, Protokol Salonu ve 25 kişilik misafirhane bulunmaktadır. Misafirhanemizde (01 Ocak -31 Aralık 2020) aylarında bir yıl içerisinde toplam 1014 konaklamıştır.

İdaremiz Hizmet Binaları park ve bahçe düzenlemesi, sulama sistemi bakım onarımı, Doğa ve Spor Kompleksinin saha çimlerinin bakımı, Sokak hayvanlarının beslenmelerini karşılamak için kuru kedi köpek maması alımı, İdare Binalarının dış temizlikleri için temizlik ve hijyen malzemesi alımı, Hizmet Binaları, Sosyal Tesisler ve lojmanların küçük bakım ve onarım işleri için malzeme alımı, İlimizin doğa, tarih ve kültürel unsurlarını tanıtmak için İdaremizin yer aldığı fuar, tören, organizasyon, konferans, seminer gibi etkinliklerde ağırlama, ulaşım, konaklama ve benzeri hizmetlerin gerçekleştirilmesindeki hizmet alımı, İdaremiz Hizmet Binaları park bahçe işlerinde kullanılan zirai araç gereç ve makinelerin tamir bakım onarımı ve malzeme alımı, İdaremiz Hizmet Binaları ve Sosyal tesislerde Kovit 19 tedbirleri kapsamında Hes Kodu sorgulaması yapmak üzere tablet alımı gibi faaliyetler için Müdürlüğümüz bütçesinden 236.270,55 TL. harcama yapılmıştır.

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezimizde Şapka Müzesi, Cumhuriyet Evi Dantel Evi, Bebek Evi mevcut olup; Müzemizi (01 Ocak -31 Aralık 2020) tarihleri arasında 37.539 kişi turizm amaçlı ziyaret etmiştir.

İdaremize ait İdare Binaları, Atölyeler, Sosyal Tesisler, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi, Kastamonu Şehitliği, Doğa ve Spor Kompleksi, Ilgaz-2Yurduntepe Kayak Merkezi, Çevreyolu Asfalt Plent Şantiyesi, Seydiler İlçesi Asfalt Plent Şantiyesinin Koruma ve Güvenlikleri 4 Memur (bekçi) 17 Bina ve Mal Bakıcısı, 28 Özel Güvenlik personeli, olmak üzere toplam 49 personel tarafından sağlanmıştır.





**KÖYDES**  
Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi

## 2020 YILI KÖYDES ÇALIŞMALARI

(31.12.2020 tarihi itibarıyla)

| İŞİN KONUSU            | PROJE SAYISI | BİTEN      | DEVAM EDEN | İHALE AŞAMASI | BAŞLANMADI | İPTAL    | ÖDENEK               | HARCAMA              |
|------------------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|----------|----------------------|----------------------|
| KÖY YOLLARI            | 259          | 252        | 3          | 0             | 4          | 0        | 43.869.420,48        | 40.413.532,83        |
| İÇME SULARI            | 141          | 140        | 0          | 0             | 1          | 0        | 10.954.670,72        | 10.808.567,98        |
| SULAMA                 | 3            | 3          | 0          | 0             | 0          | 0        | 1.064.609,65         | 1.057.609,65         |
| <b>TOPLAM</b>          | <b>403</b>   | <b>395</b> | <b>3</b>   | <b>0</b>      | <b>5</b>   | <b>0</b> | <b>55.888.700,85</b> | <b>52.279.710,46</b> |
| YÖNETİM GİDERİ         |              |            |            |               |            |          | 898.055,50           | 701.754,24           |
| ORTAK KULLANIM ÖDENEĞİ |              |            |            |               |            |          | 16.228.515,65        | 15.767.714,82        |
| <b>GENEL TOPLAM</b>    |              |            |            |               |            |          | <b>73.015.272,00</b> | <b>68.749.179,52</b> |

## 2020 YILI KÖY YOLLARI ÇALIŞMALARI


(31.12.2020 tarihi itibarıyla)

| İŞİN CİNSİ                  | MİKTARI           | 2020 PROGRAM | 2020 BİTEN | GERÇEKLEŞME |
|-----------------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|
| BSK                         | (km)              | 35,70        | 29,70      | % 83        |
| BETON YOL                   | (km)              | 23,19        | 23,19      | % 100       |
| 1. KAT ASFALT               | (km)              | 4,00         | 4,00       | % 100       |
| 2. KAT ASFALT               | (km)              | 63,10        | 63,10      | % 100       |
| STABİLİZE                   | (km)              | 7,50         | 7,50       | % 100       |
| STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | (km)              | 320,60       | 315,60     | % 98        |
| STABİLİZE (Greyderli Bakım) | (km)              | 1.318,00     | 1.318,00   | % 100       |
| PARKE                       | (m <sup>2</sup> ) | 120.328      | 120.328    | % 100       |
| ASFALT YAMA                 | (ton)             | 2.703        | 2.703      | % 100       |
| KORİGE BORU-BÜZ             | (m)               | 1.397        | 1.397      | % 100       |
| TRAPEZ KANAL                | (m)               | 5.500        | 5.500      | % 100       |
| MENFEZ                      | (adet)            | 11           | 11         | % 100       |

## 2020 YILI İÇME SULARI ve SULAMA ÇALIŞMALARI

(31.12.2020 tarihi itibarıyla)

| İŞLERİN CİNSİ          | 2020 PROGRAM | 2020 BİTEN | GERÇEKLEŞME |
|------------------------|--------------|------------|-------------|
| İÇME SUYU YENİ TESİS   | 5            | 5          | % 100       |
| İÇME SUYU BAKIM ONARIM | 136          | 135        | % 99        |
| SULAMA                 | 3            | 3          | % 100       |



## KASTAMONU ILGAZ-2 YURDUNTEPE KAYAK MERKEZİ

Kastamonu Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi, Kastamonu ili Merkez ve İhsangazi ilçeleri Bostan ve Sarıpınar köy sınırları içerisinde yer almakta olup toplam alanı yaklaşık 383.000 m<sup>2</sup>'dir. Bu alan Kültür ve Turizm Bakanlığınca 20 yıl süreyle Kastamonu İl Özel İdaresine tahsis edilmiştir.

Tahsis edilen bu alan içerisinde gerçekleştirilen proje çalışması 4 ayrı etapta gerçekleştirilmiştir:

### 1.MEKANİK TESİSLER

2 etaptan oluşan mekanik tesislerin yapımına Bartholet Maschinenbau AG firmasıyla Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında 23.07.2012 tarihinde yapılan sözleşmeye müteakip 2013 yılında başlanmıştır. Sözleşme bedeli 11.484.000,00 TL olup sözleşme 22.10.2015 tarihinde fesh edilmiştir.

Fesih işlemleri sonrasında Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ile firma arasında karşılıklı olarak başlatılan mahkeme süreçleri, 04.12.2017 tarihinde Kastamonu İl Özel İdaresi, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği ve firma arasında imzalanan Sulh ve Mutabakat Protokolü ile sona erdirilmiştir.

Bu protokol kapsamında firma tarafından yapılması gerekli işlemler 31.12.2019 tarihinde tamamlanmış ve tesis teslim alınmıştır.

#### Bu sözleşme kapsamında;

- Saatte 1500 kişi taşıma kapasitesinde, 2038 m. uzunluğunda, ayrılabilir klemensli 1.etap mekanik tesis,
- Saatte 500 kişi taşıma kapasitesinde, 1182 m. uzunluğunda, sabit klemensli 2.etap mekanik tesis,
- 8400 m. müstakil enerji nakil hattı,
- 1 ad. snow track,
- 1 ad. kar motorsikleti,
- Biletleme üniteleri temin ve montajları yapılmıştır.

### 2.GÜNÜBİRLİK TESİS ve KAFETERYALAR

Bu kapsamda 1782 m<sup>2</sup> alana sahip günübürlük tesis, 410 m<sup>2</sup> alana sahip kafeterya, 2500 m<sup>2</sup> otopark alanı, iç-mesuyu terfi ve isale hatları, 1 ad.biyolojik arıtmalı, 1 ad. fosseptikli kanalizasyon tesisi yapılmıştır. Ayrıca, 2020 yılında, KUZKA tarafından %75 oranında desteklenen 2. kafeterya inşaatı da tamamlanmış olup, bu tesisimizin kapalı alanı 1117 m<sup>2</sup>'dir.

### 3. ULAŞIM YOLU

Toplam uzunluğu 6,00 km. olan ulaşım yolunun tüm kazı ve dolgu çalışmaları Kastamonu İl Özel İdaresi makine parkı ve iş gücü ile yapılmıştır. Yola ait geosentetik ve taş duvarlar, menfezler, kilitli parke kaplamaları, yani tüm sanat yapıları ihale yoluyla yaptırılmıştır.

### 4.PİSTLER

Bu proje kapsamındaki pistler 2 etaptan oluşmakta olup 10 farklı uzunlukta kayak güzergahı kullanılabilir. Üst istasyon ile alt istasyon arasında 492 m. kot farkı bulunmakta olup kesintisiz kayma uzunluğu 4,00 km'dir. Toplam pist uzunluğumuz da yaklaşık 5600 m'dir. Yekpare pist uzunluğu ile bölgenin en uzun pistine sahiptir. Bütün pist imalatları Kastamonu İl Özel İdaresinin makine gücü ve imkanları ile yapılmıştır.

### 5.İMAR ÇALIŞMALARI

Bostan Köyü 203 ada 1 parsel no.lu orman vasıflı taşınmaz içinde yer alan Ilgaz-2 Yurduntepe Kayak Merkezi ile yine aynı parsel içerisinde yer alan ve 1/25.000'lik Çevre Düzeni Planında 'Turizm Tesis Alanı' olarak belirlenmiş alan arasında bağlantı sağlanabilmesi için, mekanik tesis ve kayak pisti ile otel alanına ilişkin alt ölçekli imar planı çalışmaları yapılmaktadır.



# 4

## KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

### A- Üstünlükler

- İl yönetiminin (Vali) desteği ve himayesi,
- Kültür ve turizm ve tarih değerleri açısından zengin oluşu,
- Kurumun karar alma (Vali, Meclis, Encümen) ve icra yetkisi (Genel Sekreterlik),
- Stratejik planını ve bütçesini kendisinin yapması ve kendi meclisi tarafından onaylanması,
- Yeraltı zenginlikleri (Maden ve taş Ocakları),
- KÖYDES projesinin ödenek ve uygulamaları,
- Turizm çeşitliliğinin olması,
- Toprak ve su analiz laboratuvar bulunması,
- Kalkınma Ajansı ve AB destekli fonların aktif kullanılıyor olması,
- Gerek duyulması halinde her türlü danışmanlık hizmetinin kurumca satın alınabilmesi,
- İş makinesi parkının büyüklüğü ve çeşitliliği,
- Gerek teknik personel, gerekse sanat sınıfı personelin kalifiye olması.

### B- Zayıflıklar

- İÖİ gelir kaynaklarının yetersiz oluşu,
- Dağınık ve imarsız yerleşim alanlarının çokluğu,
- Dağınık bir coğrafyaya sahip olunması nedeniyle kırsal alt yapı yönünden hizmet verme zorluğu,
- İlçeler arasındaki gelişmişlik düzeyinin farklı olması,
- Çok sayıda ücret skalasının olması,
- Coğrafi bilgi sistemi çalışmalarının tamamlanmamış olması,
- Turizm yatırımların yeterince tanıtılamaması,
- Çevre bilincinin yeterli düzeyde olmaması,

### C-Değerlendirme

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu İdaremizin mali faaliyetlerinin yasal dayanak noktasını oluşturmaktadır. 5018 sayılı kanunla kamu maliyesinde "Stratejik Yönetim Anlayışı" kurumlar için zorunlu hale getirilmiştir. Bahse konu kanun kapsamındaki ikincil mevzuata göre hazırlanan faaliyet raporunda belirtilen kurumsal yapı ve bu yapı içerisinde yapılan faaliyetlerde üstünlüklerimizin bizi desteklediği, zayıflıkların ise iş başarımında güçlükler meydana getirdiği düşünülmektedir.

Üstün ve zayıf yanlarımızın bilincinde olmak, özellikle zayıflıklara yönelik önlem almak ilimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmemiz açısından büyük önem taşımaktadır.



# İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim (Kastamonu - 26../02/2021)

**Avni ÇAKIR**  
Vali



### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kastamonu -23./02/2021)

  
**İbrahim ÇENET**  
Genel Sekreter

### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kastamonu -23./02/2021)

  
**Nida SİNSİ**  
Genel Sekreter Yardımcısı

### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kastamonu -23./02/2021)

  
**Halil İbrahim SANIK**  
Genel Sekreter Yardımcısı





### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kastamonu -23/02/2021)

**Yasemin KETHÜDA**  
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kastamonu -23/02/2021)

**Osman YILBİZ**  
Destek Hizmetleri Müdürü

### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasalık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kastamonu -23/02/2021)

**Gökhan MATRACI**  
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdür V.

### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kastamonu -23/02/2021)

  
**Ferhat CAN**  
Encümen Müdürü

### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kastamonu -23/02/2021)

  
**Sabiha Seda HORUZOĞLU**  
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü V.


### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kastamonu -23/02/2021)

  
**Tuğrul Alp AKDEMİR**  
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü V.





### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kastamonu -24/02/2021)

**Mustafa Sinan ULAŞAN**  
Ruhsat ve Denetim Müdür V.

### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kastamonu -24/02/2021)

**Tuncay SÖNMEZİŞİK**  
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;  
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kastamonu -24/02/2021)

**Oğün YÜCEBİYİK**  
Su ve Kanal Hizmetleri Müdür V.

### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kastamonu - 23./02/2021)

  
**İbrahim SAĞLIK**  
Plan Proje Müdür V.

### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kastamonu - 23./02/2021)

  
**Serkan MAZIOĞLU**  
Yatırım İnşaat Müdür V.

### İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi[9] olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2020 yılı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Kastamonu - 23./02.2021)

  
**Mehmet BEKAR**  
Strateji Geliştirme Müdür V.





**T.C.**  
**KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ**  
**İDARE FAALİYET RAPORU TASLAĞI**  
**2020**

**Adres: Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:59 Merkez/Kastamonu**  
**Ana Bina:0366 215 23 57-58-59 Ek Bina:0 366 214 20 97-214 31 50**